



Universidade Federal de Pernambuco  
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

## **RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (fevereiro de 2024)**

### **REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS.**

Data de início: **11/01/2024**

Prazo de execução: **240 dias**

Vigência do contrato: **20/12/2024**

Empresa executora: **MULTCOM CONSTRUTORA LTDA**

Número do contrato: **83/2023**

Engenheiro Fiscal: **Rosenildo Muniz da Silva**

Valor da obra: **R\$ 4.270.657,08**

Valor pago: **R\$ 70.168,17**

Percentual executado da obra: **1,64%**

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas cobertas do CCEN com o fornecimento e instalação de telhas onduladas de alumínio sobre laje e a impermeabilização com manta asfáltica de lajes descobertas, dos departamentos de física, química, estatística, matemática entre outros, incluindo adequações em ambientes internos, bem como, a realização da drenagem de águas pluviais com caixas de inspeção nos trechos compreendidos entre estes departamentos. Temos ainda a troca da cobertura em policarbonato das passarelas de acesso, em estruturas metálicas tubulares.

## **Relatório fotográfico (fevereiro 2024)**

Instalação do canteiro de obra



**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**



**LOCAÇÃO DE CONTAINER**



**MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER**



**ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA**



**LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA DE 1.000L**



**TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018**



**CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA**



**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**



**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS-depto de física**



**REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**