



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: PRAÇA CAC CFCH CE
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS - UFPE

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	Serviços iniciais	100,00%	36,34%	6,44%	7,34%	7,94%	8,38%	8,38%	7,74%	7,31%	5,83%	4,30%
		441.037,58	160.275,79	28.380,89	32.359,92	35.030,06	36.967,22	36.967,22	34.140,01	32.248,86	25.710,75	18.956,87
1.1	Administração local	100,00%	7,21%	9,29%	10,81%	11,83%	12,57%	12,57%	11,49%	10,27%	8,27%	5,69%
		261.778,21	18.874,21	24.319,20	28.298,22	30.968,36	32.905,52	32.905,52	30.078,32	26.884,62	21.649,06	14.895,18
1.2	Licenças e taxas	100,00%										
		556,20	556,20									
1.3	Canteiro de obras	100,00%	78,82%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	3,00%	2,27%	2,27%
		178.703,17	140.845,38	4.061,69	4.061,69	4.061,69	4.061,69	4.061,69	4.061,69	5.364,24	4.061,69	4.061,69
1.3.1	Instalações do canteiro	100,00%	82,57%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	2,63%	1,85%	1,85%
		166.992,67	137.885,85	3.089,36	3.089,36	3.089,36	3.089,36	3.089,36	3.089,36	4.391,91	3.089,36	3.089,36
1.3.2	Manutenção do canteiro	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		9.723,30	972,33	972,33	972,33	972,33	972,33	972,33	972,33	972,33	972,33	972,33
1.3.3	Segurança e saúde	100,00%										
		1.987,20	1.987,20									
2	Estacionamento 02	100,00%	8,35%	36,74%	42,85%	12,05%						
		685.461,57	57.254,90	251.865,03	293.754,35	82.587,30						
2.1	Demolições	100,00%	60,00%	40,00%								
		95.424,83	57.254,90	38.169,93								
2.2	Pavimentação	100,00%		40,00%	60,00%							
		400.296,27		160.118,51	240.177,76							
2.3	Paredes, revestimentos e pintura	100,00%				100,00%						
		18.885,76				18.885,76						
2.4	Drenagem	100,00%		50,00%	50,00%							
2.5	Instalações elétricas e iluminação	100,00%				100,00%						
2.6	Diversos	100,00%				100,00%						
		9.734,93				9.734,93						
3	Praça	100,00%				12,70%	18,17%	18,16%	16,59%	14,74%	11,88%	7,76%
3.1	Demolições	100,00%				100,00%						
3.2	Movimentação de terra	100,00%				70,00%	30,00%					
		241.681,77				169.177,24	72.504,53					
3.3	Pavimentação	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	
		351.094,95					87.773,74	87.773,74	87.773,74	70.218,99	17.554,75	
3.4	Instalações hidrossanitárias e drenagem	100,00%					100,00%					
		33.054,22					33.054,22					
3.5	Instalações elétricas e iluminação	100,00%					20,00%			20,00%	20,00%	40,00%
		243.955,11					48.791,02			48.791,02	48.791,02	97.582,04
3.6	Paisagismo	100,00%					24,40%	24,40%	17,17%	12,95%	12,66%	8,44%
		410.066,40					100.044,64	100.044,64	70.390,96	53.092,17	51.896,39	34.597,60
3.6.1	Jardins drenantes	100,00%					50,00%	50,00%				
		200.089,28					100.044,64	100.044,64				
3.6.2	Vegetação	100,00%							30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
		172.987,98							51.896,39	34.597,60	51.896,39	34.597,60
3.6.3	Diversos	100,00%							50,00%	50,00%		
		36.989,14							18.494,57	18.494,57		
3.7	Mobiliário	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		422.121,38						105.530,35	105.530,35	105.530,35	105.530,35	
3.8	Estruturas para contêiner	100,00%						50,00%	50,00%			
		97.596,63						48.798,32	48.798,32			
3.9	Sinalização estacionamento CE	100,00%										100,00%
		9.053,10										9.053,10
3.10	Diversos	100,00%										100,00%
		4.927,67										4.927,67



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: PRAÇA CAC CFCH CE
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS - UFPE

Cronograma Físico e Financeiro

4	Serviços finais	100,00%										100,00%
		6.309,24										6.309,24
Porcentagem			7,21%	9,29%	10,81%	11,83%	12,57%	12,57%	11,49%	10,27%	8,27%	5,68%
Custo			217.530,68	280.245,92	326.114,27	356.872,54	379.135,37	379.114,25	346.633,37	309.881,38	249.483,26	171.426,52
Porcentagem Acumulado			7,21%	16,5%	27,31%	39,14%	51,71%	64,28%	75,77%	86,05%	94,32%	100,0%
Custo Acumulado			217.530,68	497.776,59	823.890,86	1.180.763,40	1.559.898,76	1.939.013,01	2.285.646,39	2.595.527,77	2.845.011,03	3.016.437,56



Emitido em 12/07/2023

CRONOGRAMA Nº 178/2023 - DPP (11.02.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/07/2023 09:11)
ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO-AREA
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###104#5

(Assinado digitalmente em 12/07/2023 10:29)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR - TITULAR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **178**, ano: **2023**, tipo:
CRONOGRAMA, data de emissão: **12/07/2023** e o código de verificação: **daca902dc9**