



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
01. GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)	R\$166.302,69	11,88%	14,58%	19,75%	20,04%	19,51%	14,25%
		19.750,65	24.247,61	32.837,81	33.321,21	32.452,54	23.692,87
02. SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$98.422,07	84,51%	2,38%	3,10%	3,81%	3,10%	3,10%
		83.180,86	2.345,83	3.048,24	3.750,65	3.048,24	3.048,24
02.01 LICENÇAS E TAXAS	R\$233,94	100,00%					
		233,94					
02.02 CANTEIRO DE OBRAS	R\$92.876,09	88,99%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
		82.646,92	2.045,83	2.045,83	2.045,83	2.045,83	2.045,83
02.02.01 INSTALAÇÃO DO CANT.	R\$80.601,09	100,00%					
02.02.02 MANUTENÇÃO DO CANT.	R\$7.476,18	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
02.02.03 PRÁT. P/ COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS	R\$4.798,82	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
02.03 SEGURANÇA E SAÚDE	R\$5.312,04	5,65%	5,65%	18,87%	32,09%	18,87%	18,87%
		300,00	300,00	1.002,41	1.704,82	1.002,41	1.002,41
02.03.01 MEDICINA E SEG. DO TRAB.	R\$1.800,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
02.03.02 EQUIP. DE PROT. COLETIVA	R\$3.512,04			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
03. ÁREA EXTERNA	R\$549.041,57	14,30%	28,29%	27,61%	29,80%		
		78.490,23	155.335,90	151.596,87	163.618,58		
03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$78.490,23	100,00%					
		78.490,23					
03.02 SUPERESTRUTURA	R\$51.032,65		70,00%	30,00%			
			35.722,86	15.309,80			
03.03 ESQUADRIAS	R\$16.674,03			100,00%			
				16.674,03			
03.04 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$14.825,30		50,00%	50,00%			
			7.412,65	7.412,65			
03.05 REVESTIMENTO PARA PISOS	R\$374.001,30		30,00%	30,00%	40,00%		
			112.200,39	112.200,39	149.600,52		
03.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$2.279,89				100,00%		
					2.279,89		
03.07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES, AUXILIARES E DIVERSOS	R\$11.738,17				100,00%		
					11.738,17		
04. ESCADAS E RAMPAS	R\$362.676,47	19,19%	20,15%	8,73%	23,20%	23,20%	5,54%
		69.580,85	73.067,76	31.678,32	84.125,81	84.124,44	20.099,29
04.01 ESCADA 01	R\$94.376,26	63,88%	36,12%				
		60.285,29	34.090,97				
04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.362,34	100,00%					
04.01.02 ESQUADRIAS	R\$89.112,23	65,00%	35,00%				
04.01.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.768,52		100,00%				
04.01.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$133,17		100,00%				
04.02 ESCADA 02	R\$27.041,84	34,37%	65,63%				
		9.295,56	17.746,28				
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$946,61	100,00%					
04.02.02 ESQUADRIAS	R\$23.854,15	35,00%	65,00%				
04.02.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.124,68		100,00%				
04.02.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$116,40		100,00%				
04.03 ESCADA 03	R\$24.077,52		60,81%	39,19%			
			14.640,67	9.436,85			
04.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$729,77		100,00%				
04.03.02 ESQUADRIAS	R\$21.401,39		65,00%	35,00%			
04.03.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.843,24			100,00%			
04.03.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$103,12			100,00%			
04.04 ESCADA 04	R\$17.998,91		36,61%	63,39%			
			6.589,84	11.409,07			
04.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$889,09		100,00%				
04.04.02 ESQUADRIAS	R\$16.287,86		35,00%	65,00%			
04.04.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$775,16			100,00%			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
04.04.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$46,80			100,00%			
04.05 ESCADA 05 + RAMPAS 02	R\$14.525,45			61,94%	38,06%		
				8.996,59	5.528,86		
04.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$483,25			100,00%			
04.05.02 ESQUADRIAS	R\$13.097,44			65,00%	35,00%		
04.05.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$859,01				100,00%		
04.05.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$85,75				100,00%		
04.06 ESCADA 06	R\$1.835,82			100,00%			
				1.835,82			
04.06.01 ESQUADRIAS	R\$1.339,66			100,00%			
04.06.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$480,64			100,00%			
04.06.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$15,52			100,00%			
04.07 ESCADA 08	R\$4.041,89				100,00%		
					4.041,89		
04.07.01 ESQUADRIAS	R\$3.410,68				100,00%		
04.07.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$602,08				100,00%		
04.07.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$29,13				100,00%		
04.08 ESCADA 09 + RAMPAS 03	R\$132.833,02				51,88%	48,12%	
					68.910,27	63.922,75	
04.08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.186,94				100,00%		
04.08.02 ESQUADRIAS	R\$123.048,33				50,00%	50,00%	
04.08.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$4.398,33				50,00%	50,00%	
04.08.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$199,42					100,00%	
04.09 RAMPAS 01	R\$20.926,45				26,97%	24,29%	48,74%
					5.644,79	5.082,98	10.198,69
04.09.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.118,49				100,00%		
04.09.02 SUPERESTRUTURA	R\$5.037,57				70,00%	30,00%	
04.09.03 ESQUADRIAS	R\$7.143,41					50,00%	50,00%
04.09.04 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.542,77						100,00%
04.09.05 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$84,21						100,00%
04.10 RAMPAS 04	R\$25.019,31					60,43%	39,57%
						15.118,71	9.900,60
04.10.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$6.033,20				100,00%		
04.10.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$280,81				100,00%		
04.10.03 ESQUADRIAS	R\$12.322,31					50,00%	50,00%
04.10.04 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$394,58				100,00%		
04.10.05 REVESTIM. PARA PISOS	R\$5.622,41				40,00%		60,00%
04.10.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$267,72						100,00%
04.10.07 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$98,28						100,00%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
05. DEPARTAMENTO DE MÚSICA	R\$6.525,42		88,77%	5,35%	5,88%		
			5.792,48	349,01	383,93		
05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$216,98		100,00%				
			216,98				
05.02 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$315,65		100,00%				
			315,65				
05.03 ESQUADRIAS	R\$244,20			70,00%	30,00%		
				170,94	73,26		
05.04 REVESTIMENTOS PARA PAREDES	R\$5.259,85		100,00%				
			5.259,85				
05.05 PISO	R\$254,39			70,00%	30,00%		
				178,07	76,32		
05.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$172,59				100,00%		
					172,59		
05.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$61,76				100,00%		
					61,76		
06. DESLOCAMENTO VERTICAL	R\$870.215,26	1,73%	2,25%	15,26%	30,31%	41,24%	9,21%
		15.034,03	19.586,96	132.828,88	263.732,54	358.864,66	80.168,19
06.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$15.034,03	100,00%					
		15.034,03					
06.01.01 ELEVADOR 01	R\$15.034,03	100,00%					
06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$4.650,95		100,00%				
			4.650,95				
06.02.01 ELEVADOR 02	R\$4.650,95		100,00%				
06.03 INFRAESTRUTURA	R\$19.036,95		75,34%	24,66%			
			14.342,18	4.694,77			
06.03.01 ELEVADOR 01	R\$7.300,02		100,00%				
06.03.02 ELEVADOR 02	R\$11.736,93		60,00%	40,00%			
06.04 SUPERESTRUTURA	R\$253.579,14			50,08%	49,92%		
				127.001,64	126.577,50		
06.04.01 ELEVADOR 01	R\$72.754,14			100,00%			
06.04.02 ELEVADOR 02	R\$180.825,00			30,00%	70,00%		
06.05 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIV.	R\$22.693,10				12,86%	47,15%	39,99%
					2.918,17	10.698,83	9.076,10
06.05.01 ELEVADOR 01	R\$9.727,24				30,00%	70,00%	
06.05.02 ELEVADOR 02	R\$12.965,86					30,00%	70,00%
06.06 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.726,30		34,40%	65,60%			
			593,83	1.132,47			
06.06.01 ELEVADOR 01	R\$593,83		100,00%				
06.06.02 ELEVADOR 02	R\$1.132,47			100,00%			
06.07 ESQUADRIAS	R\$148.090,50				11,22%	44,97%	43,81%
					16.621,87	66.589,64	64.878,99
06.07.01 ELEVADOR 01	R\$55.406,23				30,00%	70,00%	
06.07.02 ELEVADOR 02	R\$92.684,27					30,00%	70,00%
06.08 SISTEMAS E INSTAL. ELÉTRICAS	R\$14.034,33					62,53%	37,47%
						8.776,19	5.258,14
06.08.01 ELETROD. E ELETROCALHA	R\$9.382,91					70,00%	30,00%
06.08.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$3.154,50					70,00%	30,00%
06.08.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$1.496,92						100,00%
06.09 REVESTIMENTO PARA PISO	R\$954,96						100,00%
							954,96
06.09.01 ELEVADOR 01	R\$477,48						100,00%
06.09.02 ELEVADOR 02	R\$477,48						100,00%
06.10 EQUIPAMENTOS	R\$390.415,00				30,13%	69,87%	
					117.615,00	272.800,00	
06.10.01 ELEVADOR 01	R\$117.615,00				100,00%		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
06.10.02 ELEVADOR 02	R\$272.800,00					100,00%	
07. SANITÁRIOS	R\$287.694,12	12,69%	25,13%	24,36%	20,77%	13,79%	3,26%
		36.516,15	72.293,18	70.077,26	59.752,51	39.676,36	9.378,66
07.01 SANITÁRIO 01 - PAVIM. TÉRREO	R\$98.712,38	36,99%	45,16%	17,85%			
		36.516,15	44.577,91	17.618,32			
07.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$3.048,33	100,00%					
07.01.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$5.071,71	100,00%					
07.01.03 ESQUADRIAS	R\$16.924,82	30,00%	70,00%				
07.01.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$37.403,72	60,00%	40,00%				
07.01.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.191,09	40,00%	60,00%				
07.01.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$25.613,74		50,00%	50,00%			
07.01.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$7.295,05		50,00%	50,00%			
07.01.08 FORROS	R\$1.101,44			100,00%			
07.01.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$62,48			100,00%			
07.02 SANITÁRIO 02 - PAVIM. TÉRREO	R\$70.860,79		39,11%	45,63%	15,26%		
			27.715,27	32.333,19	10.812,33		
07.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.523,63		100,00%				
07.02.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.913,96		100,00%				
07.02.03 ESQUADRIAS	R\$9.768,44		30,00%	70,00%			
07.02.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$30.246,31		60,00%	40,00%			
07.02.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.498,41		40,00%	60,00%			
07.02.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$15.591,73			50,00%	50,00%		
07.02.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$4.603,69			50,00%	50,00%		
07.02.08 PINTURAS E TEXTURAS	R\$609,76				100,00%		
07.02.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$104,86				100,00%		
07.03 SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO	R\$61.310,83			32,83%	44,73%	22,45%	
				20.125,76	27.423,35	13.761,73	
07.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.046,68			100,00%			
07.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.004,38			100,00%			
07.03.03 ESQUADRIAS	R\$5.802,56			30,00%	70,00%		
07.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$22.390,86			60,00%	40,00%		
07.03.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.248,54			40,00%	60,00%		
07.03.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$23.182,95				50,00%	50,00%	
07.03.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.929,22				50,00%	50,00%	
07.03.08 FORROS	R\$651,28					100,00%	
07.03.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$54,36					100,00%	
07.04 SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO	R\$56.810,12				37,87%	45,62%	16,51%
					21.516,83	25.914,64	9.378,66
07.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.616,58				100,00%		
07.04.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.615,44				100,00%		
07.04.03 ESQUADRIAS	R\$9.924,84				30,00%	70,00%	
07.04.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$22.384,87				60,00%	40,00%	
07.04.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.191,09				40,00%	60,00%	
07.04.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$14.398,16					50,00%	50,00%
07.04.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.999,13					50,00%	50,00%
07.04.08 FORROS	R\$624,41						100,00%
07.04.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$55,60						100,00%
08. OUTROS AMBIENTES	R\$202.436,88	0,68%	12,34%	33,78%	23,97%	20,80%	8,42%
		1.386,63	24.977,17	68.384,51	48.531,98	42.113,92	17.042,67
08.01 BIBLIOTECA	R\$49.846,20	2,78%	50,11%	47,11%			
		1.386,63	24.977,17	23.482,40			
08.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$835,93	100,00%					
08.01.02 SUPERESTRUTURA	R\$1.443,45	30,00%	70,00%				
08.01.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$117,66	100,00%					
08.01.04 ESQUADRIAS	R\$34.686,71		60,00%	40,00%			
08.01.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$87,05		50,00%	50,00%			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
08.01.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.222,41		50,00%	50,00%			
08.01.07 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$6.452,99			100,00%			
08.02 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	R\$294,64			100,00%			
			294,64				
08.03 ATELIER	R\$28.179,65				34,14%	65,86%	
					9.620,81	18.558,84	
08.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$383,78				100,00%		
08.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$232,15				100,00%		
08.03.03 ESQUADRIAS	R\$4.037,58				100,00%		
08.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$4.967,30				100,00%		
08.03.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$204,76					100,00%	
08.03.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$18.000,53					100,00%	
08.03.07 PINTURAS E TEXTURAS	R\$138,94					100,00%	
08.03.08 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$214,61					100,00%	
08.04 AUDITÓRIOS	R\$17.042,67						100,00%
							17.042,67
08.04.01 MINI AUDITÓRIO 01	R\$2.154,35						100,00%
08.04.02 MINI AUDITÓRIO 02	R\$8.041,26						100,00%
08.04.03 AUDIT. EVALDO COUTINHO	R\$6.847,06						100,00%
08.05 TEATRO MILTON BACARELLI	R\$107.073,72			41,66%	36,34%	22,00%	
				44.607,47	38.911,17	23.555,08	
08.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.964,47			100,00%			
08.05.02 SUPERESTRUTURA	R\$2.231,75			100,00%			
08.05.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$1.126,27			100,00%			
08.05.04 ESQUADRIAS	R\$18.857,10			60,00%	40,00%		
08.05.05 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$31.068,00			40,00%	60,00%		
08.05.06 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.920,09			40,00%	60,00%		
08.05.07 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$10.893,13			30,00%	30,00%	40,00%	
08.05.08 REVESTIM. PARA PISOS	R\$19.691,80			30,00%	30,00%	40,00%	
08.05.09 PINTURAS E TEXTURAS	R\$5.210,79					100,00%	
08.05.10 FORRO	R\$1.554,61					100,00%	
08.05.11 DIVERSOS	R\$4.555,71					100,00%	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
09. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$10.589,78	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	83,75%
		344,24	344,24	344,24	344,24	344,24	8.868,56
09.01 DIVERSOS	R\$8.606,12	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	80,00%
		344,24	344,24	344,24	344,24	344,24	6.884,90
09.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.983,66						100,00%
							1.983,66
MENSAL PREVISTO (SEM BDI):		R\$304.283,64	R\$377.991,13	R\$491.145,15	R\$657.561,46	R\$560.624,40	R\$162.298,47
BDI 14,97% (ITENS 06.07 E 06.10):					R\$20.095,26	R\$50.806,63	R\$9.712,38
BDI 23,36%:		R\$71.080,66	R\$88.298,73	R\$114.731,51	R\$122.248,62	R\$51.680,44	R\$22.757,19
MENSAL PREVISTO (COM BDI):		R\$375.364,30	R\$466.289,86	R\$605.876,66	R\$799.905,34	R\$663.111,47	R\$194.768,05
PORCENTAGEM MENSAL:		12,09%	15,02%	19,51%	25,76%	21,35%	6,27%
MENSAL PREVISTO ACUMULADO (COM BDI):		R\$375.364,30	R\$841.654,17	R\$1.447.530,83	R\$2.247.436,17	R\$2.910.547,64	R\$3.105.315,68
PORCENTAGEM ACUMULADA:		12,09%	27,10%	46,61%	72,37%	93,73%	100,00%

HISTOGRAMA DE DESEMBOLSO

