



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
AUTORIA:	ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	100,00%	17,40%	43,34%	39,26%
		22.360,59	3.890,74	9.691,08	8.778,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	100,00%	80,82%	9,59%	9,59%
		30.469,65	24.625,57	2.922,04	2.922,04
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%		
		16.343,91	16.343,91		
4	CONSTRUÇÃO	100,00%	2,27%	53,95%	43,78%
		182.155,68	4.136,82	98.267,66	79.751,20
4.1	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	100,00%	100,00%		
		3.433,57	3.433,57		
4.2	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%		100,00%	
		20.855,75		20.855,75	
4.3	PINTURAS E TEXTURAS	100,00%		50,00%	50,00%
		11.232,36		5.616,18	5.616,18
4.4	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%		50,00%	50,00%
		46.841,86		23.420,93	23.420,93
4.5	FORRO	100,00%		50,00%	50,00%
		67.969,93		33.984,97	33.984,97
4.6	ESQUADRIAS	100,00%		50,00%	50,00%
		28.779,67		14.389,84	14.389,84
4.7	ESTRUTURA	100,00%	100,00%		
		703,25	703,25		
4.8	DIVERSOS	100,00%			100,00%
		2.339,29			2.339,29
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	37,68%	31,98%	30,34%
		46.832,78	17.645,16	14.978,66	14.208,97
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%		
		4.784,78	4.784,78		
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	100,00%		
		12.860,38	12.860,38		
5.3	APARELHOS SANITARIOS E COMPLEMENTOS	100,00%		50,00%	50,00%
		28.417,93		14.208,97	14.208,97
5.4	DRENAGEM DOS SPLITS	100,00%		100,00%	
		769,69		769,69	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		100,00%	
		33.733,07		33.733,07	
6.1	2º PAVIMENTO	100,00%		100,00%	
		20.794,62		20.794,62	
6.2	1º PAVIMENTO	100,00%		100,00%	
		12.938,45		12.938,45	
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%		13,84%	86,16%
		46.011,96		6.369,09	39.642,87
7.1	INFRA ELETRODUTOS - INSTALAÇÃO INTERNA	100,00%		100,00%	
		3.205,62		3.205,62	
7.2	CABOS E TOMADAS	100,00%		100,00%	
		3.163,47		3.163,47	
7.3	SWITCHES E ACCESS POINTS	100,00%			100,00%
		11.677,77			11.677,77
7.4	RACK E ACESSÓRIOS	100,00%			100,00%
		1.784,16			1.784,16
7.5	CÂMERAS	100,00%			100,00%
		26.180,94			26.180,94
8	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,00%			100,00%
		5.033,99			5.033,99
Porcentagem			17,4%	43,34%	39,26%
Custo			66.642,20	165.961,59	150.337,83
Porcentagem Acumulado			17,4%	60,74%	100,0%
Custo Acumulado			66.642,20	232.603,79	382.941,63



Emitido em 13/06/2025

CRONOGRAMA Nº 150/2025 - DPP (11.02.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/06/2025 10:13)
ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO-AREA
DO SPO (11.02.07)
Matrícula: ###104#5

(Assinado digitalmente em 13/06/2025 10:33)
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
DIRETOR
DPP (11.02.04)
Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **150**, ano: **2025**, tipo:
CRONOGRAMA, data de emissão: **13/06/2025** e o código de verificação: **054160e6af**