



Universidade Federal de Pernambuco
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (março 2024)

**Construção do Dissipador de Energia Pluvial na Concha Acústica – CCEE,
situada no Campus Joaquim Amazonas da UFPE**

Data de início: **07/01/2024**

Prazo de execução: **60 dias**

Vigência do contrato: **30/06/2024**

Empresa executora: **Concreferro Construções e Incorporações LTDA**

Número do contrato: **92/2023**

Engenheiro Fiscal: **Leandro Lima**

Valor da obra: **R\$ 104.939,10**

Valor pago: **R\$ 0,00**

Percentual executado da obra: **100,00%**

A obra tem a finalidade de construir um dissipador de águas pluviais na Concha Acústica da UFPE, os serviços foram finalizados em 16/03/2024, conforme relatório fotográfico abaixo.

Relatório fotográfico (março 2024)

Dissipador: Construção da escada da CONCHA



Dissipador



Dissipador



Dissipador



Dissipador



Dissipador



Dissipador