



ANEXO I DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 3712037

UFPE
23076.006013/2018-41
302/360Corpor:
idade:
3154 Fe
il: kcikaOBRA: AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO COM RELOCAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS E DRENAGEM GERAL DO ENTORNO DOS PRÉDIOS ANTIGO
CONCORRÊNCIA: 05/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	30	60	90	120	150	180
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
01.01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	18.702,71	PREVISTO	1.694,47	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64
				9,06%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%
			REALIZADO	7,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
01.02	SERVIÇOS INICIAIS	15.298,57	PREVISTO	1.332,47	1.145,55	1.145,55	1.145,55	1.145,55	1.145,55
				100,00%					
			REALIZADO	66,07%	27,90%				
01.03	INSTALAÇÕES PROVISSÓRIAS	120.337,38	PREVISTO	10.108,28	4.268,41				
				100,00%					
			REALIZADO	100,00%					
01.04	PESSOAL E DIVERSOS (DESPESAS MENSAS) [Para este subitem deverão ser realizados pagamentos proporcionais à execução financeira da obra]	558.570,46	PREVISTO	120.337,38					
				100,00%					
			REALIZADO	100,00%					
01.05	DESPESAS GERAIS DA OBRA	274.665,82	PREVISTO	33.011,51	33.011,51	33.011,51	33.011,51	33.011,51	33.011,51
				5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
			REALIZADO	6,15%	6,15%	5,97%	6,72%	5,97%	6,53%
01.06	SERVIÇOS FINAIS	13.043,10	PREVISTO	34.376,87	34.376,87	33.324,83	37.533,01	33.324,83	36.480,97
			REALIZADO	0,00%	0,00%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
02.00	LIMPEZA DO TERRENO, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES.	28.888,26	PREVISTO	0,25%	1,84%	24,80%	14,93%	13,84%	8,65%
				674,17	5.056,27	68.113,21	41.003,85	38.016,30	23.763,93
			REALIZADO						
03.00	SERVIÇO TÉCNICO	42.586,65	PREVISTO			652,15	652,15	652,15	652,15
						5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			REALIZADO						
04.01	DRENAGEM	116.982,75	PREVISTO	15.319,45	10.212,00				
				53,03%	35,35%				
			REALIZADO	86,85%					
04.02	PAVIMENTAÇÃO	39.137,53	PREVISTO	25.089,26					
			REALIZADO						
04.03	CALÇADAS	109.206,81	PREVISTO	42.586,65					
				100,00%					
			REALIZADO	100,00%					
04.04	CENTRAL DE GÁS - 01 E 02	28.657,21	PREVISTO	42.586,65					
			REALIZADO						
04.05.01	FOSSA - TANQUE SÉPTICO	26.383,99	PREVISTO						
			REALIZADO						
04.05.02	FILTRO ANAERÓBIO	27.468,61	PREVISTO						
			REALIZADO						
05.	EDIFICAÇÃO								
05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.044,01	PREVISTO						
			REALIZADO						

e

- CAMPUS RECIFE

RO

240	270	300	330	360	390	420	450	480	ACUMULADO NO PERÍODO
1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.146,48	1.146,48	1.144,61	1.144,61	18.702,71
6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,13%	6,13%	6,12%	6,12%	100,00%
6,62%	6,62%	6,13%	6,13%	6,13%					75,50%
1.239,01	1.239,01	1.145,55	1.145,55	1.145,55					14.120,49
-	-	-	-	-					15.298,57
									100,00%
									100,00%
									15.298,57
-	-	-	-	-					120.337,38
									100,00%
									100,00%
									120.337,39
33.011,51	33.011,51	33.011,51	32.955,66	39.099,93	39.099,93	39.099,93	39.099,93	39.099,93	558.570,46
5,91%	5,91%	5,91%	5,90%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100,00%
5,97%	5,97%	6,22%	5,97%	6,27%					73,85%
33.324,83	33.324,83	34.759,44	33.324,83	35.046,36					412.522,47
22.495,13	22.495,13	22.495,13	22.495,13	22.495,13	12.359,96	12.359,96	12.359,96	12.634,63	274.665,82
8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	4,50%	4,50%	4,50%	4,60%	100,00%
5,99%	5,99%	0,75%							81,86%
16.443,33	16.443,33	2.059,17							224.828,78
652,15	652,15	652,15	652,15	7.173,70					13.043,10
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	55,00%					100,00%
		60,71%							60,71%
		7.919,10							7.919,10
-	-	-	-	-	3.356,82				28.888,26
					11,62%				100,00%
									86,85%
									25.089,26
-	-	-	-	-					42.586,65
									100,00%
									100,00%
									42.586,65
-	-	-	-	-	6.713,37				116.982,75
					5,74%				100,00%
									94,26%
									110.269,38
-	-	-	-	-					39.137,53
									100,00%
									100,00%
									39.137,53
-	15.256,19	15.256,19	20.345,23	-		20.345,23	20.345,23	17.658,74	109.206,81
	13,970%	13,970%	18,630%			18,630%	18,630%	16,170%	100,00%
									21,86%
									23.870,31
-	28.657,21	-	-	-					28.657,21
	100,000%								100,00%
									0,00%
-	-	25.818,85	-	-	565,15				26.383,99
		97,858%			2,142%				100,00%
		95,954%	0,454%						96,41%
		25.316,42	119,85						25.436,27
-	-	26.218,79	-	-	1.249,82				27.468,61
		95,450%			4,550%				100,00%
		94,956%	0,494%						95,45%
		26.083,16	135,57						26.218,73
-	-	-	-	-					4.044,01
									100,00%
									100,00%

KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 Luiz Ricardo de Souza - CREA - PE 00.5331-D
 Engenheiro Civil Mecânico e de Segurança do Trabalho
 Advogado OAB/PE - 30.763

OBRA: AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO COM RELOCAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS E DRENAGEM GERAL DO ENTORNO DOS PRÉDIOS ANTIGOS
CONCORRÊNCIA: 05/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E F

			PREVISTO	4.044,01					
				52.899,93	-	-	-	-	-
05.02	MOVIMENTO DE TERRA	57.593,82	PREVISTO	91,85%					
			REALIZADO	46,35%	45,50%				
				26.696,51	26.202,62				
05.03	FUNDAÇÃO	102.030,01	PREVISTO	70.883,71	30.378,73	-	-	-	-
			REALIZADO	69,47%	29,77%				
				39,59%	57,74%				
				40.389,92	58.912,34				
05.04	ESTRUTURA	549.986,60	PREVISTO	-	105.619,43	211.233,36	211.233,36	-	-
					19,204%	38,407%	38,407%		
			REALIZADO		31,874%	28,201%	27,814%	5,64%	0,83%
					175.301,68	155.100,48	152.972,75	31.000,85	4.556,26
05.05	PAREDES E DIVISÓRIAS.	396.124,83	PREVISTO	-	-	-	70.787,51	141.614,63	70.787,51
			REALIZADO				17,87%	35,75%	17,87%
							7,82%	24,42%	3,11%
							30.974,13	96.733,83	12.327,15
05.06	COBERTA	30.368,61	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	98.360,27	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.08	REVESTIMENTO	365.750,09	PREVISTO	-	-	-	-	-	182.215,44
			REALIZADO						49,82%
									7,68%
									28.073,40
05.09	FORROS	85.338,67	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	38.346,16	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	182.637,02	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.12	ESQUADRIAS DE VIDRO	22.934,39	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.13	ELEMENTOS METÁLICOS	168.244,75	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.14	VIDROS	19.564,34	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.15	PISO	187.048,89	PREVISTO	-	-	-	-	-	91.853,70
			REALIZADO						49,11%
			PREVISTO	-	-	-	-	-	-

12

CCS - CAMPUS RECIFE

FEIRO

										4.044,01
	-	-	-	-	-	4.693,90				57.593,82
						8,150%				100,00%
										91,85%
										52.899,12
	-	-	-	-	-	767,56				102.030,01
						0,752%				100,00%
										97,33%
										99.302,26
	-	-	-	-	-	10.950,23	10.950,23			549.986,60
						1,991%	1,991%			100,00%
					0,204%					94,56%
					1.121,51					520.053,52
	-	-	-	-	70.787,51	14.062,43	14.062,43	14.022,82		396.124,83
					17,87%	3,55%	3,55%	3,54%		100,00%
	0,02%	0,02%	3,14%	7,33%	35,20%					83,04%
57	74,38	74,38	12.429,32	29.038,97	139.422,32					328.953,15
	-	-	-	24.294,89	6.073,72					30.368,61
				80,00%	20,00%					100,00%
	19,44%	19,44%	61,11%							100,00%
	5.904,93	5.904,93	18.558,74							30.368,60
	-	-	85.150,48	-	-	6.688,50	6.521,29			98.360,27
			86,570%			6,800%	6,630%			100,00%
	2,279%	2,279%	12,464%	9,093%						26,11%
	2.241,29	2.241,29	12.259,33	8.943,82						25.685,74
7	36.443,09	-	-	-	36.443,09	1.319,21				365.750,09
	9,96%				9,96%	0,36%				100,00%
	17,68%	17,68%	27,29%	10,29%						93,08%
4	64.657,06	64.657,06	99.810,23	37.627,65						340.440,13
	-	-	59.737,07	17.067,73	8.533,87					85.338,67
			70,000%	20,000%	10,000%					100,00%
			63,793%	36,207%						100,00%
			54.440,46	30.898,22						85.338,67
6	11.503,85	7.669,23	-	-	3.834,62					38.346,16
	30,00%	20,00%			10,00%					100,00%
	16,74%	16,74%	14,17%							47,65%
	6.419,54	6.419,54	5.434,48							18.273,55
7	59.651,97	14.912,99	14.912,99	-	-	16.753,54	16.753,54			182.637,02
	32,661%	8,165%	8,165%			9,173%	9,173%			100,00%
	11,27%	11,27%			21,150%					66,76%
0	20.574,39	20.574,39			38.627,42					121.933,99
	-	-	-	16.054,08	6.880,32					22.934,39
				70,00%	30,00%					100,00%
										0,00%
	-	-	111.532,47	47.799,63	-		8.912,65			168.244,75
			66,292%	28,411%			5,297%			100,00%
			3,656%	41,491%	41,861%					87,01%
			6.150,75	69.805,67	70.428,12					146.384,54
	-	-	-	13.695,04	5.869,30					19.564,34
				70,00%	30,00%					100,00%
										0,00%
										-
6	9.185,37	9.185,37	-	-	-	3.341,49				187.048,89
	4,91%	4,91%				1,79%				100,00%
	8,54%	8,54%	8,98%	38,48%	6,24%					86,51%
5	15.974,79	15.974,79	16.792,98	71.983,05	11.665,96					161.808,04
	-	29.672,57	17.755,39	5.934,51	5.934,51			890,78		60.187,77

KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Luiz Ricardo de Souza - CREA - PE 00.5331-D
Engenheiro Civil Mecânico e de Segurança do Trabalho
Advogado OAB/PE - 30.763

S - CAMPUS RECIFE

IRO

	49,300%	29,500%	9,860%	9,860%			1,480%		100,00%
		52,274%	33,676%						85,95%
		31.462,79	20.268,70						51.731,48
28.527,88	9.509,29	4.754,65	4.754,65	-					47.546,46
60,00%	20,00%	10,00%	10,00%						100,00%
				15,09%					15,09%
				7.176,58					7.176,58
-	-	-	66.985,47	16.746,37					83.731,84
			80,000%	20,000%					100,00%
				63,415%					63,41%
				53.098,24					53.098,24
-	-	-	-	60.427,84					60.427,84
				100,00%					100,00%
		36,76%	54,69%						91,45%
		22.213,04	33.050,49						55.263,52
-	78.785,02	-	-	-					78.785,02
	100,00%								100,00%
				3,04%					3,04%
				2.392,10					2.392,10
-	10.865,64	-	-	-					10.865,64
	100,000%								100,00%
									0,00%
									-
3.339,13	2.226,09	2.226,09	-	-					11.130,44
30,00%	20,00%	20,00%							100,00%
14,79%	14,79%	10,91%	17,74%						89,71%
1.645,85	1.645,85	1.214,11	1.974,07						9.985,46
11.532,35	7.688,23	7.688,23	-	-		1.987,09			40.428,26
28,53%	19,02%	19,02%				4,92%			100,00%
7,00%	7,00%	7,55%	6,75%						52,00%
2.830,86	2.830,86	3.050,95	2.729,12						21.021,21
-	-	-	18.282,80	7.835,49					26.118,28
			70,00%	30,00%					100,00%
2,04%	2,04%		10,23%	-4,08%					10,23%
532,64	532,64		2.671,99	(1.065,28)					2.671,99
-	-	-	-	4.673,63					4.673,63
				100,00%					100,00%
									0,00%
									-
-	-	-	-	4.552,92					4.552,92
				100,000%					100,00%
									0,00%
									-
-	-	-	-	-					7.580,31
									100,00%
									100,00%
									7.580,31
9.273,27	9.273,27	4.636,63	4.636,63	-		9.092,01	9.092,01	9.092,01	120.008,70
7,73%	7,73%	3,86%	3,86%			7,58%	7,58%	7,58%	100,00%

KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 Luiz Ricardo de Souza - CREA - PE 00.5331-D
 Engenheiro Civil, Médico e de Segurança do Trabalho
 Advogado OAB/PE - 30.763

OBRA: AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO COM RELOCAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS E DRENAGEM GERAL DO ENTORNO DOS PRÉDIOS ANTIGOS
CONCORRÊNCIA: 05/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E


	EQUIPAMENTOS		REALIZADO				9,01%		
							10.817,54		
05.21.03	ALIMENTADORES DOS QUADROS, QUADROS PARCIAIS/GERAL E ELETROCALHAS/ACESSÓRIOS	65.723,39	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO					5,636%	3.704,4
05.21.04	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.151,17	PREVISTO	76.710,20	19.177,55	-	-	-	-
			REALIZADO	79,781%	19,945%				
				47,928%					
				46.083,06					
05.21.05	GRUPO MOTO-GERADOR	208.794,62	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.21.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.108,22	PREVISTO	421,64	-	-	-	-	-
			REALIZADO	20,000%					
05.22	INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO								
05.22.01	ENTRADA DE SERVIÇO DO PRÉDIO	21.927,81	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.22.02	PRIMEIRO PAVIMENTO	53.057,24	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.22.03	SEGUNDO PAVIMENTO	25.935,59	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	22.059,29	PREVISTO	2.149,14	1.074,57	-	-	2.149,14	5.372,8
			REALIZADO	9,743%	4,871%			9,743%	24,356%
05.24	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO								
05.24.01	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.039.499,07	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO					19,88%	19,73%
								206.624,56	205.057,4
05.24.02	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DUTOS	99.511,83	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.25	SINALIZAÇÃO / COMUNICAÇÃO VISUAL	18.390,13	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
05.26	ELEVADOR	69.742,50	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO					15,00%	85,00%
								10.461,37	59.281,1
05.27	LIMPEZA DA OBRA	21.115,09	PREVISTO	-	-	-	-	-	-
			REALIZADO						
VALOR DA OBRA R\$ 6.028.355,37		MENSAL PREVISTO	440.510,57	243.938,17	309.430,12	409.068,22	226.703,37	426.064,4	
		MENSAL REALIZADO	429.884,50	407.955,35	257.684,07	274.446,85	417.307,29	374.390,2	
		ACUMULADO	429.884,50	837.839,86	1.095.523,93	1.369.970,78	1.787.278,07	2.161.668,3	
		SALDO	5.598.470,86	5.190.515,51	4.932.831,44	4.658.384,59	4.241.077,30	3.866.687,0	

9

CCS - CAMPUS RECIFE

FEI

	0,26%	0,26%		12,86%	10,89%					63,73%
57	315,27	315,27		15.433,81	13.074,33					76.486,79
	-	21.050,44	31.575,67	-	-			6.548,63	6.548,63	65.723,39
		32,029%	48,043%					9,964%	9,964%	100,00%
	5,02%	5,02%	22,75%	11,32%	20,43%					78,14%
12	3.301,82	3.301,82	14.952,40	7.440,79	13.428,37					51.354,79
	-	-	-	-	-	263,42				96.151,17
						0,274%				100,00%
		2,557%	24,122%							74,61%
		2.458,73	23.193,81							71.735,59
	-	-	-	146.156,24	62.638,39					208.794,62
				70,000%	30,000%					100,00%
										0,00%
	-	-	948,70	105,41	632,47					2.108,22
			45,000%	5,000%	30,000%					100,00%
			76,851%							76,85%
			1.620,19							1.620,19
91	8.771,12	1.096,39	1.096,39	-	-					21.927,81
	40,000%	5,000%	5,000%							100,00%
				6,970%						6,97%
				1.528,31						1.528,31
	21.222,90	15.917,17	15.917,17	-	-					53.057,24
	40,000%	30,000%	30,000%							100,00%
										3,36%
										1.783,03
68	7.780,68	5.187,12	2.593,56	2.593,56	-					25.935,59
	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%						100,00%
										5,89%
31										1.528,31
86	4.298,29	1.074,57	-	-	-			567,86		22.059,29
	19,485%	4,871%						2,574%		100,00%
										0,00%
										-
78	205.612,92	205.612,92	205.612,92	-	-	11.330,54				1.039.499,07
	19,780%	19,780%	19,780%			1,090%				100,00%
	0,19%	0,19%	9,62%	0,94%						86,35%
22	1.973,80	1.973,80	100.003,48	9.821,60						897.611,86
55	29.853,55	39.804,73	-	-	-					99.511,83
	30,00%	40,00%								100,00%
	47,17%	47,17%	0,48%	5,18%						100,00%
	46.939,46	46.939,46	478,65	5.154,26						99.511,83
	-	-	-	-	18.390,13					18.390,13
					100,000%					100,00%
										0,00%
	-	-	-	-	69.742,50					69.742,50
					100,000%					100,00%
										100,00%
	-	-	-	-						69.742,50
								21.115,09		21.115,09
								100,000%		100,00%
				37,960%				46,330%		84,29%
54				8.015,28				9.782,65		17.797,93
89	504.284,80	570.732,90	690.720,68	445.938,45	459.895,06	131.320,86	135.659,67	112.416,62	107.861,49	6.028.355,37
38	224.393,27	224.393,27	500.613,46	414.305,41	385.561,57	-	-	-	9.782,65	4.524.742,32
70	2.990.085,97	3.214.479,23	3.715.092,69	4.129.398,10	4.514.959,66	4.514.959,66	4.514.959,66	4.514.959,66	4.524.742,32	4.514.959,66
67	3.038.269,40	2.813.876,14	2.313.262,68	1.898.957,27	1.513.395,70	1.513.395,70	1.513.395,70	1.513.395,70	1.503.613,05	1.513.395,70


KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Luiz Ricardo de Souza - CREA - PE 00.5331-D
Engenheiro Civil Mecânico e de Segurança do Trabalho
Advogação OAB/PE - 30.783