



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE
BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES			
		1	2	3	4
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$92.937,55	12,00% 11.152,51	20,00% 18.587,51	35,00% 32.528,14	33,00% 30.669,39
02. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$69.532,34	89,78% 62.423,17	3,41% 2.369,72	3,41% 2.369,72	3,41% 2.369,72
02.01 LICENÇAS E TAXAS	R\$405,86	100,00% 405,86			
02.02 CANTEIRO DE OBRAS	R\$67.061,00	89,87% 60.267,31	3,38% 2.264,56	3,38% 2.264,56	3,38% 2.264,56
02.02.01 INSTALAÇÃO DO CANT.	R\$58.002,75	100,00%			
02.02.02 MANUTENÇÃO DO CANT.	R\$4.365,20	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.02.03 PRÁTICAS CONTRA COVID	R\$4.693,05	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.03 SEGURANÇA E SAÚDE	R\$2.065,48	84,73% 1.750,00	5,09% 105,16	5,09% 105,16	5,09% 105,16
02.03.01 MEDICINA E SEG. DO TRAB.	R\$1.750,00	100,00%			
02.03.02 EQUIP. DE PROT. COLETIVA	R\$315,48		33,33% 105,16	33,33% 105,16	33,33% 105,16
03. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$10.916,17	100,00% 10.916,17			
03.01 SEDE	R\$8.982,19	100,00% 8.982,19			
03.02 COBAIAS	R\$1.933,98	100,00% 1.933,98			
04. INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	R\$53.007,40	35,47% 18.799,43	64,53% 34.207,97		
04.01 RESERVATÓRIO	R\$46.272,01	26,07% 12.064,04	73,93% 34.207,97		
04.01.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$10.068,91	100,00%			
04.01.02 INFRAESTRUTURA	R\$1.995,13	100,00%			
04.01.03 SUPERESTRUTURA	R\$27.605,17		100,00%		
04.01.04 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$4.592,88		100,00%		
04.01.05 ESQUADRIAS	R\$1.372,68		100,00%		
04.01.06 PAVIMENTAÇÃO	R\$637,24		100,00%		
04.02 CASA DE BOMBAS	R\$6.735,39	100,00% 6.735,39			
04.02.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$304,46	100,00%			
04.02.02 INFRAESTRUTURA	R\$35,66	100,00%			
04.02.03 SUPERESTRUTURA	R\$1.796,71	100,00%			
04.02.04 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$225,05	100,00%			
04.02.05 ESQUADRIAS	R\$1.252,29	100,00%			
04.02.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$1.744,17	100,00%			
04.02.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$148,23	100,00%			
04.02.08 SIST. E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$1.228,82	100,00%			
05. INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO	R\$67.683,87		38,51% 26.061,96	61,49% 41.621,91	
05.01 FOSSA EM CONCRETO ARMADO	R\$26.061,96		100,00% 26.061,96		
05.01.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$7.940,94		100,00%		
05.01.02 INFRAESTRUTURA	R\$1.442,84		100,00%		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE
BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES			
		1	2	3	4
05.01.03 SUPERESTRUTURA	R\$16.114,96		100,00%		
05.01.04 SIST. E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$563,22		100,00%		
05.02 FILTRO ANAERÓBIO	R\$41.621,91			100,00%	
				41.621,91	
05.02.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$10.619,04			100,00%	
05.02.02 INFRAESTRUTURA	R\$2.204,11			100,00%	
05.02.03 SUPERESTRUTURA	R\$23.361,71			100,00%	
05.02.04 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$1.906,13			100,00%	
05.02.05 SIST. E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$3.530,92			100,00%	
06. SISTEMA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$531.344,69	2,21%	20,17%	30,82%	46,80%
		11.741,60	107.158,20	163.784,70	248.660,19
06.01 TÉRREO	R\$71.001,33	16,54%			
		11.741,60	59.259,73		
06.01.01 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	R\$11.741,60	100,00%			
06.01.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$20.600,21		100,00%		
06.01.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$598,70		100,00%		
06.01.04 LUMIN, LÂMPADAS E ACESS.	R\$38.060,82		100,00%		
06.02 SOBRELOJA	R\$38.512,20		100,00%		
			38.512,20		
06.02.01 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	R\$7.916,40		100,00%		
06.02.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$11.079,39		100,00%		
06.02.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$585,53		100,00%		
06.02.04 LUMIN, LÂMPADAS E ACESS.	R\$18.930,88		100,00%		
06.03 SEGUNDO PAVIMENTO	R\$48.242,02		19,46%	80,54%	
			9.386,27	38.855,75	
06.03.01 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	R\$9.386,27		100,00%		
06.03.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$13.600,30			100,00%	
06.03.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$585,53			100,00%	
06.03.04 LUMIN, LÂMPADAS E ACESS.	R\$24.669,92			100,00%	
06.04 TERCEIRO PAVIMENTO	R\$44.833,85			100,00%	
				44.833,85	
06.04.01 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	R\$7.082,68			100,00%	
06.04.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$12.998,88			100,00%	
06.04.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$585,53			100,00%	
06.04.04 LUMIN, LÂMPADAS E ACESS.	R\$24.166,76			100,00%	
06.05 ALIMENTAÇÃO GERAL DOS PAVIMENTOS	R\$80.095,10			100,00%	
				80.095,10	
06.05.01 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	R\$15.760,88			100,00%	
06.05.02 QUADROS E DISJUNTORES	R\$50.618,06			100,00%	
06.05.03 OUTROS ELEMENTOS	R\$13.716,16			100,00%	
06.06 SUBESTAÇÃO AÉREA	R\$177.685,85				100,00%
					177.685,85
06.06.01 SPDA	R\$177.685,85				100,00%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES			
		1	2	3	4
06.07 CRIAÇÃO COBAIAS	R\$70.974,34				100,00%
					70.974,34
06.07.01 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	R\$12.412,26				100,00%
06.07.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$37.120,82				100,00%
06.07.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$5.853,90				100,00%
06.07.04 LUMIN, LÂMPADAS E ACESS.	R\$15.587,36				100,00%
07. CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$113.248,88			87,06%	12,94%
				98.589,92	14.658,96
07.01 INFRA ELETRODUTOS	R\$2.370,24			100,00%	
				2.370,24	
07.02 INFRA ELETROCALHA	R\$1.252,11			100,00%	
				1.252,11	
07.03 CABOS, EQUIP. E TOMADAS	R\$6.749,97			100,00%	
				6.749,97	
07.04 RACK E ACESSÓRIOS	R\$6.394,97			100,00%	
				6.394,97	
07.05 EQUIPAMENTOS	R\$81.822,63			100,00%	
				81.822,63	
07.06 INFRA FIBRA OPTICA E TELEFONIA	R\$6.312,30				100,00%
					6.312,30
07.07 CFTV E SEGURANÇA	R\$8.346,66				100,00%
					8.346,66
08. PINTURAS E TEXTURAS	R\$46.103,11		33,61%	43,52%	22,87%
			15.494,63	20.063,61	10.544,87
08.01 SEDE	R\$46.103,11		33,61%	43,52%	22,87%
			15.494,63	20.063,61	10.544,87
08.01.01 TÉRREO	R\$15.494,63		100,00%		
08.01.02 SOBRELOJA	R\$9.510,49			100,00%	
08.01.03 SEGUNDO PAVIMENTO	R\$10.553,12			100,00%	
08.01.04 TERCEIRO PAVIMENTO	R\$10.544,87				100,00%
09. FORROS	R\$35.288,04				100,00%
					35.288,04
09.01 SEDE	R\$4.858,45				100,00%
					4.858,45
09.01.01 TÉRREO	R\$4.858,45				100,00%
09.02 CRIAÇÃO COBAIAS	R\$30.429,59				100,00%
					30.429,59



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE
BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE

LOCAL: CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	MESES			
		1	2	3	4
10. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$22.999,76	36,96%	13,86%	13,86%	35,31%
		8.501,53	3.188,07	3.188,07	8.122,09
10.01 DIVERSOS	R\$21.253,82	40,00%	15,00%	15,00%	30,00%
		8.501,53	3.188,07	3.188,07	6.376,15
10.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.745,94				100,00%
					1.745,94
MENSAL PREVISTO (SEM BDI):		R\$123.534,41	R\$207.068,07	R\$362.146,08	R\$350.313,26
BDI 14,97%:					R\$18.614,93
BDI 23,36%:		R\$28.857,64	R\$48.371,10	R\$84.597,32	R\$52.785,43
MENSAL PREVISTO (COM BDI):		R\$152.392,04	R\$255.439,17	R\$446.743,40	R\$421.713,62
PORCENTAGEM MENSAL:		11,94%	20,01%	35,00%	33,04%
MENSAL PREVISTO ACUMULADO (COM BDI):		R\$152.392,04	R\$407.831,21	R\$854.574,61	R\$1.276.288,23
PORCENTAGEM ACUMULADA:		11,94%	31,95%	66,96%	100,00%

HISTOGRAMA DE DESEMBOLSO

