



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

6º Aditivo ao Contrato nº 64/2022, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1, de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.396.327/0001-92, sediada na Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401 e 402, Torre, Recife/PE, CEP: 50.710-435, e-mail: mgrengharia@uol.com.br, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Sócio-Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.319.452, expedida pela SSP/PE, e CPF nº 284.064.864-49, com base no contido no processo nº 23076.124019/2023-82, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente aditivo tem por objeto:

- I) **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de execução do Contrato ora aditado**, correspondente ao período de **26/12/2023 até 23/02/2024**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **07/06/2024**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda; e
- II) **alterar o Contrato**, tendo por fundamento legal o permissivo no inciso I (a) e (b) do art. 65 c/c art. 58, I, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Quarta contratual, para:
 - (a) **suprimir** quantitativo nos subitens 03.05.01.01, 03.05.02.07, 03.05.02.08, 05.04.01.01, 05.04.01.02, 06.07.02.01, 07.01.02.01.02, 07.01.05.03.01, 07.02.02.01.02, 207.02.05.03.01, 207.02.05.03.02, 07.02.07.02.02, 07.03.01.01, 07.03.01.02, 07.03.01.03, 07.03.01.04, 07.03.01.05, 07.03.01.06, 07.03.01.07, 07.03.01.08, 07.03.01.09,

07.03.01.10, 07.03.01.11, 07.03.01.12, 07.03.02.01.01,
07.03.02.01.02, 07.03.03.01.01, 07.03.03.01.02, 07.03.04.01.01,
07.03.04.01.02, 07.03.04.01.03, 07.03.04.01.04, 07.03.04.01.05,
07.03.04.01.06, 07.03.04.01.07, 07.03.04.01.08, 07.03.04.01.09,
07.03.04.01.10, 07.03.04.01.11, 07.03.04.01.12, 07.03.04.01.13,
07.03.04.01.14, 07.03.04.01.15, 07.03.04.02.01, 07.03.04.03.01,
07.03.04.03.02, 07.03.04.03.03, 07.03.04.03.04, 07.03.04.03.05,
07.03.04.03.06, 07.03.04.03.07, 07.03.04.03.08, 07.03.04.03.09,
07.03.04.03.10, 07.03.04.03.11, 07.03.04.03.12, 07.03.04.03.13,
07.03.04.03.14, 07.03.04.03.15, 07.03.04.03.16, 07.03.04.04.01,
07.03.05.01.01, 07.03.05.01.02, 07.03.05.01.03, 07.03.05.02.01,
07.03.05.02.02, 07.03.05.02.03, 07.03.05.02.04, 07.03.05.03.01,
07.03.05.03.02, 07.03.06.01.01, 07.03.06.02.01, 07.03.06.03.01,
07.03.07.01.01, 07.03.07.01.02, 07.03.07.02.01, 07.03.07.02.02,
07.03.07.03.01, 07.03.08.01, 07.03.09.01, 07.04.02.02.01,
07.04.07.02.02, 08.04.03.02.01, 08.04.03.05.01, 08.04.03.05.02,
08.05.01.10, 08.05.01.16, 08.05.04.03, 08.05.04.07, 08.05.05.02.01,
08.05.05.03.02, 08.05.05.03.05, 08.05.05.03.06, 08.05.05.03.08,
08.05.05.03.09, 08.05.05.03.10, 08.05.05.03.11, 08.05.05.03.12,
08.05.05.03.14, 08.05.05.03.17, 08.05.05.03.18, 08.05.05.03.21,
08.05.05.04.01, 08.05.05.06.01, 08.05.05.06.07, 08.05.05.06.08,
08.05.05.06.12, 08.05.05.06.13, 08.05.05.06.14, 08.05.05.06.16,
08.05.07.02.01, 08.05.07.03.01, 08.05.08.01.02, 08.05.08.02.02,
08.05.08.02.04, 08.05.08.03.01, 08.05.10.01 e 08.05.11.01,
constantes da Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos, no
valor de **R\$ 119.269,53** (cento e dezenove mil duzentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e três centavos); e

(b) **acrescentar:** (b.1) quantitativo nos seguintes subitens,
previstos originalmente na Planilha de Preços dos Serviços e
Quantitativos, 01.01, 02.02.01.01, 02.02.01.02, 02.02.01.03,
02.02.02.01, 02.02.02.02, 02.02.02.03 e 04.01.02.03, no valor de **R\$
78.706,96** (setenta e oito mil setecentos e seis reais e noventa e seis
centavos); e (b.2) serviços não previstos na Planilha de Preços dos
Serviços e Quantitativos, enumerados como subitens 03.02.15,
04.01.02.05, 04.01.02.06, 04.01.02.07, 04.01.02.08, 04.01.02.09,
04.01.03.03, 04.02.02.04, 04.04.02.05, 04.04.02.06, 04.04.02.07,
04.04.02.08, 04.04.02.09, 05.07.03, 06.04.01.01.04, 06.04.01.01.05,
06.04.01.01.06, 06.04.01.01.07, 06.04.02.01.07, 06.04.02.01.08,
06.04.02.01.09, 06.04.02.01.10, 06.04.02.01.11, 06.04.02.01.12,
06.04.02.01.13, 06.04.02.01.14, 06.04.02.01.15, 06.04.02.01.16,
06.04.02.01.17, 06.08.02.03, 06.08.02.04, 06.08.02.05, 06.08.02.06,
06.10.02.03, 07.01.03.01.06, 07.02.03.01.03, 07.02.04.01.25,
07.02.04.01.26, 07.03.03.01.03, 07.03.04.01.16, 07.03.04.01.17,
07.04.03.01.05, 07.04.04.01.15, 07.04.04.01.16, 08.01.04.09,
08.01.06.02.06, 08.03.01.09, 08.03.03.01.03, 08.03.03.01.04,
08.03.03.01.05, 08.03.04.01.04, 08.03.04.01.05, 08.03.08.03,
08.03.08.04, 08.04.02.02.02, 08.04.03.06.05, 08.05.01.17,
08.05.02.03, 08.05.02.04, 08.05.04.10, 08.05.04.11, 08.05.04.12,
08.05.10.02, 08.05.11.07 e 08.05.11.08, no valor de **R\$ 162.201,59**
(cento e sessenta e dois mil duzentos e um reais e cinquenta e nove
centavos), conforme Planilha de Serviços Suprimidos, Planilha de
Serviços Excedentes e Planilha de Serviços Extras (**anexos II, III e IV,
respectivamente**).

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Com a alteração ora promovida, o Contrato passa a ter o valor global de **R\$ 3.594.359,55** (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), deduzido o valor da supressão de subitens (R\$ 119.269,53) da despesa com os acréscimos (R\$ 240.908,55).

2.2. A despesa acrescida, no valor de **R\$ 121.639,02** (cento e vinte e um mil seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos), será custeada através de recursos oriundos do **Programa de Trabalho**: 12.364.5013.8282.0026 – Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Ensino Superior – No Estado de Pernambuco; **Natureza da Despesa**: 4490.51 – Obras e Instalações; **Fonte de Recursos**: Tesouro, conforme LOA 2023 - Lei nº 14.535, de 17/01/2023, DOU de 17/01/2023.

2.3. A celebração deste Termo não importa na renúncia a reajuste a que fizer jus a Contratada, cujo pleito deverá ser solicitado à Contratante em conformidade com a Cláusula Sexta contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

3.1. Para cumprimento da execução do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar garantia no valor de **R\$ 179.717,98** (cento e setenta e nove mil setecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu preço global, para registro mediante apostila, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do presente aditivo, prorrogável por igual período, quando por ela solicitado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE, sob pena de sua inocorrência caracterizar-se infração contratual, sujeita às penalidades previstas nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda do Contrato ora aditado.

4. CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, **22** de **Dezembro** de 2023.

ALFREDO MACEDO
GOMES:419720744
15

Assinado de forma digital
por ALFREDO MACEDO
GOMES:41972074415
Dados: 2023.12.22 14:57:49
-03'00'

CONTRATANTE

Prof. Alfredo Macedo Gomes
Reitor
RG nº 2.680.490 SSP/PE

MAURICIO
ANDRADE
FERREIRA LIMA
FILHO:2840648
6449

Assinado de forma
digital por MAURICIO
ANDRADE FERREIRA
LIMA
FILHO:28406486449
Dados: 2023.12.22
15:50:36 -03'00'

CONTRATADA

Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho
Sócio-Administrador
RG nº 1.319.452 SSP/PE

Testemunhas:

Nome

CPF

Nome

CPF.....

<div><div><div><div></div></div><div>UPPE</div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS</div></div>																		
OBRA :	INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO																	
LOCAL:	CAMPUS RECIFE																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO (SEM BDI)	MESES															ACUMULADO NO PERÍODO	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$330.942,33	4,52% R\$ 14.967,24	6,03% R\$ 19.956,32	2,94% R\$ 9.715,25	4,57% R\$ 15.133,54	4,02% R\$ 13.304,21	4,82% R\$ 15.965,05	3,88% R\$ 12.850,26	10,78% R\$ 35.688,86	12,46% R\$ 41.232,73	1,50% R\$ 4.957,35	8,15% R\$ 26.960,58	3,54% R\$ 11.717,26	10,93% R\$ 36.164,56	10,93% R\$ 36.164,56	10,93% R\$ 36.164,56	100,00% R\$ 330.942,33	
EXECUTADO		4,52% R\$ 14.967,24	6,03% R\$ 19.956,32	2,94% R\$ 9.715,25	4,57% R\$ 15.133,54	4% R\$ 13.304,21	5% R\$ 15.965,05	4% R\$ 12.850,26	2% R\$ 8.248,92	8% R\$ 27.439,94	4% R\$ 13.792,79	8% R\$ 27.439,94	1,50% R\$ 4.957,35	0,11% R\$ 352,15	8,04% R\$ 26.608,43	0,30% R\$ 1.004,39	3% R\$ 10.712,87	67,22% R\$ 222.448,65
02. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$115.749,28	59,43% R\$ 68.792,71	4,02% R\$ 4.658,27	3,51% R\$ 4.064,27	4,02% R\$ 4.658,27	3,51% R\$ 4.064,27	3,68% R\$ 4.259,67	0,51% R\$ 594,00	3,96% R\$ 4.578,55	3,87% R\$ 4.474,61	0,35% R\$ 410,34	3,68% R\$ 4.259,67	3,51% R\$ 4.064,27	1,98% R\$ 2.290,13	1,98% R\$ 2.290,13	1,98% R\$ 2.290,13	100,00% R\$ 115.749,28	
		59,43% R\$ 68.792,71	4,02% R\$ 4.658,27	3,51% R\$ 4.064,27	4,02% R\$ 4.658,27	4% R\$ 4.064,27	4% R\$ 4.259,67	1% R\$ 594,00	0% R\$ 514,28	4% R\$ 4.064,27	0,35% R\$ 410,34	0,35% R\$ 410,34	3,68% R\$ 4.259,67	4% R\$ 4.064,27				94,06% R\$ 108.878,90
02.01 LICENÇAS E TAXAS	R\$ 233,94	100,00% 233,94															100,00% R\$ 233,94	
EXECUTADO		100,00% 233,94															100,00% R\$ 233,94	
02.02 CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 110.207,58	60,58% R\$ 66.758,77	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	1,84% R\$ 2.032,13	1,84% R\$ 2.032,13	1,84% R\$ 2.032,13	2,69% R\$ 2.967,51	2,69% R\$ 2.967,51	2,69% R\$ 2.967,51	100,00% R\$ 110.207,58	
EXECUTADO		60,58% R\$ 66.758,77	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	3,69% R\$ 4.064,27	1,84% R\$ 2.032,13	1,84% R\$ 2.032,13	1,84% R\$ 2.032,13	4% R\$ 4.064,27			93,77% R\$ 103.337,20	
02.02.01 INSTALAÇÃO DO CANT.	R\$ 89.101,96	72,10% R\$ 64.241,96	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	1,27% R\$ 1.130,00	1,27% R\$ 1.130,00	1,27% R\$ 1.130,00	2,11% R\$ 1.883,33	2,11% R\$ 1.883,33	2,11% R\$ 1.883,33	100,00% R\$ 89.101,96	
EXECUTADO		72,10% R\$ 64.241,96	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	3% R\$ 2.260,00	3% R\$ 2.260,00	3% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	2,54% R\$ 2.260,00	3% R\$ 2.260,00	3% R\$ 2.260,00			94,93% R\$ 84.581,96	
02.02.02 MANUTENÇÃO DO CANT.	R\$ 14.102,28	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19			83,33% R\$ 11.751,90	
EXECUTADO		8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8,33% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19	8% R\$ 1.175,19			83,33% R\$ 11.751,90	
02.02.03 PRAT. P/ COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS	R\$ 7.003,34	19,16% R\$ 1.341,62	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	4,49% R\$ 314,54	4,49% R\$ 314,54	4,49% R\$ 314,54	1,50% R\$ 104,85	1,50% R\$ 104,85	1,50% R\$ 104,85	100,00% R\$ 7.003,34	
EXECUTADO		19,16% R\$ 1.341,62	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	9% R\$ 629,08	9% R\$ 629,08	9% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	9% R\$ 629,08	9% R\$ 629,08			100,00% R\$ 7.003,34	
02.03 SEGURANÇA E SAÚDE	R\$ 5.307,76	33,91% R\$ 1.800,00	11,19% R\$ 594,00		11,19% R\$ 594,00		3,68% R\$ 195,40	11,19% R\$ 594,00	9,69% R\$ 514,28	7,73% R\$ 410,34	2,85% 151,44	2,85% 151,44	2,85% 151,44	0,95% 50,48	0,95% 50,48	0,95% 50,48	100,00% R\$ 5.307,76	
EXECUTADO		33,91% R\$ 1.800,00	11,19% 594,00		11,62% 594,00		3,82% 195,40	11,19% 594,00	9,69% 514,28	7,73% 410,34	7,73% 410,34	3,68% 195,40	3,68% 195,40				100,00% R\$ 5.307,76	
02.03.01 MEDICINA E SEG. DO TRAB.	R\$ 1.800,00	100,00% R\$ 1.800,00															100,00% R\$ 1.800,00	
EXECUTADO		100,00% R\$ 1.800,00															100,00% R\$ 1.800,00	
02.03.02 EQUIP. DE PROT. COLETIVA	R\$ 3.507,76		16,93% R\$ 594,00		16,93% R\$ 594,00		5,57% R\$ 195,40	16,93% R\$ 594,00	14,66% R\$ 514,28	11,70% R\$ 410,34	4,32% 151,44	4,32% 151,44	4,32% 151,44	1,44% 50,48	1,44% 50,48	1,44% 50,48	100,00% R\$ 3.507,76	
EXECUTADO			16,93% 594,00		17,93% 594,00		5,90% 195,40	16,93% 594,00	14,66% 514,28	11,70% 410,34	11,70% 410,34	5,57% 195,40	5,57% 195,40				100,00% R\$ 3.507,76	
03. ÁREA EXTERNA	R\$430.536,02	31,96% R\$ 137.583,10	18,50% R\$ 79.633,76	10,64% R\$ 45.805,80	5,17% R\$ 22.237,85		10,31% R\$ 44.368,85	4,94% R\$ 21.259,69	6,07% R\$ 26.148,63	6,78% R\$ 29.208,51	1,86% R\$ 8.010,17	1,86% R\$ 8.010,17	1,86% R\$ 8.010,17	0,02% R\$ 86,44	0,02% R\$ 86,44	0,02% R\$ 86,44	100,00% R\$ 430.536,02	
EXECUTADO		31,96% R\$ 137.583,10	18,50% R\$ 79.633,76	10,64% R\$ 45.805,80	5,17% R\$ 22.237,85		10,31% R\$ 44.368,85	4,94% R\$ 21.259,69	1,21% R\$ 5.204,48	5% R\$ 20.944,15	6,41% R\$ 27.583,33	0,38% R\$ 1.625,18	0,16% R\$ 701,89	2,47% R\$ 10.652,44	1,66% R\$ 7.156,16	0,71% R\$ 3.048,96	99,37% R\$ 427.805,64	
03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 75.545,27	96,37% R\$ 72.805,48	0,00% R\$ 0,00	0,83% R\$ 628,01			0,60% R\$ 450,67	0,02% R\$ 15,57	1,70% R\$ 1.281,42		0,12% 91,03	0,12% 91,03	0,12% 91,03	0,04% 30,34	0,04% 30,34	0,04% 30,34	100,00% R\$ 75.545,27	
EXECUTADO		96,37% 72.805,48		0,83% 628,01			0,60% 450,67	0,02% 15,57	1,7% 1.281,42				0,48% 364,12				100,00% R\$ 75.545,27	
03.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 68.152,26			7,35% R\$ 5.010,81			63,29% R\$ 43.130,86	3,19% R\$ 2.171,19	15,70% R\$ 10.702,96	2,38% R\$ 1.625,18	1,09% 745,69	1,09% 745,69	1,09% 745,69	1,60% 1.091,40	1,60% 1.091,40	1,60% 1.091,40	100,00% R\$ 68.152,26	
EXECUTADO				7,35% 5.010,81			63,29% 43.130,86	3,19% 2.171,19	16% 10.702,96	2,38% 1.625,18		4,38% 2.982,75	4,38% 2.982,75				96,29% R\$ 65.623,75	
03.03 ESQUADRIAS	R\$ 18.848,27									83,82% R\$ 15.799,31	4,04% 762,24	4,04% 762,24	4,04% 762,24	1,35% 254,08	1,35% 254,08	1,35% 254,08	100,00% R\$ 18.848,27	
EXECUTADO										83,82% 15.799,31				16,18% 3.048,96			100,00% R\$ 18.848,27	
03.04 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANIT																		

04.01 ESCADA 01	R\$ 127.455,23	71,84%				7,58%		1,81%	1,81%	1,81%	4,51%	4,51%	4,51%	98,39%
		91.569,75				R\$ 9.656,96		2.305,85	2.305,85	2.305,85	5.752,86	5.752,86	5.752,86	R\$ 125.402,83
EXECUTADO		71,84%				7,58%					0,62%			80,05%
		91.569,75				9.656,96					796,59			R\$ 102.023,30
04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.344,24	100,00%												100,00%
		2.344,24												R\$ 2.344,24
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		2.344,24												R\$ 2.344,24
04.01.02 ESQUADRIAS	R\$ 112.156,14	77,28%				8,61%		0,17%	0,17%	0,17%	4,53%	4,53%	4,53%	100,00%
		R\$ 86.673,29				R\$ 9.656,96		190,56	190,56	190,56	5.084,74	5.084,74	5.084,74	R\$ 112.156,14
EXECUTADO		77,28%				8,61%					0,68%			86,57%
		86.673,29				9.656,96					762,24			R\$ 97.092,49
04.01.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 12.190,27	20,18%						15,97%	15,97%	15,97%	10,63%	10,63%	10,63%	100,00%
		R\$ 2.460,49						1.947,08	1.947,08	1.947,08	1.296,19	1.296,19	1.296,19	R\$ 12.190,27
EXECUTADO		20,18%												20,18%
		2.460,49												R\$ 2.460,49
04.01.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 764,58	12,00%						22,00%	22,00%	22,00%	7,33%	7,33%	7,33%	100,00%
		R\$ 91,73						168,21	168,21	168,21	56,07	56,07	56,07	R\$ 764,58
EXECUTADO		12,00%									4,49%			16,49%
		91,73									34,35			R\$ 126,08
04.02 ESCADA 02	R\$ 27.964,48	89,28%				0,29%		1,92%	1,92%	1,92%	1,56%	1,56%	1,56%	100,00%
		R\$ 24.965,49				R\$ 80,18		537,32	537,32	537,32	435,62	435,62	435,62	R\$ 27.964,48
EXECUTADO		89,28%				0,29%			1,36%		2,83%			93,76%
		24.965,49				80,18			381,12	792,27				R\$ 26.219,06
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 939,63	100%												100,00%
		939,63												R\$ 939,63
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		939,63												R\$ 939,63
04.02.02 ESQUADRIAS	R\$ 24.052,74	95,09%						1,19%	1,19%	1,19%	0,45%	0,45%	0,45%	100,00%
		22.871,75						285,80	285,80	285,80	107,86	107,86	107,86	R\$ 24.052,74
EXECUTADO		92,05%							1,58%		3,17%			96,80%
		22.139,85							381,12	762,24				R\$ 23.283,21
04.02.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 1.886,01	100,00%												100,00%
		1.886,01												R\$ 1.886,01
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		1.886,01												R\$ 1.886,01
04.02.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 1.086,10					7,38%		23,15%	23,15%	23,15%	7,72%	7,72%	7,72%	100,00%
						80,18		251,48	251,48	251,48	83,83	83,83	83,83	R\$ 1.086,10
EXECUTADO						7,38%					2,76%			10,15%
						80,18					30,03			R\$ 110,21
04.03 ESCADA 03	R\$ 24.676,75	89,85%						2,54%	2,54%	2,54%	0,85%	0,85%	0,85%	100,00%
		22.172,97						625,94	625,94	625,94	208,65	208,65	208,65	R\$ 24.676,75
EXECUTADO		94,99%							3,09%	1,91%	1,65%			100,00%
		22.172,97							762,24	470,35	407,72			R\$ 23.813,28
04.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 724,19	100,00%												100,00%
		724,19												R\$ 724,19
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		724,19												R\$ 724,19
04.03.02 ESQUADRIAS	R\$ 21.352,76	92,44%						1,89%	1,89%	1,89%	0,63%	0,63%	0,63%	100,00%
		19.739,05						403,43	403,43	403,43	134,48	134,48	134,48	R\$ 21.352,76
EXECUTADO		94,52%							3,57%	2,20%	1,78%			100,00%
		19.739,05							762,24	470,35	381,12			R\$ 21.352,76
04.03.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 1.638,69	100,00%												100,00%
		1.638,69												R\$ 1.638,69
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		1.638,69												R\$ 1.638,69
04.03.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 961,11	7,39%						23,15%	23,15%	23,15%	7,72%	7,72%	7,72%	100,00%
		71,04						222,52	222,52	222,52	74,17	74,17	74,17	R\$ 961,11
EXECUTADO		7,39%									2,77%			10,16%
		71,04									26,60			R\$ 97,64
04.04 ESCADA 04	R\$ 22.510,28					76,37%		1,66%	1,66%	1,66%	6,22%	6,22%	6,22%	100,00%
		17.192,09						372,76	372,76	372,76	1.399,98	1.399,98	1.399,98	R\$ 22.510,28
EXECUTADO						76,37%					3,56%	1,75%		81,68%
		17.192,09									800,28	393,19		R\$ 18.385,56
04.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 882,23	100,00%												100,00%
		882,23												R\$ 882,23
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		882,23												R\$ 882,23
04.04.02 ESQUADRIAS	R\$20.595,55	75,68%						1,43%	1,43%	1,43%	6,67%	6,67%	6,67%	100,00%
		15.586,98						295,35	295,35	295,35	1.374,17	1.374,17	1.374,17	R\$ 20.595,55
EXECUTADO		75,68%									3,89%	1,85%		81,42%
		15.586,98									800,28	381,12		R\$ 16.768,38
04.04.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 690,64	100,00%												100,00%
		690,64												R\$ 690,64
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		690,64												R\$ 690,64
04.04.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 341,86					9,43%		22,64%	22,64%	22,64%	7,55%	7,55%	7,55%	100,00%
		32,24						77,41	77,41	77,41	25,80	25,80	25,80	R\$ 341,86
EXECUTADO		9,43%									3,53%			12,96%
		32,24									12,07			R\$ 44,31
04.05 ESCADA 05 + RAMPA 02	R\$ 14.069,38					94,43%		1,39%	1,39%	1,39%	0,46%	0,46%	0,46%	100,00%
						13.285,02		196,09	196,09	196,09	65,36	65,36	65,36	R\$ 14.069,38
EXECUTADO						94,43%					2,71%	2,87%		100,00%
						13.285,02					381,12	403,24		R\$ 14.069,38
04.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 479,52	100,00%												100,00%
		479,52												R\$ 479,52
EXECUTADO		100,00%												100,00%
		479,52												R\$ 479,52

04.05.02 ESQUADRIAS	R\$ 12.737,15			94,02%		1,50%	1,50%	1,50%	0,50%	0,50%	0,50%	100,00%
				11.974,91		190,56	190,56	190,56	63,52	63,52	63,52	R\$ 12.737,15
EXECUTADO				94,02%		2,99%		2,99%				100,00%
				11.974,91		381,12		381,12				R\$ 12.737,15
04.05.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 771,52			100,00%								100,00%
				771,52								R\$ 771,52
EXECUTADO				100,00%								100,00%
				771,52								R\$ 771,52
04.05.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 81,19			72,76%		6,81%	6,81%	6,81%	2,27%	2,27%	2,27%	100,00%
				59,07		5,53	5,53	5,53	1,84	1,84	1,84	R\$ 81,19
EXECUTADO				72,76%				27,24%				100,00%
				59,07				22,12				R\$ 81,19
04.06 ESCADA 06	R\$ 1.714,65			59,65%		10,09%	10,09%	10,09%	3,36%	3,36%	3,36%	100,00%
				1.022,78		172,97	172,97	172,97	57,66	57,66	57,66	R\$ 1.714,65
EXECUTADO				59,65%				55,05%	40,35%			155,05%
				1.022,78				943,85	691,87			R\$ 2.658,50
04.06.01 ESQUADRIAS	R\$ 1.264,96			45,62%		13,59%	13,59%	13,59%	4,53%	4,53%	4,53%	100,00%
				577,09		171,97	171,97	171,97	57,32	57,32	57,32	R\$ 1.264,96
EXECUTADO				45,62%				54,38%				100,00%
				577,09				687,87				R\$ 1.264,96
04.06.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 435,00			100,00%								100,00%
				435,00								R\$ 435,00
EXECUTADO				100,00%								100,00%
				435,00								R\$ 435,00
04.06.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 14,69			72,77%		27,23%						100,00%
				10,69		4,00						R\$ 14,69
EXECUTADO				72,77%				27,23%				100,00%
				10,69				4,00				R\$ 14,69
04.07 ESCADA 08	R\$ 3.891,60			90,01%		2,50%	2,50%	2,50%	0,83%	0,83%	0,83%	100,00%
				3.502,97		97,16	97,16	97,16	32,39	32,39	32,39	R\$ 3.891,60
EXECUTADO				90,01%				9,99%				100,00%
				3.502,97				388,63				R\$ 3.891,60
04.07.01 ESQUADRIAS	R\$ 3.320,67			88,52%		2,87%	2,87%	2,87%	0,96%	0,96%	0,96%	100,00%
				2.939,55		95,28	95,28	95,28	31,76	31,76	31,76	R\$ 3.320,67
EXECUTADO				88,52%				11,48%				100,00%
				2.939,55				381,12				R\$ 3.320,67
04.07.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 543,35			100,00%								100,00%
				543,35								R\$ 543,35
EXECUTADO				100,00%								100,00%
				543,35								R\$ 543,35
04.07.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 27,58			72,77%		27,23%						100,00%
				20,07		7,51						R\$ 27,58
EXECUTADO				72,77%				27,23%				100,00%
				20,07				7,51				R\$ 27,58
04.08 ESCADA 09 + RAMPA 03	R\$ 130.856,91			24,67%	72,83%	0,63%	0,63%	0,63%	0,21%	0,21%	0,21%	100,00%
				32.276,55	95.300,84	819,88	819,88	819,88	273,29	273,29	273,29	R\$ 130.856,91
EXECUTADO				24,67%	72,83%	0,42%		1,35%				99,26%
				32.276,55	95.300,84	544,84		1.766,48				R\$ 129.888,71
04.08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.133,38			44,21%	45,17%	2,65%	2,65%	2,65%	0,88%	0,88%	0,88%	100,00%
				2.269,70	2.318,84	136,21	136,21	136,21	45,40	45,40	45,40	R\$ 5.133,38
EXECUTADO				44,21%	45,17%	10,61%						100,00%
				2.269,70	2.318,84	544,84						R\$ 5.133,38
04.08.02 ESQUADRIAS	R\$ 121.383,91			24,72%	73,24%	0,51%	0,51%	0,51%	0,17%	0,17%	0,17%	100,00%
				30.006,85	88.899,78	619,32	619,32	619,32	206,44	206,44	206,44	R\$ 121.383,91
EXECUTADO				24,72%	73,24%			1,41%				99,37%
				30.006,85	88.899,78			1.715,04				R\$ 120.621,67
04.08.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 3.944,85			100,00%								100,00%
					3.944,85							R\$ 3.944,85
EXECUTADO					100,00%							100,00%
					3.944,85							R\$ 3.944,85
04.08.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 394,77				34,80%	16,30%	16,30%	16,30%	5,43%	5,43%	5,43%	100,00%
					137,37	64,35	64,35	64,35	21,45	21,45	21,45	R\$ 394,77
EXECUTADO					34,80%			13,03%				47,83%
					137,37			51,44				R\$ 188,81
04.09 RAMPA 01	R\$ 20.073,84		38,23%	27,37%	30,50%	0,98%	0,98%	0,98%	0,33%	0,33%	0,33%	100,00%
			7.673,30	5.493,78	6.122,80	195,99	195,99	195,99	65,33	65,33	65,33	R\$ 20.073,84
EXECUTADO			38,23%	27,37%	30,50%		3,80%	0,11%				100,01%
			7.673,30	5.493,78	6.122,80		762,24	21,72				R\$ 20.073,84
04.09.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.074,79		100,00%									100,00%
			2.074,79									R\$ 2.074,79
EXECUTADO			100,00%									100,00%
			2.074,79									R\$ 2.074,79
04.09.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 4.871,87		100,00%									100,00%
			4.871,87									R\$ 4.871,87
EXECUTADO			100,00%									100,00%
			4.871,87									R\$ 4.871,87
04.09.03 ESQUADRIAS	R\$ 6.827,03			88,83%		2,79%	2,79%	2,79%	0,93%	0,93%	0,93%	100,00%
				6.064,79		190,56	190,56	190,56	R\$ 63,52	R\$ 63,52	R\$ 63,52	R\$ 6.827,03
EXECUTADO				88,83%			11,17%					100,00%
				6.064,79			762,24					R\$ 6.827,03
04.09.04 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 6.220,42		11,68%	88,32%								100,00%
			726,64	5.493,78								R\$ 6.220,42
EXECUTADO			11,68%	88,32%								100,00%
			726,64	5.493,78								R\$ 6.220,42
04.09.05 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 79,73			72,76%		27,24%						100,00%
				58,01		21,72						R\$ 79,73
EXECUTADO				72,76%				27,24%				100,00%
				58,01				21,72				R\$ 79,73

04.10 RAMPA 04		R\$ 55.985,00	<div><div>41,36%</div><div>0,54%</div></div>		<div><div>43,24%</div><div>24.210,39</div></div>		<div><div>14,13%</div><div>7.908,72</div></div>		<div><div>0,18%</div><div>101,62</div></div>		<div><div>0,18%</div><div>101,62</div></div>		<div><div>0,06%</div><div>33,87</div></div>		<div><div>0,06%</div><div>33,87</div></div>		<div><div>0,06%</div><div>33,87</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>23.157,37</div><div>302,05</div></div>		<div><div>41,36%</div><div>0,54%</div></div>		<div><div>43,24%</div><div>0,68%</div></div>		<div><div>13,45%</div><div>0,68%</div></div>		<div><div>0,05%</div><div>0,68%</div></div>		<div><div>0,05%</div><div>0,68%</div></div>		<div><div>0,05%</div><div>0,68%</div></div>		<div><div>0,05%</div><div>0,68%</div></div>		R\$ 55.985,00
04.10.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 6.957,39	<div><div>83,98%</div><div>5.842,49</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>83,98%</div><div>5.842,49</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		<div><div>16,02%</div><div>1.114,90</div></div>		R\$ 6.957,39
04.10.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.		R\$ 12.197,02	<div><div>2,13%</div><div>260,24</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>2,13%</div><div>260,24</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		<div><div>97,87%</div><div>11.936,78</div></div>		R\$ 12.197,02
04.10.03 ESQUADRIAS		R\$ 27.688,93	<div><div>41,14%</div><div>11.391,99</div></div>		<div><div>28,92%</div><div>8.007,10</div></div>		<div><div>28,56%</div><div>7.908,72</div></div>		<div><div>0,34%</div><div>95,28</div></div>		<div><div>0,34%</div><div>95,28</div></div>		<div><div>0,34%</div><div>95,28</div></div>		<div><div>0,11%</div><div>31,76</div></div>		<div><div>0,11%</div><div>31,76</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>41,14%</div><div>11.391,99</div></div>		<div><div>28,92%</div><div>8.007,10</div></div>		<div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>		<div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>		<div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>		<div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>		<div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>		<div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>		R\$ 27.688,93
04.10.04 REVESTIM. PARA PAREDES		R\$ 1.664,69	<div><div>21,59%</div><div>359,41</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>21,59%</div><div>359,41</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		<div><div>78,41%</div><div>1.305,28</div></div>		R\$ 1.664,69
04.10.05 REVESTIM. PARA PISOS		R\$ 5.791,14	<div><div>91,58%</div><div>5.303,24</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>91,58%</div><div>5.303,24</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		<div><div>8,42%</div><div>487,90</div></div>		R\$ 5.791,14
04.10.06 PINTURAS E TEXTURAS		R\$ 1.592,78	<div><div>14,71%</div><div>234,35</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>14,71%</div><div>234,35</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		<div><div>85,29%</div><div>1.358,43</div></div>		R\$ 1.592,78
04.10.07 SERV. AUXILIARES E DIV.		R\$ 93,05	<div><div>72,76%</div><div>67,70</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>72,76%</div><div>67,70</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		<div><div>27,24%</div><div>25,35</div></div>		R\$ 93,05
05. DEPARTAMENTO DE MÚSICA		R\$1.370,01	<div><div>14,51%</div><div>R\$ 198,85</div></div>		<div><div>69,79%</div><div>R\$ 956,10</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>14,51%</div><div>R\$ 198,85</div></div>		<div><div>69,79%</div><div>R\$ 956,10</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		<div><div>5,23%</div><div>R\$ 71,69</div></div>		R\$ 1.370,01
05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 212,50	<div><div>44,65%</div><div>94,88</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>44,65%</div><div>94,88</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		<div><div>55,35%</div><div>117,62</div></div>		R\$ 212,50
05.02 SUPERESTRUTURA		R\$ 277,21	<div><div>37,51%</div><div>103,97</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>37,51%</div><div>103,97</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		<div><div>62,49%</div><div>173,24</div></div>		R\$ 277,21
05.03 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		R\$ 223,96	<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>223,96</div></div>		R\$ 223,96
05.04 ESQUADRIAS		R\$ 0,00	<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		<div><div>0,00%</div><div></div></div>		R\$ 0,00
05.05 REVESTIMENTOS PARA PAREDES		R\$ 231,72	<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>231,72</div></div>		R\$ 231,72
05.06 PINTURAS E TEXTURAS		R\$ 151,08	<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>151,08</div></div>		R\$ 151,08
05.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS		R\$ 273,54	<div><div>21,38%</div><div>58,48</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>21,38%</div><div>58,48</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		<div><div>26,21%</div><div>71,69</div></div>		R\$ 273,54
06. DESLOCAMENTO VERTICAL		R\$962.421,14	<div><div>1,36%</div><div>4,27%</div><div>7,03%</div><div>0,43%</div><div>14,32%</div><div>5,83%</div><div>14,23%</div><div>2,79%</div><div>7,18%</div><div>7,32%</div><div>1,07%</div><div>3,97%</div><div>10,07%</div><div>10,07%</div><div>10,07%</div></div>		<div><div>13,112,07</div><div>41.100,00</div><div>67.645,31</div><div>4.134,90</div><div>137.828,61</div><div>56.106,59</div><div>137.000,00</div><div>26.855,30</div><div>69.105,80</div><div>70.401,70</div><div>10.307,00</div><div>38.178,51</div><div>96.881,78</div><div>96.881,78</div><div>96.881,78</div></div>		<div><div>1,36%</div><div>4,27%</div><div>7,03%</div><div>0,43%</div><div>14,32%</div><div>5,83%</div><div>14,23%</div><div>2,79%</div><div>7,18%</div><div>7,32%</div><div>1,07%</div><div>3,97%</div><div>10,07%</div><div>10,07%</div><div>10,07%</div></div>		<div><div>13,112,07</div><div>41.100,00</div><div>67.645,31</div><div>4.134,90</div><div>137.828,61</div><div>56.106,59</div><div>137.000,00</div><div>26.855,30</div><div>69.105,80</div><div>70.401,70</div><div>10.307,00</div><div>38.178,51</div><div>96.881,78</div><div>96.881,78</div><div>96.881,78</div></div>		<div><div>69,80%</div><div>R\$ 671.775,79</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>R\$ 962.421,14</div></div>						
EXECUTADO			<div><div>1,36%</div><div>4,27%</div><div>7,03%</div><div>0,43%</div><div>14,32%</div><div>5,83%</div><div>14,23%</div><div>2,79%</div><div>7,18%</div><div>7,32%</div><div>1,07%</div><div>3,97%</div><div>10,07%</div><div>10,07%</div><div>10,07%</div></div>		<div><div>13,112,07</div><div>41.100,00</div><div>67.645,31</div><div>4.134,90</div><div>137.828,61</div><div>56.106,59</div><div>137.000,00</div><div>26.855,30</div><div>69.105,80</div><div>70.401,70</div><div>10.307,00</div><div>38.178,51</div><div>96.881,78</div><div>96.881,78</div><div>96.881,78</div></div>		<div><div>69,80%</div><div>R\$ 671.775,79</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>R\$ 962.421,14</div></div>										
06.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 14.007,27	<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		<div><div>100,00%</div><div>14.007,27</div></div>		R\$ 14.007,27
06.01.01 ELEVADOR 01		R\$ 14.007,27	<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		100,00%
EXECUTADO			<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		<div><div>50,00%</div><div>7.003,64</div></div>		R\$ 14.007,27
06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 4.512,35	<div><div>94,16%</div><div>4.248,83</div></div>		<div><div>5,84%</div><div>263,52</div></div>		<div><div>5,84%</div><div>263,52</div></div>		<div><div>5,84%</div><div>263,52</div></div>		<div><div>5,84%</div><div>263,52</div></div>		<div><div>5,84%</div><div>263,52</div></div>		<div><div>5,84%</div><</div>				


[illegible]

06.10.01 ELEVADOR 01	R\$ 116.000,00		15,00%	15,00%					50,00%								6,67%	6,67%	6,67%	100,00%		
EXECUTADO			17,400,00	17,400,00					58,000,00								7,733,33	7,733,33	7,733,33	R\$ 116.000,00		
			15,00%	15,00%					50,00%											80,00%		
			17,400,00	17,400,00					58,000,00											R\$ 92.800,00		
06.10.02 ELEVADOR 02	R\$ 268.301,00		8,83%	15,00%			0,35%		29,44%								15,46%	15,46%	15,46%	100,00%		
EXECUTADO			23.700,00	40.245,15			935,00		79.000,00								41.473,62	41.473,62	41.473,62	R\$ 268.301,00		
			8,83%	14,98%			0,35%		29,44%											53,61%		
			23.700,00	40.200,00			935,00		79.000,00											R\$ 143.835,00		
07. SANITÁRIOS	R\$290.767,61		2,58%	4,59%		16,08%		14,24%	37,90%		2,28%		4,98%			0,02%	13,13%		1,40%	1,40%	1,40%	100,00%
EXECUTADO		R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 110.190,97	R\$ 6.618,31	R\$ 14.486,07			R\$ 71,53	R\$ 38.171,89				R\$ 4.075,99	R\$ 4.075,99	R\$ 4.075,99	R\$ 290.767,61			
		2,58%	4,59%	16,08%	14,24%	37,90%	2,28%	2,04%	2,94%		0,02%	13,13%								95,79%		
		R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 110.190,97	R\$ 6.618,31	R\$ 5.937,40	R\$ 8.548,67		R\$ 71,53	R\$ 38.171,89								R\$ 278.539,63		
07.01 SANITÁRIO 01 - PAVIM. TÉRREO	R\$ 91.249,63			24,71%		26,52%		47,02%	0,05%		1,27%				0,02%			0,14%	0,14%	0,14%	100,00%	
EXECUTADO			R\$ 22.547,02	R\$ 24.199,34	R\$ 42.902,57	R\$ 43,04	R\$ 1.160,10				16,12					127,15	127,15	127,15		R\$ 91.249,63		
			24,71%	26,52%	47,02%	0,05%	1,27%			0,02%										99,58%		
			R\$ 22.547,02	R\$ 24.199,34	R\$ 42.902,57	R\$ 43,04	R\$ 1.160,10				16,12									R\$ 90.868,19		
07.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.022,85			50,00%		50,00%											0,00%			100,00%		
EXECUTADO			R\$ 1.511,40	R\$ 1.511,40												0,05				R\$ 3.022,85		
			50,00%	50,00%																100,00%		
			R\$ 1.511,40	R\$ 1.511,40																R\$ 3.022,80		
07.01.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 4.550,69			16,34%		50,00%		33,66%												100,00%		
EXECUTADO			R\$ 743,59	R\$ 2.275,34	R\$ 1.531,76															R\$ 4.550,69		
			16,34%	50,00%	33,66%															100,00%		
			R\$ 743,59	R\$ 2.275,34	R\$ 1.531,76															R\$ 4.550,69		
07.01.03 ESQUADRIAS	R\$ 15.833,33			27,50%		20,72%		48,21%			1,17%						0,80%	0,80%	0,80%	100,00%		
EXECUTADO			R\$ 4.353,42	R\$ 3.280,00	R\$ 7.633,43		R\$ 185,04									127,15	127,15	127,15		R\$ 15.833,33		
			27,50%	20,72%	48,21%		1,17%													97,59%		
			R\$ 4.353,42	R\$ 3.280,00	R\$ 7.633,43		R\$ 185,04															

[illegible]

08.01 BIBLIOTECA	R\$ 66.314,29	3,04%	62,38%	1,42%	0,66%	21,83%	6,97%	0,58%	1,04%	1,04%	1,04%	100,00%
		2.016,61	41.369,95	940,36	436,63	14.477,67	4.620,15	383,16	689,92	689,92	689,92	R\$ 66.314,29
EXECUTADO		3,04%	62,38%	1,42%	0,66%	21,83%	3,65%	3,31%	0,58%			96,88%
		R\$ 2.016,61	41.369,95	940,36	436,63	14.477,67	2.422,56	2.197,59	383,16			R\$ 64.244,53
08.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 828,72	68,61%	14,86%		0,17%			16,36%				100,00%
		568,61	123,16		1,37			135,58				R\$ 828,72
EXECUTADO		68,61%	14,86%		0,17%							83,64%
		R\$ 568,61	R\$ 123,16		R\$ 1,37							R\$ 693,14
08.01.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 1.327,84	100,00%										100,00%
		1.327,84										R\$ 1.327,84
EXECUTADO		100,00%										100,00%
		R\$ 1.327,84										R\$ 1.327,84
08.01.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 109,04	100,00%										100,00%
		109,04										R\$ 109,04
EXECUTADO		100,00%										100,00%
		R\$ 109,04										R\$ 109,04
08.01.04 ESQUADRIAS	R\$ 49.353,71		63,06%			29,10%	5,41%		0,81%	0,81%	0,81%	100,00%
			31.120,47			14.363,63	2.667,84		400,59	400,59	400,59	R\$ 49.353,71
EXECUTADO			63,06%			29,10%	4,25%	1,16%				97,56%
		R\$ 31.120,47				14.363,63	2.096,16	571,68				R\$ 48.151,94
08.01.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 463,11	2,40%		14,86%				82,74%				100,00%
		11,12		68,83				383,16				R\$ 463,11
EXECUTADO		2,40%		14,86%					82,74%			100,00%
		R\$ 11,12		R\$ 68,83					383,16			R\$ 463,11
08.01.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 8.353,36		68,78%			1,37%	19,46%		3,46%	3,46%	3,46%	100,00%
			5.745,42			114,04	1.625,91		289,33	289,33	289,33	R\$ 8.353,36
EXECUTADO			68,78%			1,37%	19,46%					89,61%
		R\$ 5.745,42				114,04	1.625,91					R\$ 7.485,37
08.01.07 SERV. AUXILIARES E DIV	R\$ 5.878,51	74,52%	14,83%	5,10%				5,55%				100,00%
		4.380,90	871,53	299,80				326,28				R\$ 5.878,51
EXECUTADO		74,52%	14,83%	5,10%								94,45%
		R\$ 4.380,90	R\$ 871,53	R\$ 299,68								R\$ 5.552,11
08.02 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	R\$ 502,12							100,00%				100,00%
								502,12				R\$ 502,12
EXECUTADO												0,00%
												R\$ 0,00
08.03 ATELIER	R\$ 76.312,60		5,28%	19,97%	8,68%		0,07%	49,49%	5,50%	5,50%	5,50%	100,00%
			4.025,94	15.242,51	6.621,48		55,36	37.765,09	4.200,74	4.200,74	4.200,74	R\$ 76.312,60
EXECUTADO			5,28%	19,97%	8,68%		0,07%	49,49%				83,49%
		R\$ 4.025,94	15.242,51	6.621,48			55,36	37.765,09				R\$ 63.710,38
08.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 823,16		36,27%		9,28%				18,15%	18,15%	18,15%	100,00%
			298,59		76,36				149,40	149,40	149,40	R\$ 823,16
EXECUTADO			79,63%		9,28%							88,91%
		R\$ 298,59			76,36							R\$ 374,95
08.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 1.624,15		11,96%		1,01%			87,03%				100,00%
			194,29		16,40			1.413,46				R\$ 1.624,15
EXECUTADO			11,96%		1,01%			87,03%				100,00%
		R\$ 194,29			16,40			1.413,46				R\$ 1.624,15
08.03.03 ESQUADRIAS	R\$ 17.745,48			9,73%	9,73%			40,94%	13,20%	13,20%	13,20%	100,00%
				1.727,12	1.727,13			7.264,88	2.342,12	2.342,12	2.342,12	R\$ 17.745,48
EXECUTADO				9,73%	9,73%			40,94%				60,40%
				1.727,12	1.727,13			7.264,88				R\$ 10.719,13
08.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$ 21.972,90				20,63%			61,95%	5,81%	5,81%	5,81%	100,00%
					4.532,14			13.612,07	1.276,23	1.276,23	1.276,23	R\$ 21.972,90
EXECUTADO					20,63%			61,95%				82,58%
					4.532,14			13.612,07				R\$ 18.144,21
08.03.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 591,79							68,48%	31,52%			100,00%
								405,27	186,52			R\$ 591,79
EXECUTADO								68,48%				68,48%
								405,27				R\$ 405,27
08.03.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 27.509,19		12,17%	49,13%				38,70%				100,00%
			3.346,54	13.515,39				10.647,26				R\$ 27.509,19
EXECUTADO			12,17%	49,13%				38,70%				100,00%
		R\$ 3.346,54	R\$ 13.515,39					10.647,26				R\$ 27.509,19
08.03.07 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 1.694,70				7,18%			92,82%				100,00%
					121,62			1.573,08				R\$ 1.694,70
EXECUTADO					7,18%			92,82%				100,00%
					121,62			1.573,08				R\$ 1.694,70
08.03.08 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 4.351,23				3,40%		1,27%	65,48%	9,95%	9,95%	9,95%	100,00%
					147,83		55,36	2.849,07	432,99	432,99	432,99	R\$ 4.351,23
EXECUTADO					3,40%		1,27%	65,48%				70,15%
					147,83		55,36	2.849,07				R\$ 3.052,26
08.04 AUDITÓRIOS	R\$ 15.938,94					12,04%	4,29%	8,78%	28,05%	23,42%	23,42%	100,00%
					1.918,43		683,85	1.399,66	4.470,37	3.733,32	3.733,32	R\$ 15.938,94
EXECUTADO						12,04%	4,29%	8,78%				25,11%
					1.918,43		683,85	1.399,66				R\$ 4.001,94
08.04.01 MINI AUDITÓRIO 01	R\$ 1.918,43					100,00%						100,00%
					1.918,43							R\$ 1.918,43
EXECUTADO						100,00%						100,00%
					1.918,43							R\$ 1.918,43
08.04.02 MINI AUDITÓRIO 02	R\$ 9.283,69								19,57%	40,21%	40,21%	100,00%
									1.817,06	3.733,32	3.733,32	R\$ 9.283,69
EXECUTADO												0,00%
												R\$ 0,00
08.04.03 AUDIT. EVALDO COUTINHO	R\$ 4.736,82						14,44%	29,55%	56,01%	0,00%	0,00%	100,00%
							683,85	1.399,66	2.653,31			R\$ 4.736,82
EXECUTADO							14,44%	29,55%				43,99%
							683,85	1.399,66				R\$ 2.083,51

08.05 TEATRO MILTON BACARELLI	R\$ 215.664,52		2,09%		32,16%			26,34%	2,23%	0,07%	3,98%		5,57%		4,48%	11,59%	11,59%	100,10%				
EXECUTADO			4.508,58		69.356,45			56.810,88	4.807,89	152,77	8.573,56		12.019,09		9.665,48	24.996,77	24.996,77	R\$ 215.888,23				
			2,09%		32,16%			26,34%	2,23%	0,07%	3,98%		5,57%					72,44%				
			4.508,58		69.356,45			56.810,88	4.807,89	152,77	8.573,56		12.019,09					R\$ 156.229,22				
08.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.196,04		62,65%		4,23%			15,35%			14,59%				1,06%	1,06%	1,06%	100,00%				
			4.508,58		304,15			1.104,74			1.049,75				76,27	76,27	76,27	R\$ 7.196,04				
			62,65%		4,23%			15,35%			14,59%							96,82%				
EXECUTADO			4.508,58		304,15			1.104,74			1.049,75							R\$ 6.967,22				
	08.05.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 33.414,72			6,10%			42,27%			21,67%		27,02%		0,98%	0,98%	0,98%	100,00%				
					2.039,24			14.122,82			7.240,76		9.029,31		327,53	327,53	327,53	R\$ 33.414,72				
				6,10%			42,27%			21,67%		27,02%					97,06%					
EXECUTADO			2.039,24			14.122,82			7.240,76		9.029,31						R\$ 32.432,13					
	08.05.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 3.809,15			26,88%			20,37%			7,43%		45,32%					100,00%				
					1.023,80			776,04			283,05		1.726,26				R\$ 3.809,15					
				26,88%			20,37%			7,43%		45,32%				100,00%						
EXECUTADO			1.023,80			776,04			283,05		1.726,26						R\$ 3.809,15					
	08.05.04 ESQUADRIAS	R\$ 56.045,01			26,94%			9,90%							2,81%	30,17%	30,17%	100,00%				
					15.100,02			5.550,49					1.577,31	16.908,60	16.908,60		R\$ 56.045,01					
				26,94%			9,90%									36,85%						
EXECUTADO			15.100,02			5.550,49											R\$ 20.650,51					
	08.05.05 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$ 26.175,80			65,52%			16,11%	18,37%									100,00%				
					17.151,63			4.216,28	4.807,89								R\$ 26.175,80					
				65,52%			0,00%	16,11%	18,37%							100,00%						
EXECUTADO			17.151,63			0,00	4.216,28	4.807,89									R\$ 26.175,80					
	08.05.06 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$ 10.795,36			34,31%			48,80%							5,63%	5,63%	5,63%	100,00%				
					3.703,97			5.268,65						607,58	607,58	607,58	R\$ 10.795,36					
				34,31%			48,80%									83,12%						
EXECUTADO			3.703,97			5.268,65											R\$ 8.972,62					
	08.05.07 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 7.970,03			87,15%									12,84%				100,00%				
					6.946,27								1.023,75				R\$ 7.970,02					
				87,15%								12,84%				100,00%						
EXECUTADO			6.946,27										1.023,75				R\$ 7.970,02					
	08.05.08 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 36.081,31			41,22%			58,11%						0,66%				100,00%				
					14.874,39			20.967,15					239,77				R\$ 36.081,31					
				41,22%			58,11%					0,66%				100,00%						
EXECUTADO			14.874,39			20.967,15							239,77				R\$ 36.081,31					
	08.05.09 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 14.619,11			31,88%			26,94%						13,73%	13,73%	13,73%		100,00%				
					4.660,42			3.938,06					2.006,88	2.006,88	2.006,88		R\$ 14.619,11					
				31,88%			26,94%									58,82%						
EXECUTADO			4.660,42			3.938,06											R\$ 8.598,48					
	08.05.10 FORRO	R\$ 11.810,66													33,33%	33,33%	33,33%	100,00%				
													3.936,89	3.936,89	3.936,89		R\$ 11.810,66					
																0,00%						
EXECUTADO																	R\$ 0,00					
	08.05.11 DIVERSOS	R\$ 7.747,33			45,86%			8,30%		1,97%					14,62%	14,62%	14,62%	100,00%				
					3.552,56			642,93			152,77		1.133,02	1.133,02	1.133,02		R\$ 7.747,33					
				45,86%			8,30%			1,97%							56,13%					
EXECUTADO			3.552,56			642,93			152,77								R\$ 4.348,26					
	9. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$11.058,29								11,20%					29,60%	29,60%	29,60%	100,00%				
									R\$	1.238,88					R\$	3.273,14	R\$	3.273,14	R\$	3.273,14	R\$ 11.058,29	
																			11,20%			
EXECUTADO																		R\$ 1.238,88				
	09.01 DIVERSOS	R\$9.077,82													13,65%				100,00%			
																28,78%	28,78%	28,78%		100,00%		
															2.612,98	2.612,98	2.612,98		R\$ 9.077,82			
EXECUTADO														13,65%				13,65%				
																		R\$ 1.238,88				
	09.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.980,47																	100,00%			
															33,33%	33,33%	33,33%		100,00%			
															660,16	660,16	660,16		R\$ 1.980,47			
EXECUTADO																		0,00%				
																		R\$ 0,00				
MENSAL PREVISTO (SEM BDI):		R\$236.471,73	R\$313.443,72	R\$166.975,16	R\$184.892,44	R\$208.307,86	R\$251.627,42	R\$202.135,83	R\$269.203,61		R\$259.816,56		R\$90.404,61	R\$142.448,42		R\$79.650,84		R\$166.487,65	R\$181.818,94	R\$181.818,94		
MENSAL EXECUTADO (SEM BDI):		R\$236.471,73	R\$313.443,72	R\$166.975,16	R\$184.892,44	R\$208.307,86	R\$251.627,42	R\$202.135,83	R\$76.195,38	R\$193.008,23	R\$216.961,98	R\$42.854,58	R\$77.979,63	R\$4.994,63	R\$138.935,72	R\$13.847,61	R\$41.608,59	R\$26.796,23				
BDI 14,97%(ITENS 06.07 E 06.10):		R\$0,00	R\$6.157,49	R\$8.629,48		R\$13.996,95	R\$0,00	R\$20.508,90	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$8.740,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.222,13	R\$5.316,79	R\$5.316,79	
BDI 14,97%(ITENS 06.07 E 06.10) EXECUTADO:			R\$6.152,67	R\$8.622,72	R\$0,00	R\$13.996,95	R\$0,00	R\$20.508,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.740,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00				
BDI 23,36%:		R\$55.239,80	R\$63.611,97	R\$25.539,49	R\$43.190,87	R\$26.819,12	R\$58.780,17	R\$15.215,73	R\$62.885,96		R\$60.693,15		R\$7.478,99	R\$33.275,95		R\$18.606,44		R\$30.594,90	R\$34.176,29	R\$34.176,29		
EXECUTADO BDI 23,36%:		R\$55.239,80	R\$63.619,49	R\$25.550,04	R\$43.190,87	R\$26.819,12	R\$58.780,17	R\$15.215,73	R\$17.799,24	R\$45.086,72	R\$50.682,32	R\$10.010,83	R\$4.576,52	R\$1.166,75	R\$32.455,38	R\$3.234,80	R\$9.719,77	R\$6.259,60				
MENSAL PREVISTO (COM BDI):		R\$291.711,53	R\$383.213,18	R\$201.144,13	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$310.407,59	R\$237.860,46	R\$332.089,57		R\$320.509,71		R\$106.624,34	R\$175.724,36		R\$98.257,27		R\$203.304,69	R\$221.312,02	R\$221.312,02		
MENSAL EXECUTADO (COM BDI):		R\$291.711,53	R\$383.215,88	R\$201.147,92	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$310.407,59	R\$237.860,46	R\$93.994,62	R\$238.094,95	R\$267.644,30	R\$52.865,41	R\$91.296,89	R\$6.161,38	R\$171.391,10	R\$17.082,41	R\$51.328,36	R\$33.055,83				
PORCENTAGEM MENSAL PREVISTA:		9,94%	13,06%	6,85%	7,77%	8,																


Maurício A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :	INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO				
LOCAL:	CAMPUS RECIFE				
SINAPI NÃO DESONERADO ABRIL 2022	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)	
ORSE ABR 2022		SERVIÇOS	MAT E EQUIP		
DATA: 16/05/2022 (EMIÇÃO DO SINAPI)	13 MESES	23,36%	14,97%	113,83% (HORA)	69,92% (MÊS)

ÁREA REFORMA (M2):	18.795,63	CUSTO DO METRO QUADRADO (R\$/M2):	
		PREÇO DO METRO QUADRADO (R\$/M2):	

6º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS SUPRIMIDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CÓDIGO COMPOSIÇÃO
03	ÁREA EXTERNA				R\$ 10.279,37	
03.05	REVESTIMENTO PARA PISOS				R\$ 10.279,37	
03.05.01	CONTRAPISO				R\$ 5.853,98	
03.05.01.01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	48,93	119,64	5.853,98	96622U
03.05.02	PISO				R\$ 4.425,39	
03.05.02.07	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25X25X3cm FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	M2	6,15	101,43	623,79	UFPE 16.35
03.05.02.08	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25X25X3cm FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AZUL REF 187 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	M2	37,48	101,43	3.801,60	UFPE 16.36
05	DEPARTAMENTO DE MÚSICA				R\$ 4.673,82	
05.04	ESQUADRIAS				R\$ 4.673,82	
05.04.01	PORTAS				R\$ 4.673,82	
05.04.01.01	PORTA DE GIRO PM28 COM 2 FOLHAS COM GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA E FOLHA EM MADEIRA SEMI-OCA APARELHADA, 180X210CM, COM BANDEIRA, 180X60CM, REVESTIDA LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO ESPESURA 0.8MM E VISOR EM VIDRO LISO TRANSPARENTE, 69X271CM, ITENS INCLUSOS: BATENTE, CONJUNTO DE FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOX CABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.970,14	2.970,14	UFPE 10.122
05.04.01.02	PORTA PM9, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 90 X 210 CM E ESPESURA DE 3.5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; BANDEIRA 90 X 60 CM EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESURA 0,8 MM ; VISOR EM VIDRO 4MM 20 X 75 CM; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1.703,68	1.703,68	UFPE 10.123
06	DESLOCAMENTO VERTICAL				R\$ 27.810,36	
06.07	ESQUADRIAS				R\$ 27.810,36	
06.07.02	ELEVADOR 02				R\$ 27.810,36	
06.07.02.01	ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO LINHA IMPERIAL 3.5/IV GOLD COM ANODIZAÇÃO NA COR PRETO E VIDRO LAMINADO LISO FUMÊ DUPLO ESPESURA TOTAL 8 MM, CADA CAMADA 4 MM, COM REQUADRO EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL TIPO U 4 X 2 COM ACABAMENTO EM ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR CINZA ESCURO REF. 019 MARCA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	22,83	1.218,15	27.810,36	UFPE 10.19
07	SANITÁRIOS				R\$ 31.480,25	
07.01	SANITÁRIO 01 - PAVIMENTO TÉRREO				R\$ 365,52	
07.01.02	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				R\$ 138,08	
07.01.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS / CONCRETO				R\$ 138,08	
07.01.02.01.02	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016	M	8,42	16,40	138,08	93203U
07.01.05	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 227,44	
07.01.05.03	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				R\$ 227,44	
07.01.05.03.01	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	113,72	227,44	UFPE 12.19
07.02	SANITÁRIO 02 - PAVIMENTO TÉRREO				R\$ 1.699,01	
07.02.02	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				R\$ 131,20	
07.02.02.01.02	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016	M	8,00	16,40	131,20	93203U
07.02.05	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.104,92	
07.02.05.03	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				R\$ 1.104,92	
207.02.05.03.01	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	113,72	454,88	UFPE 12.19
207.02.05.03.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	162,51	650,04	UFPE 12.21
07.02.07	REVESTIMENTO PARA PISOS				R\$ 462,89	


07.02.07.02	REVESTIMENTO				R\$	462,89	
07.02.07.02.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	4,26	108,66		462,89	UFPE 16.24
07.03	SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO				R\$	28.262,10	
07.03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$	1.012,38	
07.03.01.01	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	kgxkm	60,33	0,67		40,42	100201U
07.03.01.02	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	2.011,02	0,01		20,11	100229
07.03.01.03	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,46	47,35		21,78	97622U
07.03.01.04	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,18	18,81		530,06	97633U
07.03.01.05	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,56	7,65		19,58	97644U
07.03.01.06	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	10,12		30,36	97663U
07.03.01.07	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	7,37		22,11	97666U
07.03.01.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	30,22	2,69		81,29	97914U
07.03.01.09	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO / MÁRMORE	M2	8,24	14,30		117,83	UFPE 01.04
07.03.01.10	REMOÇÃO DE PRATELEIRA DE GRANITO / MÁRMORE	M2	0,15	21,57		3,24	UFPE 01.05
07.03.01.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,51	24,61		37,16	UFPE 01.30
07.03.01.12	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO	T	2,01	44,00		88,44	UFPE 01.66
07.03.02	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				R\$	925,43	
07.03.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS / CONCRETO				R\$	925,43	
07.03.02.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,60	66,90		842,94	103328U
07.03.02.01.02	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	5,03	16,40		82,49	93203U
07.03.03	ESQUADRIAS				R\$	2.609,62	
07.03.03.01	PORTAS				R\$	2.609,62	
07.03.03.01.01	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,14	29,68		33,84	93184U
07.03.03.01.02	PORTA PM2, 90X210 CM, ESP. 3,5 CM, GRADE E ALIZ. MAD. LEI APAR. MASSARANDUBA, PINT. ESMALTE SINT. FOSCO PRETO; DOBRAD. LATÃO 3 X 2 1/2, C/ ANEL; C/JO FECHAD. EXT. REF. 521 CRA, RESIDENCE, LA FONTE; BARRA INOX POL. 40 CM, DECA; CHAPA INOX ESC. 0,8 MM	UN	1,00	2.575,78		2.575,78	UFPE 10.31
07.03.04	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS				R\$	10.275,28	
07.03.04.01	TUBOS DE AÇO, COBRE, PVC, CPVC E OUTROS MATERIAIS				R\$	1.010,26	
07.03.04.01.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00	18,59		167,31	89356U
07.03.04.01.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,41		44,46	89362U
07.03.04.01.03	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,63		67,56	89378U
07.03.04.01.04	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,73		11,46	89383U
07.03.04.01.05	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	10,56		21,12	89395U
07.03.04.01.06	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	14,01		42,03	90373U
07.03.04.01.07	TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	26,27		78,81	UFPE 11.01
07.03.04.01.08	TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50	34,94		52,41	UFPE 11.02
07.03.04.01.09	TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	77,09		231,27	UFPE 11.04
07.03.04.01.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	10,33		10,33	UFPE 11.05
07.03.04.01.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	15,19		15,19	UFPE 11.06
07.03.04.01.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	40,55		121,65	UFPE 11.08
07.03.04.01.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	11,63		23,26	UFPE 11.09
07.03.04.01.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	49,55		49,55	UFPE 11.12
07.03.04.01.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	73,85		73,85	UFPE 11.14
07.03.04.02	RALOS E CAIXAS SIFONADAS				R\$	32,50	

07.03.04.02.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	32,50	32,50	89707U
07.03.04.03	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				R\$ 9.143,63	
07.03.04.03.01	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.254,23	1.254,23	UFPE 11.18
07.03.04.03.02	ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 LINHA IZY CONFORTO/RAVENA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,24	234,24	UFPE 11.19
07.03.04.03.03	LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	623,87	623,87	UFPE 11.20
07.03.04.03.04	TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.122,63	1.122,63	UFPE 11.21
07.03.04.03.05	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,07	531,07	UFPE 11.22
07.03.04.03.06	CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	125,78	125,78	UFPE 11.23
07.03.04.03.07	PRATELEIRA DE VIDRO REF. 2030.C37 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	325,78	325,78	UFPE 11.24
07.03.04.03.08	BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE EM CONJUNTO COM SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, TIPO AUDIOVISUAL, COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, DA ABAFIRE REF. AFAMPNEW OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	595,20	595,20	UFPE 11.25
07.03.04.03.09	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO. REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	53,29	53,29	UFPE 11.26
07.03.04.03.10	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	51,29	51,29	UFPE 11.27
07.03.04.03.11	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	53,74	53,74	UFPE 11.28
07.03.04.03.12	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80 CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2310.I.080.ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	819,08	1.638,16	UFPE 11.29
07.03.04.03.13	BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70 CM EM AÇO INOX ESCOVADO, REF. 2310.I.070.ESC LINHA CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	944,08	944,08	UFPE 11.30
07.03.04.03.14	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO U EM AÇO INOX ESCOVADO, REF. 2373.I.030.ESC LINHA CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	616,76	1.233,52	UFPE 11.31
07.03.04.03.15	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	91,75	91,75	UFPE 11.36
07.03.04.03.16	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SOBRE COMPENSADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,50	530,00	265,00	UFPE 11.37
07.03.04.04	REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA				R\$ 88,89	
07.03.04.04.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	88,89	88,89	89987U
07.03.05	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.050,74	
07.03.05.01	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				R\$ 194,48	
07.03.05.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	8,94	17,88	91867U
07.03.05.01.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	11,66	116,60	91871U
07.03.05.01.03	ABRÇAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	6,00	60,00	UFPE 12.03
07.03.05.02	FIOS E CABOS ELÉTRICOS; CONDULETES; INTERRUPTORES; TOMADAS				R\$ 580,03	
07.03.05.02.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	3,99	179,55	91926U
07.03.05.02.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	21,59	21,59	91953U
07.03.05.02.03	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	39,59	39,59	92023U

07.03.05.02.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	10,00	33,93	339,30	95801U
07.03.05.03	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS			R\$	276,23	
07.03.05.03.01	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIÂMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	113,72	113,72	UFPE 12.19
07.03.05.03.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	162,51	162,51	UFPE 12.21
07.03.06	REVESTIMENTO PARA PAREDES			R\$	10.458,93	
07.03.06.01	CHAPISCO			R\$	90,15	
07.03.06.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	26,75	3,37	90,15	87879U
07.03.06.02	EMBOÇO			R\$	954,98	
07.03.06.02.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,75	35,70	954,98	87527U
07.03.06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO, PLACA PRÉ-MOLDADA E OUTROS			R\$	9.413,80	
07.03.06.03.01	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA, QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	46,41	202,84	9.413,80	UFPE 16.20
07.03.07	REVESTIMENTO PARA PISOS			R\$	1.608,91	
07.03.07.01	CONTRAPISO			R\$	183,26	
07.03.07.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	1,49	26,11	38,90	87620U
07.03.07.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	4,00	36,09	144,36	87735U
07.03.07.02	REVESTIMENTO			R\$	1.326,56	
07.03.07.02.01	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,00	197,99	791,96	UFPE 16.17
07.03.07.02.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	4,92	108,66	534,60	UFPE 16.24
07.03.07.03	SOLEIRA			R\$	99,09	
07.03.07.03.01	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	0,94	105,42	99,09	98689U
07.03.08	FORROS			R\$	302,08	
07.03.08.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	4,00	75,52	302,08	96116U
07.03.09	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS			R\$	18,73	
07.03.09.01	LIMPEZA DA OBRA	M2	7,23	2,59	18,73	UFPE 23.01
07.04	SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO			R\$	1.153,62	
07.04.02	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS			R\$	760,28	
07.04.02.02	DIVISÓRIAS			R\$	760,28	
07.04.02.02.01	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM DUAS FACES POLIDAS, ESP = 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2	2,04	372,69	760,28	UFPE 06.01
07.04.07	REVESTIMENTO PARA PISOS			R\$	393,34	
07.04.07.02	REVESTIMENTO			R\$	393,34	
07.04.07.02.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3,62	108,66	393,34	UFPE 16.24
08	OUTROS AMBIENTES			R\$	24.331,77	
08.04	AUDITÓRIOS			R\$	4.373,73	
08.04.03	AUDITÓRIO EVALDO COUTINHO			R\$	4.373,73	
08.04.03.02	SUPERESTRUTURA			R\$	561,17	
08.04.03.02.01	CONSTRUÇÃO DE RAMPA E PATAMAR EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPa	M3	0,82	684,36	561,17	UFPE 05.04
08.04.03.05	REVESTIMENTO PARA PISO			R\$	3.812,56	
08.04.03.05.01	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	17,78	186,77	3.320,77	101727U
08.04.03.05.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	17,78	27,66	491,79	87622U
08.05	TEATRO MILTON BACCARELLI			R\$	19.958,04	
08.05.01	DEMOLIÇÕES			R\$	1.045,63	
08.05.01.10	DEMOLIÇÃO DE PISO EM MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	M2	32,59	27,56	898,18	UFPE 01.11
08.05.01.16	REMOÇÃO DE ESCADA HELICOIDAL	M	3,00	49,15	147,45	UFPE 01.89
08.05.04	ESQUADRIAS			R\$	2.235,63	

08.05.04.03	PORTA PM3, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 80 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO				1.584,65	
		UN	1,00	1.584,65		UFPE 10.124
08.05.04.07	JANELA JA3 TIPO BOCA DE LOBO (DIMENSÕES: 1,00 M X 0,65 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, LINHA 25, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREIMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO TRANSPARENTE DE ESPESSURA 4 MM	UN	1,00	650,98	650,98	UFPE 10.29
08.05.05	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 6.631,45	
08.05.05.02	RALOS E CAIXAS SIFONADAS				R\$ 65,00	
08.05.05.02.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	32,50	65,00	89707U
08.05.05.03	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				R\$ 6.507,47	
08.05.05.03.02	ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 LINHA IZY CONFORTO/RAVENA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,24	234,24	UFPE 11.19
08.05.05.03.05	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,07	531,07	UFPE 11.22
08.05.05.03.06	CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	125,78	125,78	UFPE 11.23
08.05.05.03.08	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	53,29	53,29	UFPE 11.26
08.05.05.03.09	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	51,29	51,29	UFPE 11.27
08.05.05.03.10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	53,74	53,74	UFPE 11.28
08.05.05.03.11	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80 CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2310.1.080.ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	819,08	819,08	UFPE 11.29
08.05.05.03.12	BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70 CM EM AÇO INOX ESCOVADO, REF. 2310.1.070.ESC LINHA CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	944,08	1.888,16	UFPE 11.30
08.05.05.03.14	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	954,23	954,23	UFPE 11.32
08.05.05.03.17	CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	492,42	492,42	UFPE 11.35
08.05.05.03.18	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	91,75	91,75	UFPE 11.36
08.05.05.03.21	CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL REF. 1967C LINHA ASPEN FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.212,42	1.212,42	UFPE 11.49
08.05.05.04	REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA				R\$ 58,98	
08.05.05.04.01	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	29,49	58,98	89351U
08.05.06	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.876,05	
08.05.05.06.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	2,67	373,80	91924U
08.05.05.06.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	11,45	11,45	93653U
08.05.05.06.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	11,95	11,95	93654U
08.05.05.06.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	20,00	8,37	167,40	UFPE 12.12
08.05.05.06.13	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS PLAFONIER DE LED 18 W ÔMEGA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	165,70	165,70	UFPE 12.13
08.05.05.06.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	10,00	10,10	101,00	UFPE 12.14
08.05.05.06.16	ABRÇAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	41,79	1.044,75	UFPE 12.16
08.05.07	REVESTIMENTO PARA PAREDES				R\$ 2.919,72	
08.05.07.02	EMBOÇO				R\$ 436,96	

08.05.07.02.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				436,96	
08.05.07.02.01		M2	12,24	35,70		87527U
08.05.07.03	REVESTIMENTO				R\$ 2.482,76	
08.05.07.03.01	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, DE DIMENSÃO 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA, QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	12,24	202,84	2.482,76	UFPE 16.20
08.05.08	REVESTIMENTO PARA PISOS				R\$ 3.413,35	
08.05.08.01	CONTRAPISO				R\$ 138,23	
08.05.08.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	3,83	36,09	138,23	87735U
08.05.08.02	REVESTIMENTO				R\$ 3.082,20	
08.05.08.02.02	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,83	197,99	758,30	UFPE 16.17
08.05.08.02.04	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	26,69	87,07	2.323,90	UFPE 16.84
08.05.08.03	SOLEIRA				R\$ 192,92	
08.05.08.03.01	SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,83	105,42	192,92	UFPE 16.40
08.05.10	FORRO				R\$ 1.411,75	
08.05.10.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	46,84	30,14	1.411,75	96113U
08.05.11	DIVERSOS				R\$ 424,46	
08.05.11.01	DIVIBOX EM NANOGLASS NA COR CINZA ALTURAS 5 / 6 CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,33	319,15	424,46	UFPE 06.27
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI					R\$98.575,57	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITENS 06.07 E 06.10):					R\$27.810,36	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (ITENS 06.07 E 06.10) (14,97%):					R\$31.973,57	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:					R\$70.765,21	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,36%):					R\$87.295,96	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI					R\$119.269,53	


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE




UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :	INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO				
LOCAL:	CAMPUS RECIFE				
SINAPI NÃO DESONERADO ABRIL 2022	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)	
ORSE ABR 2022		SERVIÇOS	MAT E EQUIP		
DATA: 16/05/2022 (EMISSION DO SINAPI)	13 MESES	23,36%	14,97%	113,83% (HORA)	69,92% (MÊS)
ÁREA REFORMA (M2):	18.795,63	CUSTO DO METRO QUADRADO (R\$/M2):			
		PREÇO DO METRO QUADRADO (R\$/M2):			

6º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS EXCEDENTES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CÓDIGO COMPOSIÇÃO
01	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)				R\$ 54.879,88	
01.01	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	UN	0,33	166.302,69	54.879,88	UFPE 0.1
02	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE				R\$ 6.870,38	
02.02	CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 6.870,38	
02.02.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				R\$ 4.520,00	
02.02.01.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	2,00	747,00	1.494,00	10775
02.02.01.02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	2,00	580,00	1.160,00	10776
02.02.01.03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	2,00	933,00	1.866,00	10778
02.02.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				2.350,38	
02.02.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MÊS	2,00	160,59	321,18	UFPE 02.07
02.02.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	MÊS	2,00	779,61	1.559,22	UFPE 02.08
02.02.02.03	CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET	MÊS	2,00	234,99	469,98	UFPE 02.10
04	ESCADAS E RAMPAS				R\$ 2.052,40	
04.01	ESCADADA 01				R\$ 2.052,40	
04.01.02	ESQUADRIAS				R\$ 2.052,40	
04.01.02.03	GUARDA-CORPO DE 1,15 M DE ALT., COMPOSTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO 2", GRADIL BARRA CHATA 1" X 1/8", TELA AÇO GALV. MALHA 2" FIO 10, E MONTANTES 2 1/2" ESPAÇADOS 1,80 M, CORRIMÃO DUPLO TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM PINT. ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COR PRETA	M	2,30	892,35	2.052,40	UFPE 10.10.01
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI					R\$63.802,66	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITENS 06.07 E 06.10):					R\$0,00	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (ITENS 06.07 E 06.10) (14,97%):					R\$0,00	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:					R\$63.802,66	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,36%):					R\$78.706,96	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI					R\$78.706,96	


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

OBRA :		INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO						
LOCAL:		CAMPUS RECIFE						
SINAPI NÃO DESONERADO 10/2023				BDI		DEFLATOR	TAXAS (LS)	
ORSE 09 * 2023 - Sergipe				SERVIÇOS	MAT E EQUIP	95,90%		
SEINFRA - 027 - Ceará		CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo		23,36%	14,97%		113,83% (HORA)	69,92% (MES)
6º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS EXTRAS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	CUSTO COM DEFLATOR (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	
03	ÁREA EXTERNA					R\$ 2.528,51		
03.02	SUPERESTRUTURA					R\$ 2.528,51		
03.02.15	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	125,05	21,09	20,22	2.528,51	103946 - SINAPI	
04	ESCADAS E RAMPAS					R\$ 19.549,43		
04.01	ESCADA 01					R\$ 14.952,73		
04.01.02	ESQUADRIAS					R\$ 13.011,25		
04.01.02.05	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	66,77	48,78	46,78	3.123,50	100758 - SINAPI	
04.01.02.06	INSTALAÇÃO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E= 1,95 MM (15,60 KG/M2). ORIGEM ORSE 9639	M2	14,14	125,80	120,64	1.705,84	UFPE 14.35 - PRÓPRIO	
04.01.02.07	FORNECIMENTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E= 1,95 MM (15,60 KG/M2).	M2	30,60	168,32	161,41	4.939,14	UFPE 23.74 - PRÓPRIO	
04.01.02.08	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" x 1" x 1/4". ORIGEM ORSE (7795)	M	54,40	29,74	28,52	1.551,48	UFPE 14.36 - PRÓPRIO	
04.01.02.09	BARRA CHATA DE 2 x 1/4". ORIGEM ORSE (9311)	M	54,40	32,42	31,09	1.691,29	UFPE 14.37 - PRÓPRIO	
04.01.03	REVESTIMENTO PARA PISOS					1.941,48		
04.01.03.03	TESTEIRA PARA PISO VINILICO H=6CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). ORIGEM ORSE 10047	M	59,50	34,03	32,63	1.941,48	UFPE 14.30 - PRÓPRIO	
04.02	ESCADA 02					R\$ 769,53		
04.02.02	ESQUADRIAS					R\$ 769,53		
04.02.02.04	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	16,45	48,78	46,78	769,53	100758 - SINAPI	
04.04	ESCADA 04					R\$ 3.827,17		
04.04.02	ESQUADRIAS					R\$ 3.827,17		
04.04.02.05	INSTALAÇÃO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E= 1,95 MM (15,60 KG/M2). ORIGEM ORSE 9639	M2	4,31	125,80	120,64	519,95	UFPE 14.35 - PRÓPRIO	
04.04.02.06	FORNECIMENTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E= 1,95 MM (15,60 KG/M2).	M2	12,60	168,32	161,41	2.033,76	UFPE 23.74 - PRÓPRIO	
04.04.02.07	CANTONEIRA DE FERRO EM "L", 1" x 1" x 1/4". ORIGEM ORSE (7795)	M	17,22	29,74	28,52	491,11	UFPE 14.36 - PRÓPRIO	
04.04.02.08	BARRA CHATA DE 2 x 1/4". ORIGEM ORSE (9311)	M	17,22	32,42	31,09	535,36	UFPE 14.37 - PRÓPRIO	
04.04.02.09	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	5,28	48,78	46,78	246,99	100758 - SINAPI	
05	DEPARTAMENTO DE MÚSICA					R\$ 215,06		
05.07	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					R\$ 215,06		
05.07.03	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO-R1	M2	8,01	28,00	26,85	215,06	8411 - ORSE	
06	DESLOCAMENTO VERTICAL					R\$ 28.356,65		
06.04	SUPERESTRUTURA					R\$ 25.596,56		
06.04.01	ELEVADOR 01					R\$ 2.221,99		
06.04.01.01	ESTRUTURAS DIVERSAS					R\$ 2.221,99		
06.04.01.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM (REF SINAPI 98546)	M2	3,79	110,05	105,53	399,95	UFPE 05.121 - PRÓPRIO	
06.04.01.01.05	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	0,84	467,01	447,86	376,20	94569 - SINAPI	
06.04.01.01.06	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	0,56	567,36	544,09	304,69	97096 - SINAPI	
06.04.01.01.07	ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF ORSE 9712)	M	1,00	1189,94	1.141,15	1.141,15	UFPE 05.160 - PRÓPRIO	
06.04.02	ELEVADOR 02					R\$ 23.374,57		
06.04.02.01	ESTRUTURAS DIVERSAS					R\$ 23.374,57		
06.04.02.01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM (REF SINAPI 98546)	M2	7,84	110,05	105,53	827,35	UFPE 05.121 - PRÓPRIO	
06.04.02.01.08	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	0,84	467,01	447,86	376,20	94569 - SINAPI	
06.04.02.01.09	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	5,76	567,36	544,09	3.133,95	97096 - SINAPI	
06.04.02.01.10	ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF ORSE 9712)	M	2,00	1189,94	1.141,15	2.282,30	UFPE 05.160 - PRÓPRIO	
06.04.02.01.11	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M3	103,97	18,71	17,94	1.865,22	101792 - SINAPI	
06.04.02.01.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA PRETO EM ROLO COM LARGURA 0,80M, TIPO MOEDA, INCLUSO ADESIVO DE APLICAÇÃO - ORIGEM SINAPI 101736	M2	42,56	120,55	115,60	4.919,93	UFPE 14.38 - PRÓPRIO	
06.04.02.01.13	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	4,80	47,14	45,20	216,96	94231 - SINAPI	
06.04.02.01.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC. ORIGEM ORSE (13358)	M2	18,08	182,11	174,64	3.157,49	UFPE 14.31 - PRÓPRIO	
06.04.02.01.15	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	18,08	87,62	84,02	1.519,08	92569 - SINAPI	
06.04.02.01.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL VIGA-CALHA PC 4412, 4", FABRICANTE POLYSOLUTION OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ORIGEM 305	M	17,22	283,99	272,34	4.689,69	UFPE 14.32 - PRÓPRIO	
06.04.02.01.17	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	8,26	48,78	46,78	386,40	100758 - SINAPI	
06.08	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.459,09		
06.08.02	FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES, TOMADAS					R\$ 2.459,09		
06.08.02.03	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UND	3,00	96,76	92,79	278,37	96985 - SINAPI	
06.08.02.04	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	M	6,60	50,26	48,19	318,05	96977 - SINAPI	

06.08.02.05	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02 /2020	UND	8,00	133,49	128,01	1.024,08	97608 - SINAPI
06.08.02.06	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 91932	M	228,50	3,83	3,67	838,59	UFPE 14.33 - PRÓPRIO
06.10	EQUIPAMENTOS					R\$ 301,00	
06.10.02	ELEVADOR 02					R\$ 301,00	
06.10.02.03	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	50,00	6,28	6,02	301,00	4221 - SINAPI
07	SANITÁRIOS					R\$ 12.228,81	
07.01	SANITÁRIO 01 - PAVIMENTO TÉRREO					R\$ 381,44	
07.01.03	ESQUADRIAS					R\$ 381,44	
07.01.03.01	PORTAS					R\$ 381,44	
07.01.03.01.06	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, REF. 521, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO (CRA), LINHA RESIDENCE, FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	198,88	190,72	381,44	SC UFPE 10.2 - PRÓPRIO
07.02	SANITÁRIO 02 - PAVIMENTO TÉRREO					R\$ 4.081,64	
07.02.03	ESQUADRIAS					954,12	
07.02.03.01	PORTAS						
07.02.03.01.03	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UND	12,00	82,91	79,51	954,12	100705 - SINAPI
07.02.04	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 3.127,52	
07.02.04.01	TUBOS DE AÇO,COBRE,PVC,CPVC E OUTROS MATERIAIS						
07.02.04.01.25	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	307,86	295,23	R\$ 2.361,84	86881 - SINAPI
07.02.04.01.26	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	99,81	95,71	R\$ 765,68	86877 - SINAPI
07.03	SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO					R\$ 3.604,58	
07.03.03	ESQUADRIAS					R\$ 477,06	
07.03.03.01	PORTAS						
07.03.03.01.03	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UND	6,00	82,91	79,51	477,06	100705 - SINAPI
07.03.04	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 3.127,52	
07.03.04.01	TUBOS DE AÇO,COBRE,PVC,CPVC E OUTROS MATERIAIS						
07.03.04.01.16	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	307,86	295,23	R\$ 2.361,84	86881 - SINAPI
07.03.04.01.17	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	99,81	95,71	R\$ 765,68	86877 - SINAPI
07.04	SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO					R\$ 4.161,15	
07.04.03	ESQUADRIAS					R\$ 1.033,63	
07.04.03.01	PORTAS						
07.04.03.01.05	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UND	13,00	82,91	79,51	1.033,63	100705 - SINAPI
07.04.04	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 3.127,52	
07.04.04.01	TUBOS DE AÇO,COBRE,PVC,CPVC E OUTROS MATERIAIS						
07.04.04.01.15	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	307,86	295,23	R\$ 2.361,84	86881 - SINAPI
07.04.04.01.16	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	99,81	95,71	R\$ 765,68	86877 - SINAPI
08	OUTROS AMBIENTES					R\$ 69.019,23	
08.01	BIBLIOTECA					R\$ 2.069,76	
08.01.04	ESQUADRIAS					R\$ 1.201,77	
08.01.04.09	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	25,69	48,78	46,78	1.201,77	100758 - SINAPI
08.01.06	REVESTIMENTO PARA PISOS					R\$ 867,99	
08.01.06.02	REVESTIMENTO					R\$ 867,99	
08.01.06.02.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_ 06/2018	M2	18,80	48,15	46,17	867,99	98554 - SINAPI
08.03	ATELIER					R\$ 11.458,86	
08.03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 448,21	
08.03.01.09	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	19,22	24,32	23,32	448,21	97645 - SINAPI
08.03.03	ESQUADRIAS					R\$ 5.882,99	
08.03.03.01	PORTAS						
08.03.03.01.03	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UND	1,00	589,19	565,03	565,03	94805 - SINAPI
08.03.03.01.04	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	5,55	477,46	457,88	2.541,23	100674 - SINAPI
08.03.03.01.05	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	6,20	467,01	447,86	2.776,73	94569 - SINAPI
08.03.04	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 3.828,69	
08.03.04.01	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS					R\$ 3.828,69	
08.03.04.01.04	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UND	3,00	202,01	193,72	R\$ 581,16	86900 - SINAPI
08.03.04.01.05	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UND	11,00	307,86	295,23	R\$ 3.247,53	86881 - SINAPI
08.03.08	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					R\$ 1.298,97	
08.03.08.03	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	8,70	21,09	20,22	175,91	103946 - SINAPI
08.03.08.04	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_ 08/2021	UND	2,00	585,54	561,53	1.123,06	103005 - SINAPI
08.04	AUDITÓRIOS					R\$ 4.470,37	
08.04.02	MINI AUDITÓRIO 02					R\$ 1.817,06	
08.04.02.02	ESQUADRIAS					R\$ 1.817,06	
08.04.02.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA DE OBESO MODELO PATRICIA PLUS COM PRANCHETA, FABRICANTE KASTRUP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,00	1894,75	1.817,06	1.817,06	SC UFPE 10.21 - PRÓPRIO
08.04.03	AUDITÓRIO EVALDO COUTINHO					R\$ 2.653,31	
08.04.03.06	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					R\$ 2.653,31	
08.04.03.06.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA DE OBESO MODELO EGEIDE SEM PRANCHETA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,00	2766,75	2.653,31	2.653,31	SC UFPE 10.23 - PRÓPRIO
08.05	TEATRO MILTON BACCARELLI					R\$ 51.020,24	
08.05.01	DEMOLIÇÕES					R\$ 228,82	
08.05.01.17	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	82,31	2,90	2,78	228,82	97641 - SINAPI
08.05.02	SUPERESTRUTURA					R\$ 982,59	
08.05.02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM (REF SINAPI 98546)	M2	6,87	110,05	105,53	724,99	UFPE 05.121 - PRÓPRIO
08.05.02.04	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	12,74	21,09	20,22	257,60	103946 - SINAPI
08.05.04	ESQUADRIAS					R\$ 34.599,10	
08.05.04.10	PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA ACAB. FÓRMICA BRANCA TX, FL DUPLA, 40DB, LÂ MINERAL, DE ABRIR, 2,36 X 210MM, C/ FECHAD. BORRACHA VEDAÇÃO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDAÇÃO, DOBRD. REFORÇADA, TRINCO DE TETO P/PORTA FL. DUPLA E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO. ORIGEM ORSE 12335	UND	1,00	32.747,68	31.405,02	31.405,02	UFPE 14.34 - PRÓPRIO
08.05.04.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA DE OBESO MODELO PATRICIA PLUS SEM PRANCHETA, FABRICANTE KASTRUP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	1,00	1.644,75	1.577,31	1.577,31	SC UFPE 10.24 - PRÓPRIO

08.05.04.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,61	467,01	447,86	1.616,77	94569 - SINAPI
08.05.10	FORRO					R\$ 11.810,66	
08.05.10.02	FORRO REMOVIVEL EM CHAPA DE PVC DIMENSÃO 618X1245MM ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO APLICADO SOBRE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO TIPO T INVERTIDO NA COR BRANCO FABRICANTE VIPAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	82,31	149,63	143,49	11.810,66	UFPE 17.7 - PRÓPRIO
08.05.11	DIVERSOS					R\$ 3.399,07	
08.05.11.07	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO R SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UND	2,00	136,71	131,10	262,20	104477 - SINAPI
08.05.11.08	RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO ALTO BRILHO EM PISO DE MADEIRA. ORIGEM ORSE 12416	M2	62,75	52,13	49,99	3.136,87	UFPE 14.40 - PRÓPRIO
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						R\$131.897,69	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITENS 06.07, 06.10, 08.04.02.02.02, 08.04.03.06.05 E 08.05.04.11)						R\$6.047,68	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (06.07, 06.10, 08.04.02.02.02, 08.04.03.06.05 E 08.05.04.11) (14,97%):						R\$6.953,02	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:						R\$125.850,01	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,36%):						R\$155.248,57	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						R\$162.201,59	


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE



Emitido em 26/12/2023

TERMO ADITIVO Nº 2366/2023 - CGC PROGEST (12.69.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/12/2023 11:33)

CARLA NERES DE SOUZA

SECRETARIO EXECUTIVO

CGC PROGEST (12.69.11)

Matrícula: ###648#8

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **2366**, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **26/12/2023** e o código de verificação: **aae0c50324**