



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5º Aditivo ao Contrato nº 64/2022, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1, de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.396.327/0001-92, sediada na Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401 e 402, Torre, Recife/PE, CEP: 50.710-435, e-mail: mgrengharia@uol.com.br, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Sócio-Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.319.452, expedida pela SSP/PE, e CPF nº 284.064.864-49, com base no contido no processo nº 23076.116083/2023-81, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO


1.1. O presente aditivo tem por objeto **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 30 (trinta) dias, o prazo de execução do Contrato ora aditado**, correspondente ao período de **26/11/2023 até 25/12/2023**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **08/04/2024**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO


2.1. Em função deste Aditivo, o preço global do Contrato permanece no valor de **R\$ 3.472.720,53** (três milhões quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme previsão constante do 4º Termo Aditivo ao Contrato que se adita, celebrado em 26/09/2023.

CPF.....


<div><div><div><div></div></div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS</div></div>																
OBRA :	INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO															
LOCAL:	CAMPUS RECIFE															
5º TERMO ADITIVO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO (SEM BDI)	MESES													ACUMULADO NO PERÍODO	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$276.062,45	5,42% R\$ 14.967,24	7,23% R\$ 19.956,32	3,52% R\$ 9.715,25	5,48% R\$ 15.133,54	4,82% R\$ 13.304,21	5,78% R\$ 15.965,05	4,65% R\$ 12.850,26	12,93% R\$ 35.688,86	14,94% R\$ 41.232,73	8,81% R\$ 24.312,25	8,81% R\$ 24.312,25	8,81% R\$ 24.312,25	8,81% R\$ 24.312,25	100,00% R\$ 276.062,45	
EXECUTADO		5,42% R\$ 14.967,24	7,23% R\$ 19.956,32	3,52% R\$ 9.715,25	5,48% R\$ 15.133,54	5% R\$ 13.304,21	6% R\$ 15.965,05	5% R\$ 12.850,26	3% R\$ 8.248,92	10% R\$ 27.439,94	5% R\$ 13.792,79	10% R\$ 27.439,94	2% R\$ 4.957,35	0,13% R\$ 352,15	9,64% R\$ 26.608,43	76,33% R\$ 210.731,39
02. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$108.878,90	63,18% R\$ 68.792,71	4,28% R\$ 4.658,27	3,73% R\$ 4.064,27	4,28% R\$ 4.658,27	3,73% R\$ 4.064,27	3,91% R\$ 4.259,67	0,55% R\$ 594,00	4,21% R\$ 4.578,55	4,11% R\$ 4.474,61	2,01% R\$ 2.183,57	2,01% R\$ 2.183,57	2,01% R\$ 2.183,57	2,01% R\$ 2.183,57	100,00% R\$ 108.878,90	
EXECUTADO		63,18% R\$ 68.792,71	4,28% R\$ 4.658,27	3,73% R\$ 4.064,27	4,28% R\$ 4.658,27	4% R\$ 4.064,27	4% R\$ 4.259,67	1% R\$ 594,00	0% R\$ 514,28	4% R\$ 4.064,27	0,35% R\$ 410,34	3,73% R\$ 4.064,27	0,38% R\$ 410,34	3,91% R\$ 4.259,67	96,24% R\$ 104.814,63	
02.01 LICENÇAS E TAXAS	R\$233,94	100,00% 233,94													100,00% R\$ 233,94	
EXECUTADO		100,00% 233,94													100,00% R\$ 233,94	
02.02 CANTEIRO DE OBRAS	R\$103.337,20	64,60% R\$ 66.758,77	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27		3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	1,97% R\$ 2.032,13	1,97% R\$ 2.032,13	1,97% R\$ 2.032,13	1,97% R\$ 2.032,13	100,00% R\$ 103.337,20	
EXECUTADO		64,60% R\$ 66.758,77	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27		3,93% R\$ 4.064,27	3,93% R\$ 4.064,27			3,93% R\$ 4.064,27		96,07% R\$ 99.272,93	
02.02.01 INSTALAÇÃO DO CANT.	R\$84.581,96	75,95% R\$ 64.241,96	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00		2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	1,34% R\$ 1.130,00	1,34% R\$ 1.130,00	1,34% R\$ 1.130,00	1,34% R\$ 1.130,00	100,00% R\$ 84.581,96	
EXECUTADO		75,95% R\$ 64.241,96	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00	2,67% R\$ 2.260,00		3% R\$ 2.260,00	3% R\$ 2.260,00			2,67% R\$ 2.260,00		97,33% R\$ 82.321,96	
02.02.02 MANUTENÇÃO DO CANT.	R\$11.751,90	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19		10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	5,00% R\$ 587,60	5,00% R\$ 587,60	5,00% R\$ 587,60	5,00% R\$ 587,60	100,00% R\$ 11.751,90	
EXECUTADO		10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19	10,00% R\$ 1.175,19		10% R\$ 1.175,19	10% R\$ 1.175,19			10,00% R\$ 1.175,19		90,00% R\$ 10.576,71	
02.02.03 PRAT. P/ COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS	R\$7.003,34	19,16% R\$ 1.341,62	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08		8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	4,49% R\$ 314,54	4,49% R\$ 314,54	4,49% R\$ 314,54	4,49% R\$ 314,54	100,00% R\$ 7.003,34	
EXECUTADO		19,16% R\$ 1.341,62	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08	8,98% R\$ 629,08		9% R\$ 629,08	9% R\$ 629,08			8,98% R\$ 629,08		91,02% R\$ 6.374,26	
02.03 SEGURANÇA E SAÚDE	R\$5.307,76	33,91% R\$ 1.800,00	11,19% R\$ 594,00		11,19% R\$ 594,00		3,68% R\$ 195,40	11,19% R\$ 594,00	9,69% R\$ 514,28	7,73% R\$ 410,34	2,85% 151,44	2,85% 151,44	2,85% 151,44	2,85% 151,44	100,00% R\$ 5.307,76	
EXECUTADO		33,91% R\$ 1.800,00	11,19% 594,00		11,62% 594,00		3,82% 195,40	11,19% 594,00	9,69% 514,28	7,73% 410,34	7,73% 410,34		3,68% 195,40		100,57% R\$ 5.307,76	
02.03.01 MEDICINA E SEG. DO TRAB.	R\$1.800,00	100,00% R\$ 1.800,00													100,00% R\$ 1.800,00	
EXECUTADO		100,00% R\$ 1.800,00													100,00% R\$ 1.800,00	
02.03.02 EQUIP. DE PROT. COLETIVA	R\$3.507,76		16,93% R\$ 594,00		16,93% R\$ 594,00		5,57% R\$ 195,40	16,93% R\$ 594,00	14,66% R\$ 514,28	11,70% R\$ 410,34	4,32% 151,44	4,32% 151,44	4,32% 151,44	4,32% 151,44	100,00% R\$ 3.507,76	
EXECUTADO			16,93% 594,00		17,93% 594,00		5,90% 195,40	16,93% 594,00	14,66% 514,28	11,70% 410,34	4,32% 151,44	4,32% 151,44			92,69% R\$ 3.204,89	
03. ÁREA EXTERNA	R\$438.286,88	31,39% R\$ 137.583,10	18,17% R\$ 79.633,76	10,45% R\$ 45.805,80	5,07% R\$ 22.237,85		10,12% R\$ 44.368,85	4,85% R\$ 21.259,69	5,97% R\$ 26.148,63	6,66% R\$ 29.208,51	1,83% R\$ 8.010,17	1,83% R\$ 8.010,17	1,83% R\$ 8.010,17	1,83% R\$ 8.010,17	100,00% R\$ 438.286,88	
EXECUTADO		31,39% R\$ 137.583,10	18,17% R\$ 79.633,76	10,45% R\$ 45.805,80	5,07% R\$ 22.237,85		10,12% R\$ 44.368,85	4,85% R\$ 21.259,69	1,19% R\$ 5.204,48	5% R\$ 20.944,15	6,29% R\$ 27.583,33	0,37% R\$ 1.625,18	0,16% R\$ 701,89	2,43% R\$ 10.652,44	95,28% R\$ 417.600,52	
03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$75.545,27	96,37% R\$ 72.805,48	0,00% R\$ 0,00	0,83% R\$ 628,01			0,60% R\$ 450,67	0,02% R\$ 15,57	1,70% R\$ 1.281,42		0,12% 91,03	0,12% 91,03	0,12% 91,03	0,12% 91,03	100,00% R\$ 75.545,27	
EXECUTADO		96,37% 72.805,48		0,83% 628,01			0,60% 450,67	0,02% 15,57	1,7% 1.281,42				0,48% 364,12		100,00% R\$ 75.545,27	
03.02 SUPERESTRUTURA	R\$65.623,75			7,64% R\$ 5.010,81			65,72% R\$ 43.130,86	3,31% R\$ 2.171,19	16,31% R\$ 10.702,96	2,48% R\$ 1.625,18	1,14% 745,69	1,14% 745,69	1,14% 745,69	1,14% 745,69	100,00% R\$ 65.623,75	
EXECUTADO				7,64% 5.010,81			65,72% 43.130,86	3,31% 2.171,19	16% 10.702,96	2,48% 1.625,18			4,55% 2.982,75		100,00% R\$ 65.623,75	
03.03 ESQUADRIAS	R\$18.848,27									83,82% R\$ 15.799,31	4,04% 762,24	4,04% 762,24	4,04% 762,24	4,04% 762,24	100,00% R\$ 18.848,27	
EXECUTADO										83,82% 15.799,31					83,82% R\$ 15.799,31	
03.04 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$25.322,01		18,67% 4.728,57	38,30% R\$ 9.698,42					31,37% R\$ 7.943,51		2,91% 737,88	2,91% 737,88	2,91% 737,88	2,91% 737,88	100,00% R\$ 25.322,01	
EXECUTADO			18,67% 4.728,57	38,30% 9.698,42					31% 7.943,51				11,66% 2.951,51		100,00% R\$ 25.322,01	
03.05 REVESTIMENTO PARA PISOS	R\$240.043,44	26,99% R\$ 64.777,62	31,20% R\$ 74.905,19	12,69% R\$ 30.468,56	9,26% R\$ 22.237,85		0,33% R\$ 787,32	5,92% R\$ 14.216,12	2,59% R\$ 6.220,74	1,56% R\$ 3.736,69	2,36% 5.673,34	2,36% 5.673,34	2,36% 5.673,34	2,36% 5.673,34	100,00% R\$ 240.043,44	
EXECUTADO		26,99% R\$ 64.777,62	31,20% 74.905,19	12,69% 30.468,56	9,26% 22.237,85		0,33% 787,32	5,92% 14.216,12	2,17% 5.204,48	0,42% 1.016,26	1,56% 3.736,69	0,29% 701,89	1,81% 4.354,06		92,65% R\$ 222.406,04	


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

03.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$2.090,23															24,25%	75,75%	100,00%
																R\$ 506,81	R\$ 1.583,42	R\$ 2.090,23
																24,25%	75,75%	100,00%
EXECUTADO																506,81	1.583,42	R\$ 2.090,23
03.07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES, AUXILIARES E DIVERSOS	R\$10.813,91															40,23%	59,77%	100,00%
																R\$ 4.350,00	R\$ 6.463,91	R\$ 10.813,91
																40,23%	59,77%	100,00%
EXECUTADO																4.350,00	6.463,91	R\$ 10.813,91
04. ESCADAS E RAMPAS	R\$408.540,14	28,08%	6,18%	5,43%	1,88%	1,34%	4,21%	22,07%	25,26%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%			
		R\$ 114.727,12	R\$ 25.267,54	R\$ 22.172,97	R\$ 7.673,30	R\$ 5.493,78	R\$ 17.192,09	R\$ 90.157,65	R\$ 103.209,56	5.661,53	5.661,53	5.661,53	5.661,53	5.661,53	5.661,53			
		28,08%	6,18%	5,43%	1,88%	1,34%	4,21%	13,78%	8,29%	23,42%	1,84%	0,13%	0,56%	0,54%				
EXECUTADO		R\$ 114.727,12	R\$ 25.267,54	R\$ 22.172,97	R\$ 7.673,30	R\$ 5.493,78	R\$ 17.192,09	R\$ 56.290,30	R\$ 33.867,35	R\$ 95.681,96	R\$ 7.527,60	R\$ 544,84	R\$ 2.286,72	R\$ 2.214,48				
04.01 ESCADA 01	R\$110.450,10	82,91%						8,74%					2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	100,00%
		91.569,75						R\$ 9.656,96					2.305,85	2.305,85	2.305,85	2.305,85		R\$ 110.450,10
		82,91%						8,74%										91,65%
EXECUTADO		91.569,75						9.656,96										R\$ 101.226,71
04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.344,24	100,00%																100,00%
		2.344,24																R\$ 2.344,24
		100,00%																100,00%
EXECUTADO		2.344,24																R\$ 2.344,24
04.01.02 ESQUADRIAS	R\$97.092,49	89,27%						9,95%				0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	100,00%
		R\$ 86.673,29						R\$ 9.656,96				190,56	190,56	190,56	190,56	190,56	190,56	R\$ 97.092,49
		89,27%						9,95%										99,21%
EXECUTADO		86.673,29						9.656,96										R\$ 96.330,25
04.01.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$10.248,79	24,01%										19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	100,00%
		R\$ 2.460,49										1.947,08	1.947,08	1.947,08	1.947,08	1.947,08	1.947,08	R\$ 10.248,79
		24,01%																24,01%
EXECUTADO		2.460,49																R\$ 2.460,49
04.01.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$764,58	12,00%										22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	100,00%
		R\$ 91,73										168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	R\$ 764,58
		12,00%																12,00%
EXECUTADO		91,73																R\$ 91,73
04.02 ESCADA 02	R\$27.194,95	91,80%						0,29%				1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	100,00%
		R\$ 24.965,49						R\$ 80,18				537,32	537,32	537,32	537,32	537,32	537,32	R\$ 27.194,95
		91,80%						0,29%					1,40%					93,50%
EXECUTADO		24.965,49						80,18					381,12					R\$ 25.426,79
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$939,63	100%																100,00%
		939,63																R\$ 939,63
		100,00%																100,00%
EXECUTADO		939,63																R\$ 939,63
04.02.02 ESQUADRIAS	R\$23.283,21	95,09%										1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	100,00%
		22.140,00										285,80	285,80	285,80	285,80	285,80	285,80	R\$ 23.283,21
		95,09%											1,64%					96,73%
EXECUTADO		22.139,85											381,12					R\$ 22.520,97
04.02.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.886,01	100,00%																100,00%
		1.886,01																R\$ 1.886,01
		100,00%																100,00%
EXECUTADO		1.886,01																R\$ 1.886,01
04.02.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$1.086,10							7,38%				23,15%	23,15%	23,15%	23,15%	23,15%	23,15%	100,00%
								80,18				251,48	251,48	251,48	251,48	251,48	251,48	R\$ 1.086,10
								7,38%										7,38%
EXECUTADO								80,18										R\$ 80,18
04.03 ESCADA 03	R\$24.676,75		89,85%									2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	100,00%
			22.172,97									625,94	625,94	625,94	625,94	625,94	625,94	R\$ 24.676,75
			94,99%															99,98%
EXECUTADO			22.172,97										762,24	470,35				R\$ 23.405,56
04.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$724,19		100,00%															100,00%
			724,19															R\$ 724,19
			100,00%															100,00%
EXECUTADO			724,19															R\$ 724,19
04.03.02 ESQUADRIAS	R\$21.352,76		92,44%									1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	100,00%
			19.739,05									403,43	403,43	403,43	403,43	403,43	403,43	R\$ 21.352,76
			94,52%										3,57%	2,20%				100,29%
EXECUTADO			19.739,05										762,24	470,35				R\$ 20.971,64
04.03.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.638,69		100,00%															100,00%
			1.638,69															R\$ 1.638,69
			100,00%															100,00%
EXECUTADO			1.638,69															R\$ 1.638,69
04.03.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$961,11		7,39%									23,15%	23,15%	23,15%	23,15%	23,15%	23,15%	100,00%
			71,04									222,52	222,52	222,52	222,52	222,52	222,52	R\$ 961,11
			7,39%															7,39%
EXECUTADO			71,04															R\$ 71,04
04.04 ESCADA 04	R\$18.683,11							92,02%				2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%
								17.192,09				372,76	372,76	372,76	372,76	372,76	372,76	R\$ 18.683,11
								92,02%						4,28%				96,30%
EXECUTADO								17.192,09						800,28				R\$ 17.992,37



Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

04.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$882,23		100,00%							100,00%
			882,23							R\$ 882,23
EXECUTADO			100,00%							100,00%
04.04.02 ESQUADRIAS	R\$16.768,38		882,23							R\$ 882,23
			92,95%		1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	100,00%
			15.586,98		295,35	295,35	295,35	295,35	295,35	R\$ 16.768,38
EXECUTADO			92,95%			4,77%				97,73%
			15.586,98			800,28				R\$ 16.387,26
04.04.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$690,64		100,00%							100,00%
			690,64							R\$ 690,64
EXECUTADO			100,00%							100,00%
			690,64							R\$ 690,64
04.04.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$341,86		9,43%		22,64%	22,64%	22,64%	22,64%	22,64%	100,00%
			32,24		77,41	77,41	77,41	77,41	77,41	R\$ 341,86
EXECUTADO			9,43%							9,43%
			32,24							R\$ 32,24
04.05 ESCADA 05 + RAMPA 02	R\$14.069,38			94,43%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	100,00%
				13.285,02	196,09	196,09	196,09	196,09	196,09	R\$ 14.069,38
EXECUTADO				94,43%		2,71%				97,13%
				13.285,02		381,12				R\$ 13.666,14
04.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$479,52		100,00%							100,00%
			479,52							R\$ 479,52
EXECUTADO			100,00%							100,00%
			479,52							R\$ 479,52
04.05.02 ESQUADRIAS	R\$12.737,15			94,02%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	100,00%
				11.974,91	190,56	190,56	190,56	190,56	190,56	R\$ 12.737,15
EXECUTADO				94,02%		2,99%				97,01%
				11.974,91		381,12				R\$ 12.356,03
04.05.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$771,52		100,00%							100,00%
			771,52							R\$ 771,52
EXECUTADO			100,00%							100,00%
			771,52							R\$ 771,52
04.05.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$81,19			72,76%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	100,00%
				59,07	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	R\$ 81,19
EXECUTADO				72,76%						72,76%
				59,07						R\$ 59,07
04.06 ESCADA 06	R\$1.714,65			59,65%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	100,00%
				1.022,78	172,97	172,97	172,97	172,97	172,97	R\$ 1.714,65
EXECUTADO				59,65%		55,05%				114,70%
				1.022,78		943,85				R\$ 1.966,63
04.06.01 ESQUADRIAS	R\$1.264,96			45,62%	13,59%	13,59%	13,59%	13,59%	13,59%	100,00%
				577,09	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	R\$ 1.264,96
EXECUTADO				45,62%		54,38%				100,00%
				577,09		687,87				R\$ 1.264,96
04.06.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$435,00		100,00%							100,00%
			435,00							R\$ 435,00
EXECUTADO			100,00%							100,00%
			435,00							R\$ 435,00
04.06.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$14,69			72,77%	27,23%					100,00%
				10,69	4,00					R\$ 14,69
EXECUTADO				72,77%						72,77%
				10,69						R\$ 10,69
04.07 ESCADA 08	R\$3.891,60			90,01%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	100,00%
				3.502,97	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	R\$ 3.891,60
EXECUTADO				90,01%						90,01%
				3.502,97						R\$ 3.502,97
04.07.01 ESQUADRIAS	R\$3.320,67			88,52%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	100,00%
				2.939,55	95,28	95,28	95,28	95,28	95,28	R\$ 3.320,67
EXECUTADO				88,52%						88,52%
				2.939,55						R\$ 2.939,55
04.07.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$543,35		100,00%							100,00%
			543,35							R\$ 543,35
EXECUTADO			100,00%							100,00%
			543,35							R\$ 543,35
04.07.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$27,58			72,77%	27,23%					100,00%
				20,07	7,51					R\$ 27,58
EXECUTADO				72,77%						72,77%
				20,07						R\$ 20,07
04.08 ESCADA 09 + RAMPA 03	R\$130.856,91			24,67%	72,83%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	100,00%
				32.276,55	95.300,84	819,88	819,88	819,88	819,88	R\$ 130.856,91
EXECUTADO				24,67%	72,83%	0,42%				97,91%
				32.276,55	95.300,84	544,84				R\$ 128.122,23
04.08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.133,38			44,21%	45,17%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	100,00%
				2.269,70	2.318,84	136,21	136,21	136,21	136,21	R\$ 5.133,38
EXECUTADO				44,21%	45,17%	10,61%				100,00%
				2.269,70	2.318,84	544,84				R\$ 5.133,38




Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

04.08.02 ESQUADRIAS	R\$121.383,91				24,72%		73,24%		0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	100,00%
					30.006,85		88.899,78		619,32	619,32	619,32	619,32	R\$ 121.383,91
EXECUTADO					24,72%		73,24%						97,96%
					30.006,85		88.899,78						R\$ 118.906,63
04.08.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$3.944,85						100,00%						100,00%
							3.944,85						R\$ 3.944,85
EXECUTADO							100,00%						100,00%
							3.944,85						R\$ 3.944,85
04.08.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$394,77						34,80%		16,30%	16,30%	16,30%	16,30%	100,00%
							137,37		64,35	64,35	64,35	64,35	R\$ 394,77
EXECUTADO							34,80%						34,80%
							137,37						R\$ 137,37
04.09 RAMPA 01	R\$20.073,84		38,23%	27,37%		30,50%			0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	100,00%
			7.673,30	5.493,78		6.122,80			195,99	195,99	195,99	195,99	R\$ 20.073,84
EXECUTADO			38,23%	27,37%		30,50%			3,80%				99,90%
			7.673,30	5.493,78		6.122,80			762,24				R\$ 20.052,12
04.09.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.074,79		100,00%										100,00%
			2.074,79										R\$ 2.074,79
EXECUTADO			100,00%										100,00%
			2.074,79										R\$ 2.074,79
04.09.02 SUPERESTRUTURA	R\$4.871,87		100,00%										100,00%
			4.871,87										R\$ 4.871,87
EXECUTADO			100,00%										100,00%
			4.871,87										R\$ 4.871,87
04.09.03 ESQUADRIAS	R\$6.827,03					88,83%			2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	100,00%
						6.064,79			190,56	190,56	190,56	190,56	R\$ 6.827,03
EXECUTADO						88,83%				11,17%			100,00%
						6.064,79				762,24			R\$ 6.827,03
04.09.04 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.220,42		11,68%	88,32%									100,00%
			726,64	5.493,78									R\$ 6.220,42
EXECUTADO			11,68%	88,32%									100,00%
			726,64	5.493,78									R\$ 6.220,42
04.09.05 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$79,73					72,76%			27,24%				100,00%
						58,01			21,72				R\$ 79,73
EXECUTADO						72,76%							72,76%
						58,01							R\$ 58,01
04.10 RAMPA 04	R\$55.985,00		41,36%	0,54%			43,24%		14,13%		0,18%	0,18%	100,00%
			23.157,37	302,05			24.210,39		7.908,72		101,62	101,62	R\$ 55.985,00
EXECUTADO			41,36%	0,54%				43,24%	0,68%		13,45%		99,27%
			23.157,37	302,05			24.210,39		381,12		7.527,60		R\$ 55.578,53
04.10.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$6.957,39		83,98%				16,02%						100,00%
			5.842,49				1.114,90						R\$ 6.957,39
EXECUTADO			83,98%					16,02%					100,00%
			5.842,49				1.114,90						R\$ 6.957,39
04.10.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$12.197,02		2,13%				97,87%						100,00%
			260,24				11.936,78						R\$ 12.197,02
EXECUTADO			2,13%					97,87%					100,00%
			260,24				11.936,78						R\$ 12.197,02
04.10.03 ESQUADRIAS	R\$27.688,93		41,14%				28,92%		28,56%		0,34%	0,34%	100,00%
			11.391,99				8.007,10		7.908,72		95,28	95,28	R\$ 27.688,93
EXECUTADO			41,14%					28,92%	1,38%		27,19%		98,62%
			11.391,99				8.007,10		381,12		7.527,60		R\$ 27.307,81
04.10.04 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$1.664,69		21,59%				78,41%						100,00%
			359,41				1.305,28						R\$ 1.664,69
EXECUTADO			21,59%					78,41%					100,00%
			359,41				1.305,28						R\$ 1.664,69
04.10.05 REVESTIM. PARA PISOS	R\$5.791,14		91,58%				8,42%						100,00%
			5.303,24				487,90						R\$ 5.791,14
EXECUTADO			91,58%					8,42%					100,00%
			5.303,24				487,90						R\$ 5.791,14
04.10.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$1.592,78			14,71%			85,29%						100,00%
				234,35			1.358,43						R\$ 1.592,78
EXECUTADO				14,71%				85,29%					100,00%
				234,35			1.358,43						R\$ 1.592,78
04.10.07 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$93,05					72,76%				27,24%			100,00%
						67,70				25,35			R\$ 93,05
EXECUTADO						72,76%							72,76%
						67,70							R\$ 67,70
05. DEPARTAMENTO DE MÚSICA	R\$5.828,77			3,41%					24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	100,00%
			R\$ 198,85						R\$ 1.407,48	R\$ 1.407,48	R\$ 1.407,48	R\$ 1.407,48	R\$ 5.828,77
EXECUTADO				3,41%						16,40%			19,81%
			R\$ 198,85							R\$ 956,10			R\$ 1.154,95
05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$212,50			44,65%					13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	100,00%
				94,88					29,41	29,41	29,41	29,41	R\$ 212,50
EXECUTADO				44,65%						55,35%			100,00%
				94,88						117,62			R\$ 212,50



Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

06.05.01 ELEVADOR 01	R\$13.722,00							30,00%	70,00%				100,00%
								4.116,60	9.605,40				R\$ 13.722,00
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
06.05.02 ELEVADOR 02	R\$48.075,25							30,00%	70,00%				100,00%
								14.422,58	33.652,68				R\$ 48.075,25
EXECUTADO									16,15%				16,15%
									7.765,70				R\$ 7.765,70
06.06 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.570,95			65,60%				34,40%					100,00%
				1.030,48				540,47					R\$ 1.570,95
EXECUTADO				65,00%									65,00%
				R\$ 1.030,48									R\$ 1.030,48
06.06.01 ELEVADOR 01	R\$540,47							100,00%					100,00%
								540,47					R\$ 540,47
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
06.06.02 ELEVADOR 02	R\$1.030,48			100,00%									100,00%
				1.030,48									R\$ 1.030,48
EXECUTADO				100,00%									100,00%
				R\$ 1.030,48									R\$ 1.030,48
06.07 ESQUADRIAS	R\$137.724,03							50,00%	50,00%				100,00%
								68.862,02	68.862,02				R\$ 137.724,03
EXECUTADO								42,40%					42,40%
								58.388,36					R\$ 58.388,36
06.07.01 ELEVADOR 01	R\$51.527,74							50,00%	50,00%				100,00%
								25.763,87	25.763,87				R\$ 51.527,74
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
06.07.02 ELEVADOR 02	R\$86.196,29							50,00%	50,00%				100,00%
								43.098,15	43.098,15				R\$ 86.196,29
EXECUTADO								67,74%					67,74%
								58.388,36					R\$ 58.388,36
06.08 SISTEMAS E INSTAL. ELÉTRICAS	R\$34.188,55		12,14%	12,09%	12,50%		60,12%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%		100,00%
		4.149,90	4.134,90	4.275,07		20.552,70		269,00	269,00	269,00	269,00		R\$ 34.188,55
EXECUTADO		12,14%	12,09%	12,50%		60,12%				3,15%			100,00%
		4.149,90	4.134,90	4.275,07		20.552,70				1.075,98			R\$ 34.188,55
06.08.01 ELETROD. E ELETROCALHA	R\$10.681,54		38,85%			12,36%		12,20%	12,20%	12,20%	12,20%		100,00%
		4.149,90				1.320,76		1.302,72	1.302,72	1.302,72	1.302,72		R\$ 10.681,54
EXECUTADO		38,85%				12,36%				10,07%			61,29%
		4.149,90				1.320,76				1.075,98			R\$ 6.546,64
06.08.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$21.316,28			13,57%		86,43%							100,00%
				2.893,50		18.422,78							R\$ 21.316,28
EXECUTADO				13,57%		86,43%							100,00%
				2.893,50		18.422,78							R\$ 21.316,28
06.08.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$2.190,73			63,06%		36,94%							100,00%
				1.381,57		809,16							R\$ 2.190,73
EXECUTADO				63,06%		36,94%							100,00%
				1.381,57		809,16							R\$ 2.190,73
06.09 REVESTIMENTO PARA PISO	R\$888,48							100,00%					100,00%
								888,48					R\$ 888,48
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
06.09.01 ELEVADOR 01	R\$444,24							100,00%					100,00%
								444,24					R\$ 444,24
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
06.09.02 ELEVADOR 02	R\$444,24							100,00%					100,00%
								444,24					R\$ 444,24
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
06.10 EQUIPAMENTOS	R\$384.000,00		10,70%	15,00%		24,35%	35,68%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%		100,00%
		41.100,00	57.600,00		93.500,00	137.000,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		R\$ 384.000,00
EXECUTADO		10,70%	15,00%		24,35%	35,68%							85,73%
		41.100,00	57.600,00		93.500,00	137.000,00							R\$ 329.200,00
06.10.01 ELEVADOR 01	R\$116.000,00		15,00%	15,00%			50,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		100,00%
		17.400,00	17.400,00			58.000,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		R\$ 116.000,00
EXECUTADO		15,00%	15,00%			50,00%							80,00%
		17.400,00	17.400,00			58.000,00							R\$ 92.800,00
06.10.02 ELEVADOR 02	R\$268.000,00		8,84%	15,00%		0,35%	29,48%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%		100,00%
		23.700,00	40.200,00		935,00	79.000,00		31.041,25	31.041,25	31.041,25	31.041,25		R\$ 268.000,00
EXECUTADO		8,84%	15,00%		0,35%	29,48%							53,67%
		23.700,00	40.200,00		935,00	79.000,00							R\$ 143.835,00




Maurício A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

07. SANITÁRIOS	R\$310.019,05	2,42%	4,30%	15,08%	13,36%	35,54%	2,13%	4,67%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	100,00%
		R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 110.190,97	R\$ 6.618,31	R\$ 14.486,07	R\$ 17.430,71	R\$ 17.430,71	R\$ 17.430,71	R\$ 17.430,71	R\$ 310.019,05
		2,42%	4,30%	15,08%	13,36%	35,54%	2,13%	1,92%	2,76%	0,02%	12,31%		89,85%
EXECUTADO		R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 110.190,97	R\$ 6.618,31	R\$ 5.937,40	R\$ 8.548,67	R\$ 71,53	R\$ 38.171,89		R\$ 278.539,63
07.01 SANITÁRIO 01 - PAVIM. TÉRREO	R\$91.233,71		24,71%	26,52%	47,02%	0,05%	1,27%			0,10%	0,10%	0,10%	100,00%
			R\$ 22.547,02	R\$ 24.199,34	R\$ 42.902,57	R\$ 43,04	R\$ 1.160,10			95,41	95,41	95,41	R\$ 91.233,71
EXECUTADO			24,71%	26,52%	47,02%	0,05%	1,27%			0,02%			99,60%
07.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$3.022,85		R\$ 22.547,02	24.199,34	42.902,57	43,04	1.160,10			16,12			R\$ 90.868,19
			50,00%	50,00%									100,00%
			R\$ 1.511,40	R\$ 1.511,40									R\$ 3.022,80
EXECUTADO			50,00%	50,00%									100,00%
			R\$ 1.511,40	R\$ 1.511,40									R\$ 3.022,80
07.01.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$4.688,77		15,86%	48,53%	32,67%				2,94%				100,00%
			R\$ 743,59	R\$ 2.275,34	R\$ 1.531,76				138,08				R\$ 4.688,77
EXECUTADO			15,86%	48,53%	32,67%								97,06%
			R\$ 743,59	R\$ 2.275,34	R\$ 1.531,76								R\$ 4.550,69
07.01.03 ESQUADRIAS	R\$15.451,89		28,17%	21,23%	49,40%		1,20%						100,00%
			R\$ 4.353,42	R\$ 3.280,00	R\$ 7.633,43		R\$ 185,04						R\$ 15.451,89
EXECUTADO			28,17%	21,23%	49,40%		1,20%						100,00%
			R\$ 4.353,42	R\$ 3.280,00	R\$ 7.633,43		185,04						R\$ 15.451,89
07.01.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$34.370,32		3,27%	46,73%	50,00%								100,00%
			R\$ 1.124,95	R\$ 16.060,21	R\$ 17.185,16								R\$ 34.370,32
EXECUTADO			3,27%	46,73%	50,00%								100,00%
			R\$ 1.124,95	R\$ 16.060,21	R\$ 17.185,16								R\$ 34.370,32
07.01.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$3.022,26			35,48%	24,73%		32,26%		3,76%	3,76%			100,00%
				R\$ 1.072,39	R\$ 747,37		R\$ 975,06		113,72	113,72			R\$ 3.022,26
EXECUTADO				35,48%	24,73%		32,26%						92,47%
				R\$ 1.072,39	R\$ 747,37		975,06						R\$ 2.794,82
07.01.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$23.025,54		50,00%		50,00%								100,00%
			R\$ 11.512,78		R\$ 11.512,78								R\$ 23.025,56
EXECUTADO			50,00%		50,00%								100,00%
			R\$ 11.512,78		R\$ 11.512,78								R\$ 23.025,56
07.01.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.601,82		50,00%		50,00%								100,00%
			R\$ 3.300,90		R\$ 3.300,90								R\$ 6.601,80
EXECUTADO			50,00%		50,00%								100,00%
			R\$ 3.300,90		R\$ 3.300,90								R\$ 6.601,80
07.01.08 FORROS	R\$991,10				100,00%								100,00%
					R\$ 991,10								R\$ 991,10
EXECUTADO					100,00%								100,00%
					R\$ 991,10								R\$ 991,10
07.01.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$59,16				72,75%		27,25%						100,00%
					43,04		16,12						R\$ 59,16
EXECUTADO					72,75%		27,25%						100,00%
					R\$ 43,04		16,12						R\$ 59,16
07.02 SANITÁRIO 02 - PAVIM. TÉRREO	R\$82.385,99				68,91%	7,98%		5,78%	5,78%	5,78%	5,78%		100,00%
					R\$ 56.773,23	6.575,27		4.759,37	4.759,37	4.759,37	4.759,37		R\$ 82.385,99
EXECUTADO					68,91%	7,98%		0,03%	21,01%				97,94%
					R\$ 56.773,23	6.575,27		27,05	17.311,43				R\$ 80.686,98
07.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.915,12				78,82%			5,29%	5,29%	5,29%	5,29%		100,00%
					R\$ 1.509,58			101,39	101,39	101,39	101,39		R\$ 1.915,12
EXECUTADO					78,82%				21,18%				100,00%
					R\$ 1.509,58				405,54				R\$ 1.915,12
07.02.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$4.083,61				62,74%			9,31%	9,31%	9,31%	9,31%		100,00%
					R\$ 2.562,06			380,39	380,39	380,39	380,39		R\$ 4.083,61
EXECUTADO					62,74%				34,05%				96,79%
					R\$ 2.562,06				1.390,35				R\$ 3.952,41
07.02.03 ESQUADRIAS	R\$9.244,82				33,55%	64,22%		2,22%					100,00%
					R\$ 3.101,82	R\$ 5.937,40		205,60					R\$ 9.244,82
EXECUTADO					33,55%	64,22%			2,22%				100,00%
					R\$ 3.101,82	5.937,40			205,60				R\$ 9.244,82
07.02.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$38.674,24				71,92%			7,02%	7,02%	7,02%	7,02%		100,00%
					R\$ 27.815,04			2.714,80	2.714,80	2.714,80	2.714,80		R\$ 38.674,24
EXECUTADO					71,92%				28,08%				100,00%
					R\$ 27.815,04				10.859,20				R\$ 38.674,24
07.02.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.128,60				78,46%			5,39%	5,39%	5,39%	5,39%		100,00%
					R\$ 4.023,68			276,23	276,23	276,23	276,23		R\$ 5.128,60
EXECUTADO					78,46%								78,46%
					R\$ 4.023,68								R\$ 4.023,68
07.02.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$16.195,17				86,50%			3,37%	3,37%	3,37%	3,37%		100,00%
					R\$ 14.009,50			546,42	546,42	546,42	546,42		R\$ 16.195,17
EXECUTADO					86,50%				13,50%				100,00%
					R\$ 14.009,50				2.185,67				R\$ 16.195,17




Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE


07.02.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$4.553,00			82,40%				17,60%			100,00%
				R\$	3.751,55			801,45			R\$ 4.553,00
EXECUTADO				82,40%					7,44%		89,83%
				R\$	3.751,55					338,56	R\$ 4.090,11
07.02.08 FORROS	R\$2.492,15				22,70%			19,33%	19,33%	19,33%	100,00%
					565,64			481,63	481,63	481,63	R\$ 2.492,15
EXECUTADO					22,70%				77,30%		100,00%
					565,64				1.926,51		R\$ 2.492,15
07.02.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$99,28				72,75%			27,25%			100,00%
					72,23			27,05			R\$ 99,28
EXECUTADO					72,75%			27,25%			100,00%
					72,23			27,05			R\$ 99,28
07.03 SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO	R\$65.729,89			26,19%	16,00%			14,45%	14,45%	14,45%	100,00%
				17.212,19	10.515,17			9.500,63	9.500,63	9.500,63	R\$ 65.729,89
EXECUTADO				26,19%	16,00%			0,02%	14,80%		57,00%
				17.212,19	10.515,17			14,02	9.726,50		R\$ 37.467,88
07.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.296,57			44,08%				13,98%	13,98%	13,98%	100,00%
				1.012,28				321,07	321,07	321,07	R\$ 2.296,57
EXECUTADO				44,08%					11,84%		55,92%
				1.012,28					272,00		R\$ 1.284,28
07.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$1.850,86			50,00%				50,00%			100,00%
				925,43				925,43			R\$ 1.850,86
EXECUTADO				50,00%							50,00%
				925,43							R\$ 925,43
07.03.03 ESQUADRIAS	R\$5.219,23			50,00%				50,00%			100,00%
				2.609,61				2.609,62			R\$ 5.219,23
EXECUTADO				50,00%							50,00%
				2.609,61							R\$ 2.609,61
07.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$29.771,60			3,80%	30,71%			16,37%	16,37%	16,37%	100,00%
				1.131,65	9.143,63			4.874,08	4.874,08	4.874,08	R\$ 29.771,60
EXECUTADO				3,80%	30,71%				30,97%		65,49%
				1.131,65	9.143,63				9.221,04		R\$ 19.496,32
07.03.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.101,48				50,00%			50,00%			100,00%
					1.050,74			1.050,74			R\$ 2.101,48
EXECUTADO					50,00%						50,00%
					1.050,74						R\$ 1.050,74
07.03.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$20.917,84			50,00%				50,00%			100,00%
				10.458,91				10.458,93			R\$ 20.917,84
EXECUTADO				50,00%							50,00%
				10.458,91							R\$ 10.458,91
07.03.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.916,68			36,83%				15,79%	15,79%	15,79%	100,00%
				1.074,31				460,59	460,59	460,59	R\$ 2.916,68
EXECUTADO				36,83%					8,00%		44,84%
				1.074,31					233,46		R\$ 1.307,77
07.03.08 FORROS	R\$604,16				50,00%			50,00%			100,00%
					302,08			302,08			R\$ 604,16
EXECUTADO					50,00%						50,00%
					302,08						R\$ 302,08
07.03.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$51,47				36,37%			63,63%			100,00%
					18,72			32,75			R\$ 51,47
EXECUTADO					36,37%			27,24%			63,61%
					18,72			14,02			R\$ 32,74
07.04 SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO	R\$70.669,46			10,60%	18,87%	34,30%		18,86%	4,34%	4,34%	100,00%
				7.489,72	13.337,78	24.241,81		13.325,97	3.068,55	3.068,55	R\$ 70.669,46
EXECUTADO				10,60%	18,87%	34,30%		8,40%	10,46%	15,75%	98,41%
				7.489,72	13.337,78	24.241,81		5.937,40	7.388,57	14,34	R\$ 69.543,58
07.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.550,34			62,56%				37,44%			100,00%
				1.595,47				954,87			R\$ 2.550,34
EXECUTADO				62,56%				37,44%			100,00%
				1.595,47				954,87			R\$ 2.550,34
07.04.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87			61,91%		6,66%			31,43%		100,00%
				1.496,33		161,00			759,54		R\$ 2.416,87
EXECUTADO				61,91%		6,66%					68,57%
				1.496,33		161,00					R\$ 1.657,33
07.04.03 ESQUADRIAS	R\$9.381,34			1,46%		33,06%		65,48%			100,00%
				136,52		3.101,82		6.143,00			R\$ 9.381,34
EXECUTADO				1,46%		33,06%		63,29%	2,19%		100,00%
				136,52		3.101,82		5.937,40	205,60		R\$ 9.381,34
07.04.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$29.764,20			7,58%		61,44%			7,75%	7,75%	100,00%
				2.255,90		18.287,26			2.305,26	2.305,26	R\$ 29.764,20
EXECUTADO				7,58%		61,44%				30,98%	100,00%
				2.255,90		18.287,26				9.221,04	R\$ 29.764,20


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE


07.04.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.047,20													100,00%			
		2.047,20												R\$ 2.047,20			
EXECUTADO		100,00%												100,00%			
		2.047,20												R\$ 2.047,20			
07.04.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$15.610,80	10,13%	73,13%					16,75%						100,00%			
		1.580,77	11.415,83					2.614,20						R\$ 15.610,80			
EXECUTADO		10,13%	73,13%					16,75%						100,00%			
		1.580,77	11.415,83					2.614,20						R\$ 15.610,80			
07.04.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$4.046,20	10,50%	47,50%					32,28%					9,72%	100,00%			
		424,73	1.921,95					1.306,18					393,34	R\$ 4.046,20			
EXECUTADO		10,50%	47,50%					32,28%						90,28%			
		424,73	1.921,95					1.306,18						R\$ 3.652,86			
07.04.08 FORROS	R\$2.492,15			23,24%									76,76%	100,00%			
				579,23									1.912,92	R\$ 2.492,15			
EXECUTADO				23,24%									76,76%	100,00%			
				579,23									1.912,92	R\$ 2.492,15			
07.04.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$52,64			72,76%									27,24%	100,00%			
				38,30									14,34	R\$ 52,64			
EXECUTADO				72,76%									27,24%	100,00%			
				38,30									14,34	R\$ 52,64			
08. OUTROS AMBIENTES	R\$330.045,01	0,61%	13,90%	0,28%	21,15%	1,22%	4,62%	2,01%	21,60%	3,44%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	100,00%		
		2.016,61	45.878,53	940,36	69.793,08	4.025,94	15.242,51	6.621,48	71.288,55	11.346,47	25.722,87	25.722,87	25.722,87	25.722,87	R\$ 330.045,01		
EXECUTADO		0,61%	13,90%	0,28%	21,15%	1,22%	4,62%	2,01%	21,60%	2,77%	0,67%	0,27%	0,42%	14,16%	83,68%		
		R\$ 2.016,61	R\$ 45.878,53	R\$ 940,36	R\$ 69.793,08	R\$ 4.025,94	R\$ 15.242,51	R\$ 6.621,48	R\$ 71.288,55	R\$ 9.148,88	R\$ 2.197,59	R\$ 891,98	R\$ 1.399,66	R\$ 46.721,81	R\$ 276.166,98		
08.01 BIBLIOTECA	R\$ 64.244,53	3,14%	64,39%	1,46%	0,68%					22,54%	7,19%	0,60%			100,00%		
		2.016,61	41.369,95	940,36	436,63					14.477,67	4.620,15	383,16			R\$ 64.244,53		
EXECUTADO		3,14%	64,39%	1,46%	0,68%					22,54%	3,77%	3,42%	0,60%		100,00%		
		R\$ 2.016,61	41.369,95	940,36	436,63					14.477,67	2.422,56	2.197,59	383,16		R\$ 64.244,53		
08.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 828,72	68,61%	14,86%			0,17%						16,36%			100,00%		
		568,61	123,16			1,37						135,58			R\$ 828,72		
EXECUTADO		68,61%	14,86%			0,17%									83,64%		
		R\$ 568,61	R\$ 123,16			R\$ 1,37									R\$ 693,14		
08.01.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 1.327,84	100,00%													100,00%		
		1.327,84													R\$ 1.327,84		
EXECUTADO		100,00%													100,00%		
		R\$ 1.327,84													R\$ 1.327,84		
08.01.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 109,04	100,00%													100,00%		
		109,04													R\$ 109,04		
EXECUTADO		100,00%													100,00%		
		R\$ 109,04													R\$ 109,04		
08.01.04 ESQUADRIAS	R\$ 48.151,94			64,63%					29,83%	5,54%					100,00%		
				31.120,47					14.363,63	2.667,84					R\$ 48.151,94		
EXECUTADO				64,63%					29,83%	4,35%	1,19%				100,00%		
				R\$ 31.120,47					14.363,63	2.096,16	571,68				R\$ 48.151,94		
08.01.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 463,11	2,40%			14,86%								82,74%		100,00%		
		11,12			68,83								383,16		R\$ 463,11		
EXECUTADO		2,40%			14,86%								82,74%		100,00%		
		R\$ 11,12			R\$ 68,83								383,16		R\$ 463,11		
08.01.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 7.485,37			76,76%					1,52%	21,72%					100,00%		
				5.745,42					114,04	1.625,91					R\$ 7.485,37		
EXECUTADO				76,76%					1,52%	21,72%					100,00%		
				R\$ 5.745,42					114,04	1.625,91					R\$ 7.485,37		
08.01.07 SERV. AUXILIARES E DIV	R\$ 5.878,51	74,52%	14,83%	5,10%								5,55%			100,00%		
		4.380,90	871,53	299,80								326,28			R\$ 5.878,51		
EXECUTADO		74,52%	14,83%	5,10%											94,45%		
		R\$ 4.380,90	R\$ 871,53	R\$ 299,68											R\$ 5.552,11		
08.02 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	R\$ 502,12													100,00%	100,00%		
														502,12	R\$ 502,12		
EXECUTADO															0,00%		
															R\$ 0,00		
08.03 ATELIER	R\$ 64.853,74			6,21%	23,50%	10,21%					15,02%	15,02%	15,02%	15,02%	100,00%		
				4.025,94	15.242,51	6.621,48					9.740,95	9.740,95	9.740,95	9.740,95	R\$ 64.853,74		
EXECUTADO				6,21%	23,50%	10,21%					0,09%	58,23%			98,24%		
				R\$ 4.025,94	15.242,51	6.621,48					55,36	37.765,09			R\$ 63.710,38		
08.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 374,95			79,63%					20,37%						100,00%		
				298,59					76,36						R\$ 374,95		
EXECUTADO				79,63%					20,37%						100,00%		
				R\$ 298,59					76,36						R\$ 374,95		
08.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 1.624,15			11,96%					1,01%				21,76%	21,76%	21,76%	21,76%	100,00%
				194,29					16,40				353,37	353,37	353,37	353,37	R\$ 1.624,15
EXECUTADO				11,96%					1,01%					87,03%			100,00%
				R\$ 194,29					16,40				1.413,46			R\$ 1.624,15	


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

08.03.03 ESQUADRIAS	R\$ 11.862,49			14,56%	14,56%			17,72%	17,72%	17,72%	17,72%	100,00%
				1.727,12	1.727,13			2.102,06	2.102,06	2.102,06	2.102,06	R\$ 11.862,49
EXECUTADO				14,56%	14,56%				61,24%			90,36%
				1.727,12	1.727,13				7.264,88			R\$ 10.719,13
08.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$ 18.144,21							18,76%	18,76%	18,76%	18,76%	100,00%
					4.532,14			3.403,02	3.403,02	3.403,02	3.403,02	R\$ 18.144,21
EXECUTADO					24,98%				75,02%			100,00%
					4.532,14				13.612,07			R\$ 18.144,21
08.03.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 591,79							100,00%				100,00%
								591,79				R\$ 591,79
EXECUTADO									68,48%			68,48%
									405,27			R\$ 405,27
08.03.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 27.509,19			12,17%	49,13%	12,17%		6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	100,00%
				3.346,54	13.515,39	3.346,54		1.825,18	1.825,18	1.825,18	1.825,18	R\$ 27.509,19
EXECUTADO				12,17%	49,13%	12,17%			26,54%			100,00%
		R\$	3.346,54	R\$	13.515,39	3.346,54			7.300,72			R\$ 27.509,19
08.03.07 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 1.694,70				7,18%			92,82%				100,00%
					121,62			1.573,08				R\$ 1.694,70
EXECUTADO					7,18%				92,82%			100,00%
					121,62				1.573,08			R\$ 1.694,70
08.03.08 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 3.052,26				4,84%			95,16%				100,00%
					147,83			2.904,43				R\$ 3.052,26
EXECUTADO					4,84%			1,81%	93,34%			100,00%
					147,83			55,36	2.849,07			R\$ 3.052,26
08.04 AUDITÓRIOS	R\$ 15.842,30					12,11%		21,97%	21,97%	21,97%	21,97%	100,00%
						1.918,43		3.480,97	3.480,97	3.480,97	3.480,97	R\$ 15.842,30
EXECUTADO						12,11%		4,32%	8,83%			25,26%
						1.918,43		683,85	1.399,66			R\$ 4.001,94
08.04.01 MINI AUDITÓRIO 01	R\$ 1.918,43					100,00%						100,00%
						1.918,43						R\$ 1.918,43
EXECUTADO						100,00%						100,00%
						1.918,43						R\$ 1.918,43
08.04.02 MINI AUDITÓRIO 02	R\$ 7.466,63							50,00%	50,00%			100,00%
								3.733,32	3.733,32			R\$ 7.466,63
EXECUTADO												0,00%
												R\$ 0,00
08.04.03 AUDIT. EVALDO COUTINHO	R\$ 6.457,24							50,00%	50,00%			100,00%
								3.228,62	3.228,62			R\$ 6.457,24
EXECUTADO								10,59%	21,68%			32,27%
								683,85	1.399,66			R\$ 2.083,51
08.05 TEATRO MILTON BACARELLI	R\$ 184.602,32		2,44%		37,57%		30,77%	2,60%	6,65%	6,65%	6,65%	100,00%
			4.508,58		69.356,45		56.810,88	4.807,89	12.279,63	12.279,63	12.279,63	R\$ 184.602,32
EXECUTADO			2,44%		37,57%		30,77%	2,60%	0,08%	4,64%		78,12%
			4.508,58		69.356,45		56.810,88	4.807,89	152,77	8.573,56		R\$ 144.210,13
08.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.012,85		56,27%		3,80%		13,79%		26,15%			100,00%
			4.508,58		304,15		1.104,74		2.095,38			R\$ 8.012,85
EXECUTADO			56,27%		3,80%		13,79%			13,10%		86,95%
			4.508,58		304,15		1.104,74			1.049,75		R\$ 6.967,22
08.05.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 32.432,13			6,29%			43,55%		12,54%	12,54%	12,54%	100,00%
				2.039,24			14.122,82		4.067,52	4.067,52	4.067,52	R\$ 32.432,13
EXECUTADO				6,29%			43,55%			22,33%		72,16%
				2.039,24			14.122,82			7.240,76		R\$ 23.402,82
08.05.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 3.809,15			26,88%			20,37%		52,75%			100,00%
				1.023,80			776,04		2.009,31			R\$ 3.809,15
EXECUTADO				26,88%			20,37%			7,43%		54,68%
				1.023,80			776,04			283,05		R\$ 2.082,89
08.05.04 ESQUADRIAS	R\$ 23.681,54			63,76%			23,44%			12,80%		100,00%
				15.100,02			5.550,49			3.031,03		R\$ 23.681,54
EXECUTADO				63,76%			23,44%					87,20%
				15.100,02			5.550,49					R\$ 20.650,51
08.05.05 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$ 32.807,25			52,28%			12,85%	14,65%	5,05%	5,05%	5,05%	100,00%
				17.151,63			4.216,28	4.807,89	1.657,86	1.657,86	1.657,86	R\$ 32.807,25
EXECUTADO				52,28%			0,00%	12,85%	14,65%			79,79%
				17.151,63			0,00	4.216,28	4.807,89			R\$ 26.175,80
08.05.06 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$ 12.671,41			29,23%			41,58%		29,19%			100,00%
				3.703,97			5.268,65		3.698,79			R\$ 12.671,41
EXECUTADO				29,23%			41,58%					70,81%
				3.703,97			5.268,65					R\$ 8.972,62
08.05.07 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 10.889,75			63,79%					36,21%			100,00%
				6.946,27					3.943,48			R\$ 10.889,75
EXECUTADO				70,41%								70,41%
				6.946,27								R\$ 6.946,27


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE

08.05.08 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 39.494,66		37,66%			53,09%			9,25%		100,00%								
			14.874,39			20.967,15			3.653,12		R\$ 39.494,66								
EXECUTADO			37,66%			53,09%					90,75%								
			14.874,39			20.967,15					R\$ 35.841,54								
08.05.09 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 14.619,11		31,88%			26,94%		10,30%	10,30%	10,30%	100,00%								
			4.660,42			3.938,06		1.505,16	1.505,16	1.505,16	R\$ 14.619,11								
EXECUTADO			31,88%			26,94%					58,82%								
			4.660,42			3.938,06					R\$ 8.598,48								
08.05.10 FORRO	R\$ 1.411,75							50,00%	50,00%		100,00%								
								705,88	705,88		R\$ 1.411,75								
EXECUTADO											0,00%								
											R\$ 0,00								
08.05.11 DIVERSOS	R\$ 4.772,72		74,43%			13,47%		12,09%			100,00%								
			3.552,56			642,93		577,23			R\$ 4.772,72								
EXECUTADO			74,43%			13,47%		3,20%			91,11%								
			3.552,56			642,93		152,77			R\$ 4.348,26								
9. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$11.058,29							11,20%	22,20%	22,20%	100,00%								
								R\$ 1.238,88	R\$ 2.454,85	R\$ 2.454,85	R\$ 11.058,29								
EXECUTADO								11,20%			11,20%								
								R\$ 1.238,88			R\$ 1.238,88								
09.01 DIVERSOS	R\$9.077,82							13,65%	21,59%	21,59%	100,00%								
								R\$ 1.238,88	1.959,74	1.959,74	R\$ 9.077,82								
EXECUTADO								13,65%			13,65%								
								1.238,88			R\$ 1.238,88								
09.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.980,47								100,00%		100,00%								
									1.980,47		R\$ 1.980,47								
EXECUTADO											0,00%								
											R\$ 0,00								
MENSAL PREVISTO (SEM BDI):	R\$236.471,73	R\$313.443,72	R\$166.975,16	R\$184.892,44	R\$208.307,86	R\$251.627,42	R\$202.135,83	R\$269.203,61		R\$259.816,56		R\$189.430,00		R\$189.430,00		R\$189.430,00		R\$189.430,00	
MENSAL EXECUTADO (SEM BDI):	R\$236.471,73	R\$313.443,72	R\$166.975,16	R\$184.892,44	R\$208.307,86	R\$251.627,42	R\$202.135,83	R\$76.195,38	R\$193.008,23	R\$216.961,98	R\$42.854,58	R\$77.979,63	R\$4.994,63	R\$138.935,72					
BDI 14,97%(ITENS 06.07 E 06.10):	R\$0,00	R\$6.152,67	R\$8.622,72		R\$13.996,95	R\$0,00	R\$20.508,90	R\$0,00		R\$0,00		R\$12.359,53	R\$12.359,53		R\$2.050,89	R\$2.050,89			
BDI 14,97%(ITENS 06.07 E 06.10) EXECUTADO:		R\$6.152,67	R\$8.622,72	R\$0,00	R\$13.996,95	R\$0,00	R\$20.508,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.740,74	R\$0,00	R\$0,00					
BDI 23,36%:	R\$55.239,80	R\$63.619,49	R\$25.550,04	R\$43.190,87	R\$26.819,12	R\$58.780,17	R\$15.215,73	R\$62.885,96		R\$60.693,15		R\$24.964,36	R\$24.964,36		R\$41.050,53	R\$41.050,53			
EXECUTADO BDI 23,36%:	R\$55.239,80	R\$63.619,49	R\$25.550,04	R\$43.190,87	R\$26.819,12	R\$58.780,17	R\$15.215,73	R\$17.799,24	R\$45.086,72	R\$50.682,32	R\$10.010,83	R\$4.576,52	R\$1.166,75	R\$32.455,38					
MENSAL PREVISTO (COM BDI):	R\$291.711,53	R\$383.215,88	R\$201.147,92	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$310.407,59	R\$237.860,46	R\$332.089,57		R\$320.509,71		R\$226.753,90	R\$226.753,90		R\$232.531,42	R\$232.531,42			
MENSAL EXECUTADO (COM BDI):	R\$291.711,53	R\$383.215,88	R\$201.147,92	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$310.407,59	R\$237.860,46	R\$93.994,62	R\$238.094,95	R\$267.644,30	R\$52.865,41	R\$91.296,89	R\$6.161,38	R\$171.391,10					
PORCENTAGEM MENSAL PREVISTA:	9,00%	11,83%	6,21%	7,04%	7,69%	9,58%	7,34%	10,25%		9,89%		7,00%	7,00%		7,18%	6,70%			
PORCENTAGEM EXECUTADO MENSAL:	8,4%	11,0%	5,8%	6,6%	7,2%	8,9%	6,8%	2,7%	6,9%	7,7%	1,5%	2,6%	0,2%	4,9%					
MENSAL PREVISTO ACUMULADO (COM BDI):	R\$291.711,53	R\$674.927,41	R\$876.075,33	R\$1.104.158,64	R\$1.353.282,57	R\$1.663.690,15	R\$1.901.550,61	R\$2.233.640,19		R\$2.554.149,89		R\$2.780.903,79	R\$3.007.657,69		R\$3.240.189,11	R\$3.472.720,53			
MENSAL EXECUTADO ACUMULADO (COM BDI):	R\$291.711,53	R\$674.927,41	R\$876.075,33	R\$1.104.158,64	R\$1.353.282,57	R\$1.663.690,15	R\$1.901.550,61	R\$2.233.640,19		R\$2.554.149,89		R\$2.645.446,78	R\$2.822.999,26						
PORCENTAGEM ACUMULADA PREVISTA:	9,00%	20,83%	27,04%	34,08%	41,77%	51,35%	58,69%	68,94%		78,83%		85,83%	92,82%		100,00%	100,00%			
PORCENTAGEM EXECUTADO ACUMULADA:	8,4%	19,4%	25,2%	31,8%	39,0%	47,9%	55%	64%		74%		76%							


Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE



Emitido em 24/11/2023

TERMO ADITIVO Nº 2153/2023 - CGC PROGEST (12.69.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/11/2023 14:07)

CARLA NERES DE SOUZA

SECRETARIO EXECUTIVO

CGC PROGEST (12.69.11)

Matrícula: ###648#8

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **2153**, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **24/11/2023** e o código de verificação: **6bacea48a7**