



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**3º Aditivo ao Contrato nº 64/2022**, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1, de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.396.327/0001-92, sediada na Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401 e 402, Torre, Recife/PE, CEP: 50.710-435, e-mail: [mgrengharia@uol.com.br](mailto:mgrengharia@uol.com.br), doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Sócio-Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.319.452, expedida pela SSP/PE, e CPF nº 284.064.864-49, com base no contido no processo nº 23076.083122/2023-53, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O presente aditivo tem por objeto **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 30 (trinta) dias, o prazo de execução do Contrato ora aditado**, correspondente ao período de **28/08/2023 até 26/09/2023**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **09/01/2024**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

2.1. Em função deste Aditivo, o preço global do Contrato permanece no valor de **R\$ 3.321.114,12** (três milhões trezentos e vinte e um mil cento e quatorze reais e doze centavos), conforme previsão constante do 2º Termo Aditivo ao Contrato que se adita, celebrado em 28/06/2023.

2.2. A celebração deste Termo não importa na renúncia a reajuste a que fizer jus a Contratada, cujo pleito deverá ser solicitado à Contratante em conformidade com a Cláusula Sexta contratual.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

3.1. Para cumprimento da execução do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar garantia no valor de **R\$ 166.055,71** (cento e sessenta e seis mil cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu preço global, para registro mediante apostila, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do presente aditivo, prorrogável por igual período, quando por ela solicitado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE, sob pena de sua inocorrência caracterizar-se infração contratual, sujeita às penalidades previstas nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda do Contrato ora aditado.

### 4. CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife,        **25**        de        **Agosto**        de 2023.

ALFREDO  
MACEDO  
GOMES:41972074415  
74415

Assinado de forma  
digital por ALFREDO  
MACEDO  
GOMES:41972074415  
Dados: 2023.08.25  
15:13:35 -03'00'

#### CONTRATANTE

Prof. Alfredo Macedo Gomes  
Reitor  
RG nº 2.680.490 SSP/PE

MAURICIO  
ANDRADE  
FERREIRA LIMA  
FILHO:28406486  
449

Assinado de forma  
digital por MAURICIO  
ANDRADE FERREIRA  
LIMA  
FILHO:28406486449  
Dados: 2023.08.25  
16:02:42 -03'00'

#### CONTRATADA

Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho  
Sócio-Administrador  
RG nº 1.319.452 SSP/PE

Testemunhas:

Nome .....

CPF .....

Nome .....

CPF.....



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :	INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
LOCAL:	CAMPUS RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO (SEM BDI)	1º ADITIVO (SEM BDI)	VALOR DO CONTRATO (SEM BDI)	MESES										ACUMULADO NO PERÍODO
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$166.302,69	R\$54.879,88	R\$221.182,57	9,00%	12,00%	5,84%	9,10%	8,00%	9,60%	15,00%	15,00%	8,23%	8,23%	100,00%
				R\$ 19.906,43	R\$ 26.541,90	R\$ 12.917,06	R\$ 20.127,61	R\$ 17.694,60	R\$ 21.233,52	R\$ 33.177,39	R\$ 33.177,39	R\$ 18.203,34	R\$ 18.203,34	R\$ 221.182,57
EXECUTADO				6,77%	9,02%	4,39%	6,84%	6%	7%	6%	4%	12%		62,20%
				R\$ 14.967,24	R\$ 19.956,32	R\$ 9.715,25	R\$ 15.133,54	R\$ 13.304,21	R\$ 15.965,05	R\$ 12.850,26	R\$ 8.248,92	R\$ 27.439,94		R\$ 137.580,73
02. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$92.426,42	R\$8.128,54	R\$100.554,96	74,43%	5,04%	4,40%	5,04%	4,40%	4,61%	0,70%	0,70%	0,35%	0,35%	100,00%
				R\$ 74.842,76	R\$ 5.067,95	R\$ 4.421,71	R\$ 5.067,95	R\$ 4.421,71	R\$ 4.634,29	R\$ 699,53	R\$ 699,53	R\$ 349,77	R\$ 349,77	R\$ 100.554,96
EXECUTADO				68,41%	4,63%	4,04%	4,63%	4%	4%	1%	1%	4%		95,14%
				R\$ 68.792,71	R\$ 4.658,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.658,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.259,67	R\$ 594,00	R\$ 514,28	R\$ 4.064,27		R\$ 95.670,01
02.01 LICENÇAS E TAXAS	R\$233,94		R\$233,94	100,00%										100,00%
				233,94										R\$ 233,94
EXECUTADO				100,00%										100,00%
				233,94										R\$ 233,94
02.02 CANTEIRO DE OBRAS	R\$87.080,12	R\$8.128,54	R\$95.208,66	70,12%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	2,85%	2,85%	1,42%	1,42%	100,00%
				R\$ 66.758,77	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 2.709,51	R\$ 2.709,51	R\$ 1.354,76	R\$ 1.354,76	R\$ 95.208,66
EXECUTADO				70,12%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%			4%		95,73%
				R\$ 66.758,77	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27	R\$ 4.064,27			R\$ 4.064,27		R\$ 91.144,39
02.02.01 INSTALAÇÃO DO CANT.	R\$75.541,96	R\$4.520,00	R\$80.061,96	80,24%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	1,88%	1,88%	0,94%	0,94%	100,00%
				R\$ 64.241,96	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 1.506,67	R\$ 1.506,67	R\$ 753,33	R\$ 753,33	R\$ 80.061,96
EXECUTADO				80,24%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%			3%		97,18%
				R\$ 64.241,96	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00			R\$ 2.260,00		R\$ 77.801,96
02.02.02 MANUTENÇÃO DO CANT.	R\$7.051,14	R\$2.350,38	R\$9.401,52	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	8,33%	8,33%	4,17%	4,17%	100,00%
				R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 783,15	R\$ 783,43	R\$ 391,90	R\$ 391,90	R\$ 9.401,52
EXECUTADO				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			13%		87,50%
				R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19	R\$ 1.175,19			R\$ 1.175,19		R\$ 8.226,33
02.02.03 PRAT. P/ COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS	R\$4.487,02	R\$1.258,16	R\$5.745,18	23,35%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	7,30%	7,30%	3,65%	3,65%	100,00%
				R\$ 1.341,62	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 419,39	R\$ 419,39	R\$ 209,69	R\$ 209,69	R\$ 5.745,18
EXECUTADO				23,35%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%			11%		89,05%
				R\$ 1.341,62	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 629,08	R\$ 629,08			R\$ 629,08		R\$ 5.116,10
02.03 SEGURANÇA E SAÚDE	R\$5.112,36		R\$5.112,36	35,21%	11,62%		11,62%		18,20%	23,35%				100,00%
				1.800,00	594,00		R\$ 594,00		930,45	1.193,91				R\$ 5.112,36
EXECUTADO				35,21%	11,62%		11,62%		3,82%	11,62%	10,06%			83,95%
				R\$ 1.800,00	594,00		594,00		195,40	594,00	514,28			R\$ 4.291,68
02.03.01 MEDICINA E SEG. DO TRAB.	R\$1.800,00		R\$1.800,00	100,00%										100,00%
				R\$ 1.800,00										R\$ 1.800,00
EXECUTADO				100,00%										100,00%
				R\$ 1.800,00										R\$ 1.800,00
02.03.02 EQUIP. DE PROT. COLETIVA	R\$3.312,36		R\$3.312,36		17,93%		17,93%		32,07%	32,07%				100,00%
					R\$ 593,91		R\$ 593,91		R\$ 1.062,27	R\$ 1.062,27				R\$ 3.312,36
EXECUTADO					17,93%		17,93%		5,90%	17,93%	15,53%			75,22%
					594,00		594,00		195,40	594,00	514,28			R\$ 2.491,68
03. ÁREA EXTERNA	R\$528.790,77	R\$25.618,29	R\$554.409,06	24,82%	14,36%	8,26%	4,01%		8,00%	13,51%	13,51%	6,76%	6,76%	100,00%
				R\$ 137.583,10	R\$ 79.633,76	R\$ 45.805,80	R\$ 22.237,85		R\$ 44.368,85	R\$ 74.926,57	R\$ 74.926,57	R\$ 37.463,28	R\$ 37.463,28	R\$ 554.409,06
EXECUTADO				24,82%	14,36%	8,26%	4,01%		8,00%	3,83%	0,94%	4%		68,01%
				R\$ 137.583,10	R\$ 79.633,76	R\$ 45.805,80	R\$ 22.237,85		R\$ 44.368,85	R\$ 21.259,69	R\$ 5.204,48	R\$ 20.944,15		R\$ 377.037,68
03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$73.899,73	R\$1.281,42	R\$75.181,15	96,84%		0,84%			0,60%		0,86%	0,43%	0,43%	100,00%
				R\$ 72.805,48		628,01			450,67		648,49	324,25	324,25	R\$ 75.181,15
EXECUTADO				96,84%		0,84%			0,60%	0,02%		2%		100,00%
				72.805,48		628,01			450,67	15,57		1.281,42		R\$ 75.181,15
03.02 SUPERESTRUTURA	R\$50.312,86	R\$12.328,14	R\$62.641,00			8,00%			68,85%	7,72%	7,72%	3,86%	3,86%	100,00%
						5.010,81			43.130,86	4.833,11	4.833,11	2.416,55	2.416,55	R\$ 62.641,00
EXECUTADO						8,00%			68,85%	3,47%		17%		97,41%
						5.010,81			43.130,86	2.171,19		10.702,96		R\$ 61.015,82
03.03 ESQUADRIAS	R\$15.799,31	R\$3.048,96	R\$18.848,27							84%	8,09%	4%	4%	100,00%
										15.799,31	1.524,48	762,24	762,24	R\$ 18.848,27
EXECUTADO											0%			0,00%
											0,00			R\$ 0,00

03.04 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$14.426,99	R\$7.943,51	R\$22.370,50	21,14%43,35%				11,84%		11,84%		5,92%5,92%		100,00%	
				4.728,579.698,42				2.647,84		2.647,84		1.323,921.323,92		R\$ 22.370,50	
EXECUTADO				21,14%43,35%						36%				100,00%	
				4.728,579.698,42						7.943,51				R\$ 22.370,50	
03.05 REVESTIMENTO PARA PISOS	R\$361.447,74	R\$1.016,26	R\$362.464,00	17,87%	20,67%	8,41%	6,14%		0,22%	15,57%	15,57%	7,78%	7,78%	100,00%	
				64.777,62	74.905,19	30.468,56	22.237,85		787,32	56.429,15	56.429,15	28.214,58	28.214,58	R\$ 362.464,00	
EXECUTADO				17,87%	20,67%	8,41%	6,14%		0,22%	3,92%	1,44%	0,28%		58,93%	
				R\$64.777,62	74.905,19	30.468,56	22.237,85		787,32	14.216,12	5.204,48	1.016,26		R\$ 213.613,40	
03.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$2.090,23		R\$2.090,23					100%						100,00%	
								2.090,23						R\$ 2.090,23	
EXECUTADO								24,25%						24,25%	
								506,81						R\$ 506,81	
03.07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES, AUXILIARES E DIVERSOS	R\$10.813,91		R\$10.813,91					20%		80%				100,00%	
								2.162,78		8.651,13				R\$ 10.813,91	
EXECUTADO										40,23%				40,23%	
								4.350,00						R\$ 4.350,00	
04. ESCADAS E RAMPAS	R\$353.017,68	R\$41.776,07	R\$394.793,75	29,06%6,40%5,62%1,94%				1,39%		18,53%		18,53%		9,26%9,26%	100,00%
				R\$114.727,12	R\$25.267,54	R\$22.172,97	R\$7.673,30	R\$5.493,78	R\$73.153,01	R\$73.153,01	R\$36.576,51	R\$36.576,51		R\$ 394.793,75	
EXECUTADO				29,06%6,40%5,62%1,94%				1,39%		4,35%		14,26%8,58%		71,60%	
				R\$114.727,12	R\$25.267,54	R\$22.172,97	R\$7.673,30	R\$5.493,78	R\$17.192,09	R\$56.290,30	R\$33.867,35			R\$ 282.684,45	
04.01 ESCADA 01	R\$92.366,34	R\$9.656,96	R\$102.023,30	89,75%						3,42%		3,42%		1,71%1,71%	100,00%
				91.569,75						3.484,52		3.484,52		1.742,261.742,26	R\$ 102.023,30
EXECUTADO				89,75%								9,47%		99,22%	
				91.569,75								9.656,96			R\$ 101.226,71
04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.344,24		R\$2.344,24	100,00%										100,00%	
				2.344,24										R\$ 2.344,24	
EXECUTADO				100,00%										100,00%	
				2.344,24										R\$ 2.344,24	
04.01.02 ESQUADRIAS	R\$87.435,53	R\$9.656,96	R\$97.092,49	89,27%						3,58%		3,58%		1,79%1,79%	100,00%
				86.673,29						3.473,07		3.473,07		1.736,531.736,53	R\$ 97.092,49
EXECUTADO				89,27%								9,95%		99,21%	
				86.673,29								9.656,96			R\$ 96.330,25
04.01.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.460,49		R\$2.460,49	100,00%										100,00%	
				2.460,49										R\$ 2.460,49	
EXECUTADO				100,00%										100,00%	
				2.460,49										R\$ 2.460,49	
04.01.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$126,08		R\$126,08	72,76%				27,24%						100,00%	
				91,74				34,34						R\$ 126,08	
EXECUTADO				72,76%										72,76%	
				91,73										R\$ 91,73	
04.02 ESCADA 02	R\$26.219,06		R\$26.219,06	95,22%						4,78%				100,00%	
				24.965,79						1.253,27				R\$ 26.219,06	
EXECUTADO				95,22%								0,31%		95,52%	
				24.965,49								80,18			R\$ 25.045,67
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$939,63		R\$939,63	100%										100,00%	
				939,63										R\$ 939,63	
EXECUTADO				100,00%										100,00%	
				939,63										R\$ 939,63	
04.02.02 ESQUADRIAS	R\$23.283,21		R\$23.283,21	95,09%						4,91%				100,00%	
				22.140,00						1.143,21				R\$ 23.283,21	
EXECUTADO				95,09%										95,09%	
				22.139,85										R\$ 22.139,85	
04.02.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.886,01		R\$1.886,01	100,00%										100,00%	
				1.886,01										R\$ 1.886,01	
EXECUTADO				100,00%										100,00%	
				1.886,01										R\$ 1.886,01	
04.02.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$110,21		R\$110,21							100,00%				100,00%	
										110,21				R\$ 110,21	
EXECUTADO										72,75%				72,75%	
										80,18				R\$ 80,18	
04.03 ESCADA 03	R\$23.342,93		R\$23.342,93	94,99%						5,01%				100,00%	
				22.173,45						1.169,48				R\$ 23.342,93	
EXECUTADO				94,99%										94,99%	
				22.172,97										R\$ 22.172,97	
04.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$724,19		R\$724,19	100,00%										100,00%	
				724,19										R\$ 724,19	
EXECUTADO				100,00%										100,00%	
				724,19										R\$ 724,19	
04.03.02 ESQUADRIAS	R\$20.882,41		R\$20.882,41	94,52%				2,74%		2,74%				100,00%	
				19.738,05				572,18		572,18				R\$ 20.882,41	

EXECUTADO				94,52%		94,52%
				19.739,05		R\$ 19.739,05
04.03.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.638,69		R\$1.638,69	100,00%		100,00%
				1.638,69		R\$ 1.638,69
EXECUTADO				100,00%		100,00%
				1.638,69		R\$ 1.638,69
04.03.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$97,64		R\$97,64	72,76%	9,08%	9,08%
				71,04	8,87	8,87
EXECUTADO				72,76%		72,76%
				71,04		R\$ 71,04
04.04 ESCADA 04	R\$17.585,28		R\$17.585,28	36,61%	63,39%	100,00%
				6.438,40	11.146,88	R\$ 17.585,28
EXECUTADO					97,76%	97,76%
					17.192,09	R\$ 17.192,09
04.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$882,23		R\$882,23	100,00%		100,00%
				882,23		R\$ 882,23
EXECUTADO					100,00%	100,00%
					882,23	R\$ 882,23
04.04.02 ESQUADRIAS	R\$15.968,10		R\$15.968,10	35,00%	65,00%	100,00%
				5.588,84	10.379,27	R\$ 15.968,10
EXECUTADO					97,61%	97,61%
					15.586,98	R\$ 15.586,98
04.04.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$690,64		R\$690,64		100,00%	100,00%
					690,64	R\$ 690,64
EXECUTADO					100,00%	100,00%
					690,64	R\$ 690,64
04.04.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$44,31		R\$44,31		100,00%	100,00%
					44,31	R\$ 44,31
EXECUTADO					72,76%	72,76%
					32,24	R\$ 32,24
04.05 ESCADA 05 + RAMPA 02	R\$14.069,38		R\$14.069,38	61,94%	38,06%	100,00%
				8.714,12	5.355,26	R\$ 14.069,38
EXECUTADO						94,43%
						13.285,02
04.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$479,52		R\$479,52	100,00%		100,00%
				479,52		R\$ 479,52
EXECUTADO					100,00%	100,00%
					479,52	R\$ 479,52
04.05.02 ESQUADRIAS	R\$12.737,15		R\$12.737,15	65,00%	35,00%	100,00%
				8.279,15	4.458,00	R\$ 12.737,15
EXECUTADO						94,02%
						11.974,91
04.05.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$771,52		R\$771,52		100,00%	100,00%
					771,52	R\$ 771,52
EXECUTADO					100,00%	100,00%
					771,52	R\$ 771,52
04.05.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$81,19		R\$81,19		100,00%	100,00%
					81,19	R\$ 81,19
EXECUTADO					72,76%	72,76%
					59,07	R\$ 59,07
04.06 ESCADA 06	R\$1.714,65		R\$1.714,65	100,00%		100,00%
				1.714,65		R\$ 1.714,65
EXECUTADO						59,65%
						1.022,78
04.06.01 ESQUADRIAS	R\$1.264,96		R\$1.264,96	50,00%	50,00%	100,00%
				632,48	632,48	R\$ 1.264,96
EXECUTADO						45,62%
						577,09
04.06.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$435,00		R\$435,00	100,00%		100,00%
				435,00		R\$ 435,00
EXECUTADO					100,00%	100,00%
					435,00	R\$ 435,00
04.06.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$14,69		R\$14,69	100,00%		100,00%
				14,69		R\$ 14,69
EXECUTADO					72,77%	72,77%
					10,69	R\$ 10,69
04.07 ESCADA 08	R\$3.891,60		R\$3.891,60	50%	50%	100,00%
				1.945,80	1.945,80	R\$ 3.891,60
EXECUTADO						90,01%
						3.502,97

04.07.01 ESQUADRIAS	R\$3.320,67		R\$3.320,67			50,00%	50,00%			100,00%
EXECUTADO						1.660,34	1.660,34			R\$ 3.320,67
								88,52%		88,52%
04.07.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$543,35		R\$543,35			50,00%	50,00%			100,00%
EXECUTADO						271,68	271,68			R\$ 543,35
								100,00%		100,00%
04.07.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$27,58		R\$27,58			100,00%				100,00%
EXECUTADO						27,58				R\$ 27,58
								72,77%		72,77%
04.08 ESCADA 09 + RAMPA 03	R\$129.888,71		R\$129.888,71			50%	50%			R\$ 20,07
EXECUTADO						64.944,36	64.944,36			100,00%
								24,85%		R\$ 129.888,71
04.08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.133,38		R\$5.133,38			100,00%				100,00%
EXECUTADO						5.133,38				R\$ 5.133,38
								44,21%		44,21%
04.08.02 ESQUADRIAS	R\$120.621,67		R\$120.621,67			50,00%	50,00%			R\$ 2.269,70
EXECUTADO						60.310,84	60.310,84			100,00%
								24,88%		R\$ 120.621,67
04.08.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$3.944,85		R\$3.944,85			50,00%	50,00%			100,00%
EXECUTADO						1.972,43	1.972,43			R\$ 3.944,85
										0,00%
04.08.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$188,81		R\$188,81				100,00%			R\$ 0,00
EXECUTADO							188,81			100,00%
										R\$ 188,81
04.09 RAMPA 01	R\$20.073,84		R\$20.073,84			38,23%	30,89%	30,89%		0,00%
EXECUTADO						7.674,23	6.199,81	6.199,81		100,00%
						38,23%	27,37%		30,50%	R\$ 20.073,84
04.09.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.074,79		R\$2.074,79			7.673,30	5.493,78		6.122,80	96,10%
EXECUTADO						100,00%				R\$ 19.289,88
						2.074,79				100,00%
04.09.02 SUPERESTRUTURA	R\$4.871,87		R\$4.871,87			100,00%				R\$ 2.074,79
EXECUTADO						4.871,87				100,00%
						100,00%				R\$ 4.871,87
04.09.03 ESQUADRIAS	R\$6.827,03		R\$6.827,03			50,00%	50,00%			100,00%
EXECUTADO						3.413,52	3.413,52			R\$ 6.827,03
								88,83%		88,83%
04.09.04 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.220,42		R\$6.220,42			11,68%	44,16%	44,16%		6.064,79
EXECUTADO						726,55	2.746,94	2.746,94		100,00%
						11,68%	88,32%			R\$ 6.220,42
04.09.05 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$79,73		R\$79,73			726,64	5.493,78			100,00%
EXECUTADO							100,00%			R\$ 6.220,42
						79,73				100,00%
04.10 RAMPA 04	R\$23.865,89	R\$32.119,11	R\$55.985,00			41,36%	0,54%			72,76%
EXECUTADO						23.157,37	302,05			58,01
						41,36%	0,54%			R\$ 58,01
04.10.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.842,49	R\$1.114,90	R\$6.957,39			23.157,37	302,05			18,80%
EXECUTADO						83,98%		5,34%	5,34%	9,40%
						5.842,49		371,63	371,63	9,40%
04.10.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$260,24	R\$11.936,78	R\$12.197,02			83,98%			16,02%	2,67%
EXECUTADO						5.842,49			1.114,90	2,67%
						2,13%		32,62%	32,62%	16,31%
EXECUTADO						259,80		3.979,07	3.979,07	16,31%
						2,13%				1.989,54
						260,24				1.989,54

04.10.03 ESQUADRIAS	R\$11.773,11	R\$15.915,82	R\$27.688,93	41,14%		3,24%		18,54%		18,54%		9,27%		9,27%		100,00%								
				11.391,99		897,12		5.133,27		5.133,27		2.566,64		2.566,64		R\$ 27.688,93								
EXECUTADO				41,14%						28,92%						70,06%								
04.10.04 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$359,41	R\$1.305,28	R\$1.664,69	11.391,99						8.007,10						R\$ 19.399,09								
				21,59%				26,14%		26,14%		13,07%		13,07%		100,00%								
EXECUTADO				359,41				435,09		435,09		217,55		217,55		R\$ 1.664,69								
				21,59%						78,41%						100,00%								
04.10.05 REVESTIM. PARA PISOS	R\$5.303,24	R\$487,90	R\$5.791,14	359,41						1.305,28						R\$ 1.664,69								
				91,58%				2,81%		2,81%		1,40%		1,40%		100,00%								
EXECUTADO				5.303,24				162,63		162,63		81,32		81,32		R\$ 5.791,14								
				91,58%						8,42%						100,00%								
04.10.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$234,35	R\$1.358,43	R\$1.592,78	5.303,24				487,90								R\$ 5.791,14								
						14,71%		28,43%		28,43%		14,21%		14,21%		100,00%								
EXECUTADO				234,35				452,81		452,81		226,41		226,41		R\$ 1.592,78								
				14,71%						85,29%						100,00%								
04.10.07 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$93,05		R\$93,05	234,35				1.358,43								R\$ 1.592,78								
						72,76%		9,08%		9,08%		4,54%		4,54%		100,00%								
EXECUTADO						67,70		8,45		8,45		4,22		4,22		R\$ 93,05								
						72,76%										72,76%								
05. DEPARTAMENTO DE MÚSICA	R\$5.828,77		R\$5.828,77			3,41%		48,00%		48,59%						100,00%								
				R\$ 198,85		R\$ 2.797,81		R\$ 2.832,11								R\$ 5.828,77								
EXECUTADO						3,41%										3,41%								
05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$212,50		R\$212,50	R\$ 198,85												R\$ 198,85								
				44,65%				55%								100,00%								
EXECUTADO				94,88				117,62								R\$ 212,50								
				44,65%												44,65%								
05.02 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$277,21		R\$277,21	94,88												R\$ 94,88								
				37,51%				62%								100,00%								
EXECUTADO				103,97				173,24								R\$ 277,21								
				37,51%												37,51%								
05.03 ESQUADRIAS	R\$223,96		R\$223,96	103,97												R\$ 103,97								
						70,00%		30,00%								100,00%								
EXECUTADO						156,77		67,19								R\$ 223,96								
05.04 REVESTIMENTOS PARA PAREDES	R\$4.673,82		R\$4.673,82					50%		50%						100,00%								
						2.336,91		2.336,91								R\$ 4.673,82								
EXECUTADO																0,00%								
05.05 PISO	R\$231,72		R\$231,72					70,00%		30,00%						100,00%								
						162,20		69,52								R\$ 231,72								
EXECUTADO																0,00%								
05.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$151,08		R\$151,08					100%								100,00%								
								151,08								R\$ 151,08								
EXECUTADO																0,00%								
05.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$58,48		R\$58,48					100%								100,00%								
								58,48								R\$ 58,48								
EXECUTADO																0,00%								
06. DESLOCAMENTO VERTICAL	R\$842.143,01	R\$65.033,81	R\$907.176,82	1,56%		4,88%		8,03%		0,49%		16,37%		6,66%		20,67%		20,67%		10,34%		10,34%		100,00%
				R\$ 14.151,96	R\$ 44.270,23	R\$ 72.846,30	R\$ 4.445,17	R\$ 148.504,85	R\$ 60.417,98	R\$ 187.513,45	R\$ 187.513,45	R\$ 93.756,72	R\$ 93.756,72											R\$ 907.176,82
EXECUTADO				1,56%		4,88%		8,03%		0,49%		16,37%		6,66%		15,10%		0,00%		2,96%				56,05%
06.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$14.007,27		R\$14.007,27	R\$ 13.112,07	R\$ 41.100,00	R\$ 67.645,31	R\$ 4.134,90	R\$ 137.828,61	R\$ 56.106,59	R\$ 137.000,00	R\$ -	R\$ 26.855,30											100,00%	
										100%														R\$ 14.007,27
EXECUTADO																								0,00%
06.01.01 ELEVADOR 01	R\$14.007,27		R\$14.007,27					50,00%		50,00%														R\$ 0,00
								R\$ 7.003,64		R\$ 7.003,64														100,00%
EXECUTADO																								R\$ 4.512,35
06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$4.512,35		R\$4.512,35	94,16%		6%																		R\$ 4.512,35
				4.248,83		263,52																		100,00%
EXECUTADO				94,16%		5,84%																		R\$ 4.512,35
				R\$ 4.248,83		263,52																		

06.02.01 ELEVADOR 02	R\$4.512,35		R\$4.512,35	94,16%	5,84%												100,00%
				4.248,83	263,52												R\$ 4.512,35
EXECUTADO				94,16%	5,84%												100,00%
				R\$ 4.248,83	R\$ 263,52												R\$ 4.512,35
06.03 INFRAESTRUTURA	R\$17.638,00		R\$17.638,00	50,25%	31,93%					17,82%							100,00%
				8.863,24	5.631,89					3.142,87							R\$ 17.638,00
EXECUTADO				50,25%	31,93%												82,18%
				R\$ 8.863,24	5.631,89												R\$ 14.495,13
06.03.01 ELEVADOR 01	R\$6.776,13		R\$6.776,13	53,62%						46,38%							100,00%
				3.633,36						3.142,77							R\$ 6.776,13
EXECUTADO				53,62%													53,62%
				R\$ 3.633,26													R\$ 3.633,26
06.03.02 ELEVADOR 02	R\$10.861,87		R\$10.861,87	48,15%	51,85%												100,00%
				5.229,99	5.631,88												R\$ 10.861,87
EXECUTADO				48,15%	51,85%												100,00%
				R\$ 5.229,98	R\$ 5.631,89												R\$ 10.861,87
06.04 SUPERESTRUTURA	R\$246.875,66	R\$44.481,11	R\$291.356,77					13,39%	19,26%	22,45%	22,45%		11,22%	11,22%			100,00%
								39.023,06	56.106,59	65.409,04	65.409,04		32.704,52	32.704,52			R\$ 291.356,77
EXECUTADO								13,39%	19,26%		0,00%	2,16%					34,81%
								R\$ 39.023,06	56.106,59		0,00	6.302,60					R\$ 101.432,25
06.04.01 ELEVADOR 01	R\$70.626,87		R\$70.626,87						50,00%	50,00%							100,00%
									35.313,44	35.313,44							R\$ 70.626,87
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.04.02 ELEVADOR 02	R\$176.248,79	R\$44.481,11	R\$220.729,90					17,68%	25,42%	18,97%	18,97%		9,48%	9,48%			100,00%
								39.023,06	56.106,59	41.866,75	41.866,75		20.933,38	20.933,38			R\$ 220.729,90
EXECUTADO								17,68%	25,42%		0,00%	2,86%					45,95%
								R\$ 39.023,06	R\$ 56.106,59		0,00	6.302,60					R\$ 101.432,25
06.05 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIV.	R\$22.366,40		R\$22.366,40						47,15%	52,85%							100,00%
									10.544,80	11.821,60							R\$ 22.366,40
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.05.01 ELEVADOR 01	R\$9.587,20		R\$9.587,20						30,00%	70,00%							100,00%
									2.876,16	6.711,04							R\$ 9.587,20
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
	R\$12.779,20		R\$12.779,20						30,00%	70,00%							100,00%
									3.833,76	8.945,44							R\$ 12.779,20
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.06 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.570,95		R\$1.570,95					65,60%		34%							100,00%
								1.030,48		540,47							R\$ 1.570,95
EXECUTADO								65,00%									65,00%
								R\$ 1.030,48									R\$ 1.030,48
06.06.01 ELEVADOR 01	R\$540,47		R\$540,47							100,00%							100,00%
										540,47							R\$ 540,47
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.06.02 ELEVADOR 02	R\$1.030,48		R\$1.030,48					100,00%									100,00%
								1.030,48									R\$ 1.030,48
EXECUTADO								100,00%									100,00%
								R\$ 1.030,48									R\$ 1.030,48
06.07 ESQUADRIAS	R\$137.724,03		R\$137.724,03						50,00%	50,00%							100,00%
									68.862,02	68.862,02							R\$ 137.724,03
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.07.01 ELEVADOR 01	R\$51.527,74		R\$51.527,74						50,00%	50,00%							100,00%
									25.763,87	25.763,87							R\$ 51.527,74
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.07.02 ELEVADOR 02	R\$86.196,29		R\$86.196,29						50,00%	50,00%							100,00%
									43.098,15	43.098,15							R\$ 86.196,29
EXECUTADO																	0,00%
																	R\$ 0,00
06.08 SISTEMAS E INSTAL. ELÉTRICAS	R\$12.559,87	R\$20.552,70	R\$33.112,57		12,53%	12,49%	12,91%			20,69%	20,69%		10,34%	10,34%			100,00%
					4.149,90	4.134,90	4.275,07			6.850,90	6.850,90		3.425,45	3.425,45			R\$ 33.112,57
EXECUTADO					12,53%	12,49%	12,91%				62,07%						100,00%
					4.149,90	4.134,90	4.275,07				20.552,70						R\$ 33.112,57





07.01.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.601,82		R\$6.601,82		50,00%		25,00%	25,00%		100,00%
					3.300,91		1.650,46	1.650,46		R\$ 6.601,82
EXECUTADO					50,00%		50,00%			100,00%
					R\$ 3.300,90		R\$ 3.300,90			R\$ 6.601,80
07.01.08 FORROS	R\$991,10		R\$991,10				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							495,55	495,55		R\$ 991,10
							100,00%			100,00%
							R\$ 991,10			R\$ 991,10
07.01.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$59,16		R\$59,16				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							29,58	29,58		R\$ 59,16
								72,75%		72,75%
							R\$ 43,04			R\$ 43,04
07.02 SANITÁRIO 02 - PAVIM. TÉRREO	R\$65.074,56		R\$65.074,56				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							32.537,28	32.537,28		R\$ 65.074,56
							87,24%	10,10%		97,34%
							R\$ 56.773,23	6.575,27		R\$ 63.348,50
07.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.509,58		R\$1.509,58				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							754,79	754,79		R\$ 1.509,58
							100,00%			100,00%
							R\$ 1.509,58			R\$ 1.509,58
07.02.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.693,26		R\$2.693,26				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							1.346,63	1.346,63		R\$ 2.693,26
							95,13%			95,13%
							R\$ 2.562,06			R\$ 2.562,06
07.02.03 ESQUADRIAS	R\$9.039,22		R\$9.039,22				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							4.519,61	4.519,61		R\$ 9.039,22
							34,32%	65,68%		100,00%
							R\$ 3.101,82	5.937,40		R\$ 9.039,22
07.02.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$27.815,04		R\$27.815,04				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							13.907,52	13.907,52		R\$ 27.815,04
							100,00%			100,00%
							R\$ 27.815,04			R\$ 27.815,04
07.02.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.128,60		R\$5.128,60				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							2.564,30	2.564,30		R\$ 5.128,60
							78,46%			78,46%
							R\$ 4.023,68			R\$ 4.023,68
07.02.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$14.009,50		R\$14.009,50				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							7.004,75	7.004,75		R\$ 14.009,50
							100,00%			100,00%
							R\$ 14.009,50			R\$ 14.009,50
07.02.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$4.214,44		R\$4.214,44				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							2.107,22	2.107,22		R\$ 4.214,44
							89,02%			89,02%
							R\$ 3.751,55			R\$ 3.751,55
07.02.08 FORROS	R\$565,64		R\$565,64				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							282,82	282,82		R\$ 565,64
								100,00%		100,00%
								565,64		R\$ 565,64
07.02.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$99,28		R\$99,28				50,00%	50,00%		100,00%
EXECUTADO							49,64	49,64		R\$ 99,28
								72,75%		72,75%
								72,23		R\$ 72,23
07.03 SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO	R\$56.003,39		R\$56.003,39			33,00%	33%	34,00%		100,00%
EXECUTADO						18.481,12	18.481,12	19.041,15		R\$ 56.003,39
						30,73%	18,78%			49,51%
						17.212,19	10.515,17			R\$ 27.727,36
07.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.024,57		R\$2.024,57			50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
EXECUTADO						1.012,29	506,14	506,14		R\$ 2.024,57
						50,00%				50,00%
						1.012,28				R\$ 1.012,28
07.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$1.850,86		R\$1.850,86			50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
EXECUTADO						925,43	462,72	462,72		R\$ 1.850,86
						50,00%				50,00%
						925,43				R\$ 925,43
07.03.03 ESQUADRIAS	R\$5.219,23		R\$5.219,23			50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
EXECUTADO						2.609,62	1.304,81	1.304,81		R\$ 5.219,23
						50,00%				50,00%
						2.609,61				R\$ 2.609,61

07.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$20.550,56		R\$20.550,56					5,51%	47,25%	47,24%				100,00%	
								1.132,34	9.710,14	9.708,08				R\$ 20.550,56	
EXECUTADO								5,51%	44,49%					50,00%	
								1.131,65	9.143,63					R\$ 10.275,28	
07.03.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.101,48		R\$2.101,48						50,00%	50,00%				100,00%	
									1.050,74	1.050,74				R\$ 2.101,48	
EXECUTADO									50,00%					50,00%	
									1.050,74					R\$ 1.050,74	
07.03.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$20.917,84		R\$20.917,84					50,00%	25,00%	25,00%				100,00%	
								10.458,92	5.229,46	5.229,46				R\$ 20.917,84	
EXECUTADO								50,00%						50,00%	
								10.458,91						R\$ 10.458,91	
07.03.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.683,22		R\$2.683,22					40,04%	29,98%	29,98%				100,00%	
								1.074,36	804,43	804,43				R\$ 2.683,22	
EXECUTADO								40,04%						40,04%	
								1.074,31						R\$ 1.074,31	
07.03.08 FORROS	R\$604,16		R\$604,16						50,00%	50,00%				100,00%	
									302,08	302,08				R\$ 604,16	
EXECUTADO									50,00%					50,00%	
									302,08					R\$ 302,08	
07.03.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$51,47		R\$51,47						50,00%	50,00%				100,00%	
									25,74	25,74				R\$ 51,47	
EXECUTADO									36,37%					36,37%	
									18,72					R\$ 18,72	
07.04 SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO	R\$52.146,93	R\$7.388,57	R\$59.535,50		12,58%	22,40%	40,72%		6,81%	6,81%	5,34%	2,67%	2,67%	100,00%	
					7.489,72	13.337,78	24.241,81		4.054,37	4.054,37	3.178,73	1.589,36	1.589,36	R\$ 59.535,50	
EXECUTADO					12,58%	22,40%	40,72%				9,97%	12,41%		98,08%	
					7.489,72	13.337,78	24.241,81				5.937,40	7.388,57		R\$ 58.395,28	
07.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.595,47	R\$954,87	R\$2.550,34		62,56%						18,72%	9,36%	9,36%	100,00%	
					1.595,47						477,44	238,72	238,72	R\$ 2.550,34	
EXECUTADO					62,56%							37,44%		100,00%	
					1.595,47						954,87			R\$ 2.550,34	
07.04.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87		R\$2.416,87		61,91%		6,66%				15,71%	7,86%	7,86%	100,00%	
					1.496,33		161,00				379,77	189,89	189,89	R\$ 2.416,87	
EXECUTADO					61,91%		6,66%							68,57%	
					1.496,33		161,00							R\$ 1.657,33	
07.04.03 ESQUADRIAS	R\$9.175,74	R\$205,60	R\$9.381,34		1,46%		33,06%				32,74%	16,37%	16,37%	100,00%	
					136,52		3.101,82				3.071,50	1.535,75	1.535,75	R\$ 9.381,34	
EXECUTADO					1,46%		33,06%				63,29%	2,19%		100,00%	
					136,52		3.101,82				5.937,40	205,60		R\$ 9.381,34	
07.04.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$20.543,16		R\$20.543,16		10,98%		89,02%							100,00%	
					2.255,64		18.287,52							R\$ 20.543,16	
EXECUTADO					10,98%		89,02%							100,00%	
					2.255,90		18.287,26							R\$ 20.543,16	
07.04.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.047,20		R\$2.047,20				100,00%							100,00%	
							2.047,20							R\$ 2.047,20	
EXECUTADO							100,00%							100,00%	
							2.047,20							R\$ 2.047,20	
07.04.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$12.996,60	R\$2.614,20	R\$15.610,80		10,13%	73,13%					8,37%	4,19%	4,19%	100,00%	
					1.580,77	11.415,83					1.307,10	653,55	653,55	R\$ 15.610,80	
EXECUTADO					10,13%	73,13%					16,75%			100,00%	
					1.580,77	11.415,83					2.614,20			R\$ 15.610,80	
07.04.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.740,02	R\$1.306,18	R\$4.046,20		10,50%	47,50%					21,00%	10,50%	10,50%	100,00%	
					424,73	1.921,95					849,76	424,88	424,88	R\$ 4.046,20	
EXECUTADO					10,50%	47,50%						32,28%		90,28%	
					424,73	1.921,95					1.306,18			R\$ 3.652,86	
07.04.08 FORROS	R\$579,23		R\$579,23				100,00%							100,00%	
							579,23							R\$ 579,23	
EXECUTADO							100,00%							100,00%	
							579,23							R\$ 579,23	
07.04.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$52,64		R\$52,64				72,76%		27,24%					100,00%	
							38,30		14,34					R\$ 52,64	
EXECUTADO							72,76%							72,76%	
							38,30							R\$ 38,30	
08. OUTROS AMBIENTES	R\$188.026,48	R\$74.057,82	R\$262.084,30		0,77%	17,51%	0,36%	26,63%	1,54%	5,82%	15,79%	15,79%	7,90%	7,90%	100,00%
					2.016,61	45.878,53	940,36	69.793,08	4.025,94	15.242,51	41.395,76	41.395,76	20.697,88	20.697,88	R\$ 262.084,30
EXECUTADO					0,77%	17,51%	0,36%	26,63%	1,54%	5,82%	2,53%	0,00%	27,20%		82,34%
					R\$ 2.016,61	R\$ 45.878,53	R\$ 940,36	R\$ 69.793,08	R\$ 4.025,94	R\$ 15.242,51	R\$ 6.621,48	R\$ -	R\$ 71.288,55		R\$ 215.807,06

08.01 BIBLIOTECA	R\$47.186,11	R\$ 16.675,26	R\$ 63.861,37	3,16%	64,78%	1,47%	0,68%		9,97%	9,97%	4,98%	4,98%	100,00%
				2.016,61	41.369,95	940,36	436,63		6.365,94	6.365,94	3.182,97	3.182,97	R\$ 63.861,37
EXECUTADO				3,16%	64,78%	1,47%	0,68%			22,67%			92,77%
				R\$ 2.016,61	41.369,95	940,36	436,63			14.477,67			R\$ 59.241,22
08.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$828,72		R\$828,72	68,61%	14,86%		16,53%						100,00%
				568,58	123,15		136,99						R\$ 828,72
EXECUTADO				68,61%	14,86%		16,53%						100,00%
				R\$ 568,61	R\$ 123,16		R\$ 1,37						R\$ 693,14
08.01.02 SUPERESTRUTURA	R\$1.327,84		R\$1.327,84	100,00%									100,00%
				1.327,84									R\$ 1.327,84
EXECUTADO				100,00%									100,00%
				R\$ 1.327,84									R\$ 1.327,84
08.01.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$109,04		R\$109,04	100,00%									100,00%
				109,04									R\$ 109,04
EXECUTADO				100,00%									100,00%
				R\$ 109,04									R\$ 109,04
08.01.04 ESQUADRIAS	R\$33.216,63	R\$14.935,31	R\$48.151,94		64,63%			6,31%	14,53%	7,27%	7,27%		100,00%
					31.120,47			3.038,39	6.996,54	3.498,27	3.498,27		R\$ 48.151,94
EXECUTADO					64,63%					29,83%			94,46%
					R\$ 31.120,47					14.363,63			R\$ 45.484,10
08.01.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$79,95		R\$79,95	13,91%		86,09%							100,00%
				11,12		68,83							R\$ 79,95
EXECUTADO				13,91%		86,09%							100,00%
				R\$ 11,12		R\$ 68,83							R\$ 79,95
08.01.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$5.745,42	R\$1.739,95	R\$7.485,37		76,76%				11,62%	5,81%	5,81%		100,00%
					5.745,42				869,98	434,99	434,99		R\$ 7.485,37
EXECUTADO					76,76%					1,52%			78,28%
					R\$ 5.745,42					114,04			R\$ 5.859,46
08.01.07 SERV. AUXILIARES E DIV	R\$5.878,51		R\$5.878,51		74,52%	14,53%	5,10%		5,85%				100,00%
					4.380,67	854,15	299,80		343,89				R\$ 5.878,51
EXECUTADO					74,52%	14,83%	5,10%						94,45%
					R\$ 4.380,90	R\$ 871,53	R\$ 299,68						R\$ 5.552,11
08.02 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	R\$269,04		R\$269,04						100%				100,00%
									269,04				R\$ 269,04
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
08.03 ATELIER	R\$25.945,29		R\$25.945,29		15,52%	42,24%	42,24%						100,00%
					4.026,71	10.959,29	10.959,29						R\$ 25.945,29
EXECUTADO					15,52%	58,75%	25,52%						99,79%
					R\$ 4.025,94	15.242,51	6.621,48						R\$ 25.889,93
08.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$374,95		R\$374,95		79,63%	20,37%							100,00%
					298,57	76,38							R\$ 374,95
EXECUTADO					79,63%		20,37%						100,00%
					R\$ 298,59		76,36						R\$ 374,95
08.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$210,69		R\$210,69		92,22%	7,78%							100,00%
					194,30	16,39							R\$ 210,69
EXECUTADO					92,22%		7,78%						100,00%
					R\$ 194,29		16,40						R\$ 210,69
08.03.03 ESQUADRIAS	R\$3.454,25		R\$3.454,25			50,00%	50,00%						100,00%
						1.727,13	1.727,13						R\$ 3.454,25
EXECUTADO						50,00%	50,00%						100,00%
						1.727,12	1.727,13						R\$ 3.454,25
08.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$4.532,14		R\$4.532,14			50,00%	50,00%						100,00%
						2.266,07	2.266,07						R\$ 4.532,14
EXECUTADO							100,00%						100,00%
							4.532,14						R\$ 4.532,14
08.03.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$186,52		R\$186,52			100,00%							100,00%
						186,52							R\$ 186,52
EXECUTADO													0,00%
													R\$ 0,00
08.03.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$16.861,93		R\$16.861,93		19,85%	80,15%							100,00%
					3.347,09	13.514,84							R\$ 16.861,93
EXECUTADO					19,85%	80,15%	19,85%						119,85%
					R\$ 3.346,54	R\$ 13.515,39	3.346,54						R\$ 20.208,47
08.03.07 PINTURAS E TEXTURAS	R\$121,62		R\$121,62						100,00%				100,00%
									121,62				R\$ 121,62
EXECUTADO									100,00%				100,00%
									121,62				R\$ 121,62

08.03.08 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$203,19		R\$203,19				100,00%		100,00%		
						203,19			R\$ 203,19		
EXECUTADO						72,75%			72,75%		
						147,83			R\$ 147,83		
08.04 AUDITÓRIOS	R\$15.842,30		R\$15.842,30		50%	50%			100,00%		
					7.921,15	7.921,15			R\$ 15.842,30		
EXECUTADO									0,00%		
									R\$ 0,00		
08.04.01 MINI AUDITÓRIO 01	R\$1.918,43		R\$1.918,43		50%	50%			100,00%		
					959,22	959,22			R\$ 1.918,43		
EXECUTADO									0,00%		
									R\$ 0,00		
08.04.02 MINI AUDITÓRIO 02	R\$7.466,63		R\$7.466,63		50%	50%			100,00%		
					3.733,32	3.733,32			R\$ 7.466,63		
EXECUTADO									0,00%		
									R\$ 0,00		
08.04.03 AUDIT. EVALDO COUTINHO	R\$6.457,24		R\$6.457,24		50%	50%			100,00%		
					3.228,62	3.228,62			R\$ 6.457,24		
EXECUTADO									0,00%		
									R\$ 0,00		
08.05 TEATRO MILTON BACARELLI	R\$98.783,74	R\$57.382,56	R\$156.166,30	2,89%	70,21%	12,61%	12,61%	0,84%	0,42%	0,42%	100,00%
				4.508,58	109.644,36	19.692,57	19.692,57	1.314,11	657,05	657,05	R\$ 156.166,30
EXECUTADO				2,89%	44,41%			0,00%	36,38%		83,68%
				4.508,58	69.356,45			0,00	56.810,88		R\$ 130.675,91
08.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.858,36	R\$1.104,74	R\$6.963,10	64,75%	4,37%			15,44%	7,72%	7,72%	100,00%
				4.508,58	304,15			1.075,19	537,59	537,59	R\$ 6.963,10
EXECUTADO				64,75%	4,37%				15,87%		84,98%
				4.508,58	304,15				1.104,74		R\$ 5.917,47
08.05.02 SUPERESTRUTURA	R\$2.039,24	R\$14.122,82	R\$16.162,06		12,62%			43,69%	21,85%	21,85%	100,00%
					2.039,24			7.061,41	3.530,71	3.530,71	R\$ 16.162,06
EXECUTADO					12,62%				87,38%		100,00%
					2.039,24				14.122,82		R\$ 16.162,06
08.05.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$1.023,80	R\$776,04	R\$1.799,84		56,88%			21,56%	10,78%	10,78%	100,00%
					1.023,80			388,02	194,01	194,01	R\$ 1.799,84
EXECUTADO					56,88%				43,12%		100,00%
					1.023,80				776,04		R\$ 1.799,84
08.05.04 ESQUADRIAS	R\$17.335,65	R\$6.345,89	R\$23.681,54		63,76%	6,45%	6,45%	11,67%	5,83%	5,83%	100,00%
					15.100,02	1.527,46	1.527,46	2.763,30	1.381,65	1.381,65	R\$ 23.681,54
EXECUTADO					63,76%				23,44%		87,20%
					15.100,02				5.550,49		R\$ 20.650,51
08.05.05 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$28.590,97	R\$4.216,28	R\$32.807,25		52,28%	20,10%	20,10%	3,76%	1,88%	1,88%	100,00%
					17.151,63	6.594,26	6.594,26	1.233,55	616,78	616,78	R\$ 32.807,25
EXECUTADO					52,28%			0,00%	12,85%		65,13%
					17.151,63			0,00	4.216,28		R\$ 21.367,91
08.05.06 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.580,02	R\$5.268,65	R\$10.848,67		34,14%	16,81%	16,81%	16,12%	8,06%	8,06%	100,00%
					3.703,97	1.823,66	1.823,66	1.748,69	874,34	874,34	R\$ 10.848,67
EXECUTADO					34,14%				48,56%		82,71%
					3.703,97				5.268,65		R\$ 8.972,62
08.05.07 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$9.866,00		R\$9.866,00		70,41%	14,80%	14,79%				100,00%
					6.946,65	1.460,17	1.459,18				R\$ 9.866,00
EXECUTADO					70,41%						70,41%
					6.946,27						R\$ 6.946,27
08.05.08 REVESTIM. PARA PISOS	R\$18.287,74	R\$20.967,15	R\$39.254,89		37,89%	9,33%	9,33%	21,72%	10,86%	10,86%	100,00%
					14.874,39	3.662,48	3.662,48	8.527,77	4.263,88	4.263,88	R\$ 39.254,89
EXECUTADO					37,89%				53,41%		91,30%
					14.874,39				20.967,15		R\$ 35.841,54
08.05.09 PINTURAS E TEXTURAS	R\$4.660,42	R\$3.938,06	R\$8.598,48		54,20%			22,90%	11,45%	11,45%	100,00%
					4.660,42			1.969,03	984,52	984,52	R\$ 8.598,48
EXECUTADO					54,20%				45,80%		100,00%
					4.660,42				3.938,06		R\$ 8.598,48
08.05.10 FORRO	R\$1.411,75		R\$1.411,75			50,00%	50,00%				100,00%
						705,88	705,88				R\$ 1.411,75
EXECUTADO											0,00%
											R\$ 0,00
08.05.11 DIVERSOS	R\$4.129,79	R\$642,93	R\$4.772,72		74,43%	6,99%	6,99%	5,79%	2,90%	2,90%	100,00%
					3.552,56	333,61	333,61	276,47	138,23	138,23	R\$ 4.772,72
EXECUTADO					74,43%				13,47%		87,91%
					3.552,56				642,93		R\$ 4.195,49

9. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$9.819,41		R\$9.819,41	50,00%50,00% R\$4.909,71R\$4.909,71										100,00% R\$ 9.819,41
EXECUTADO														0,00% R\$ 0,00
09.01 DIVERSOS	R\$7.838,94		R\$7.838,94	50,00%50,00% 3.919,473.919,47										100,00% R\$ 7.838,94
EXECUTADO														0,00% R\$ 0,00
09.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.980,47		R\$1.980,47	100,00% 1.980,47										100,00% R\$ 1.980,47
EXECUTADO														0,00% R\$ 0,00
MENSAL PREVISTO (SEM BDI):				R\$248.500,86	R\$323.609,21	R\$175.735,40	R\$190.606,45	R\$223.731,92	R\$269.289,41	R\$436.159,30	R\$428.417,48	R\$215.823,39	R\$215.823,39	
MENSAL EXECUTADO (SEM BDI):				R\$236.471,73	R\$313.443,72	R\$166.975,16	R\$184.892,44	R\$208.307,86	R\$251.627,42	R\$202.135,83	R\$76.195,38	R\$193.008,23		
BDI 14,97%(ITENS 06.07 E 06.10):					R\$6.152,67	R\$8.622,72		R\$13.997,55	R\$24.664,57	R\$24.664,57				
BDI 14,97%(ITENS 06.07 E 06.10) EXECUTADO:					R\$6.152,67	R\$8.622,72	R\$0,00	R\$13.996,95	R\$0,00	R\$20.508,90	R\$0,00	R\$0,00		
BDI 23,36%:				R\$58.049,80	R\$65.994,15	R\$27.596,43	R\$44.525,67	R\$30.421,24	R\$24.418,07	R\$63.398,87	R\$100.078,32	R\$50.416,34	R\$50.416,34	
EXECUTADO BDI 23,36%:				R\$55.239,80	R\$63.619,49	R\$25.550,04	R\$43.190,87	R\$26.819,12	R\$58.780,17	R\$15.215,73	R\$17.799,24	R\$45.086,72		
MENSAL PREVISTO (COM BDI):				R\$306.550,65	R\$395.756,03	R\$211.954,55	R\$235.132,12	R\$268.150,71	R\$318.372,05	R\$524.222,74	R\$528.495,81	R\$266.239,73	R\$266.239,73	
MENSAL EXECUTADO (COM BDI):				R\$291.711,53	R\$383.215,88	R\$201.147,92	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$310.407,59	R\$237.860,46	R\$93.994,62	R\$238.094,95		
PORCENTAGEM MENSAL PREVISTA:				10,03%	12,95%	6,94%	7,70%	8,78%	10,42%	17,16%	17,30%	8,72%	8,02%	
PORCENTAGEM EXECUTADO MENSAL:				16,8%	22,1%	11,6%	10,1%	8,9%	10,2%	7,8%	3,1%	7,8%		
MENSAL PREVISTO ACUMULADO (COM BDI):				R\$306.550,65	R\$702.306,69	R\$914.261,23	R\$1.149.393,35	R\$1.417.544,06	R\$1.735.916,11	R\$2.260.138,85	R\$2.788.634,66	R\$3.054.874,39	R\$3.321.114,12	
MENSAL EXECUTADO ACUMULADO (COM BDI):				R\$291.711,53	R\$674.927,41	R\$876.075,33	R\$1.104.158,64	R\$1.353.282,57	R\$1.663.690,15	R\$1.901.550,61	R\$2.233.640,19			
PORCENTAGEM ACUMULADA PREVISTA:				10,03%	22,99%	29,93%	37,62%	46,40%	56,82%	73,98%	83,97%	91,98%	100,00%	
PORCENTAGEM EXECUTADO ACUMULADA:				16,80%	38,88%	50,47%	48,85%	48,53%	54,46%	57,26%	67,26%			

Maurício A. Ferreira Lima Filho  
CPF: 284.064.864-49  
CREA: 10.758-PE