



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**7º Aditivo ao Contrato nº 64/2022**, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1, de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.396.327/0001-92, sediada na Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401 e 402, Torre, Recife/PE, CEP: 50.710-435, e-mail: [mgrengharia@uol.com.br](mailto:mgrengharia@uol.com.br), doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Sócio-Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.319.452, expedida pela SSP/PE, e CPF nº 284.064.864-49, com base no contido no processo nº 23076.012563/2024-63, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

### **1.1. O presente aditivo tem por objeto:**

- I) **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 30 (trinta) dias, o prazo de execução do Contrato ora aditado**, correspondente ao período de **24/02/2024 até 24/03/2024**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **07/07/2024**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda; e
- II) **alterar o Contrato**, tendo por fundamento legal o permissivo no inciso I (a) e (b) do art. 65 c/c art. 58, I, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Quarta contratual, para **acrescentar** quantitativo nos seguintes subitens, previstos originalmente na Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos, 01.01, 02.02.01.01, 02.02.01.02, 02.02.01.03, 02.02.02.01, 02.02.02.02, 02.02.02.03, 02.02.03.02, 06.04.02.01.01, 06.04.02.01.03 e 06.04.02.01.04, no valor de **R\$ 54.170,44** (cinquenta e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme Planilha de Serviços Excedentes (**anexo II**).

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A alteração contratual importa na despesa adicional de **R\$ 54.170,44** (cinquenta e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos) e o valor global do Contrato passa a ser de **R\$ 3.648.529,99** (três milhões seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

2.2. A despesa acrescida, no valor de **R\$ 54.170,44** (cinquenta e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos), será custeada através de recursos oriundos do **Programa de Trabalho**: 12.364.5113.8282.0026 – Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Ensino Superior – No Estado de Pernambuco; **Natureza da Despesa**: 4490.51 – Obras e Instalações; **Fonte de Recursos**: Tesouro, conforme LOA 2024 - Lei nº 14.822, de 22/01/2024, DOU de 23/01/2024.

2.3. A celebração deste Termo não importa na renúncia a reajuste a que fizer jus a Contratada, cujo pleito deverá ser solicitado à Contratante em conformidade com a Cláusula Sexta contratual.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

3.1. Para cumprimento da execução do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar garantia no valor de **R\$ 182.426,50** (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu preço global, para registro mediante apostila, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do presente aditivo, prorrogável por igual período, quando por ela solicitado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE, sob pena de sua inocorrência caracterizar-se infração contratual, sujeita às penalidades previstas nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda do Contrato ora aditado.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, **23** de **Fevereiro** de 2024.

**ALFREDO  
MACEDO**

**GOMES:41972  
074415**

Assinado de forma  
digital por ALFREDO  
MACEDO  
GOMES:41972074415  
Dados: 2024.02.23  
13:21:31 -03'00'

**CONTRATANTE**

Prof. Alfredo Macedo Gomes  
Reitor  
RG nº 2.680.490 SSP/PE

MAURICIO  
ANDRADE  
FERREIRA LIMA  
FILHO:2840648644  
9

Assinado de forma digital  
por MAURICIO ANDRADE  
FERREIRA LIMA  
FILHO:28406486449  
Dados: 2024.02.23  
14:56:59 -03'00'

**CONTRATADA**

Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho  
Sócio-Administrador  
RG nº 1.319.452 SSP/PE

Testemunhas:

Nome .....

CPF .....

Nome .....

CPF .....



04.01 ESCADA 01	R\$ 127.455,23	71,84%				7,58%				0,62%	10,71%	3,08%	3,08%	3,08%	100,00%
EXECUTADO		91.569,75				R\$ 9.656,96				796,59	13.649,75	3.927,39	3.927,39	3.927,39	R\$ 127.455,23
		71,84%				7,58%				0,62%		0,50%	10,21%		90,76%
04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.344,24	91.569,75				R\$ 9.656,96				796,59		638,50	13.011,25		R\$ 115.673,05
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		2.344,24													R\$ 2.344,24
		100,00%													100,00%
		2.344,24													R\$ 2.344,24
04.01.02 ESQUADRIAS	R\$ 112.156,14	77,28%				8,61%				0,68%	11,60%	0,61%	0,61%	0,61%	100,00%
EXECUTADO		R\$ 86.673,29				R\$ 9.656,96				762,24	13.011,25	684,13	684,13	684,13	R\$ 112.156,14
		77,28%				8,61%				0,68%		11,60%			98,17%
04.01.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 12.190,27	86.673,29				9.656,96				762,24		13.011,25			R\$ 110.103,74
		20,18%										26,61%	26,61%	26,61%	100,00%
EXECUTADO		R\$ 2.460,49										3.243,26	3.243,26	3.243,26	R\$ 12.190,27
		20,18%													20,18%
		2.460,49													R\$ 2.460,49
04.01.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 764,58	12,00%								4,49%	83,51%				100,00%
EXECUTADO		R\$ 91,73								34,35	638,50				R\$ 764,58
		12,00%								4,49%		83,51%			100,00%
		91,73								34,35	638,50				R\$ 764,58
04.02 ESCADA 02	R\$ 27.964,48	89,28%				0,29%				1,36%	2,83%	6,24%			100,00%
EXECUTADO		R\$ 24.965,49				R\$ 80,18				381,12	792,27	1.745,42			R\$ 27.964,48
		89,28%				0,29%				1,36%	2,83%	3,49%	2,75%		100,00%
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 939,63	24.965,49				80,18				381,12	792,27	975,89	769,53		R\$ 27.964,48
		100%													100,00%
EXECUTADO		939,63													R\$ 939,63
		100,00%													100,00%
04.02.02 ESQUADRIAS	R\$ 24.052,74	92,05%								1,58%	3,17%	3,20%			100,00%
EXECUTADO		22.139,85								381,12	762,24	769,53			R\$ 24.052,74
		92,05%								1,58%	3,17%		3,20%		100,00%
04.02.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 1.886,01	22.139,85								381,12	762,24		769,53		R\$ 24.052,74
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		1.886,01													R\$ 1.886,01
		100,00%													100,00%
04.02.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 1.086,10	1.886,01													R\$ 1.886,01
EXECUTADO						7,38%				2,76%	89,85%				100,00%
						80,18				30,03	975,89				R\$ 1.086,10
						7,38%				2,76%		89,85%			100,00%
						80,18				30,03	975,89				R\$ 1.086,10
04.03 ESCADA 03	R\$ 24.676,75	89,85%								4,99%	1,65%	3,50%			100,00%
EXECUTADO		22.172,97								1.232,59	407,72	863,47			R\$ 24.676,75
		89,85%								3,09%	1,91%	1,65%	3,50%		100,00%
04.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 724,19	22.172,97								762,24	470,35	407,72	863,47		R\$ 24.676,75
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		724,19													R\$ 724,19
		100,00%													100,00%
04.03.02 ESQUADRIAS	R\$ 21.352,76	724,19													R\$ 724,19
		92,44%								5,77%	1,78%				100,00%
EXECUTADO		19.739,05								1.232,59	381,12				R\$ 21.352,76
		92,44%								3,57%	2,20%	1,78%			100,00%
04.03.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 1.638,69	19.739,05								762,24	470,35	381,12			R\$ 21.352,76
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		1.638,69													R\$ 1.638,69
		100,00%													100,00%
04.03.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 961,11	1.638,69													R\$ 1.638,69
EXECUTADO						7,39%				2,77%	26,60	89,84%			100,00%
						71,04					863,47				R\$ 961,11
						7,39%				2,77%		89,84%			100,00%
						71,04				26,60	863,47				R\$ 961,11
04.04 ESCADA 04	R\$ 22.510,28					76,37%				3,56%	1,75%	18,32%			100,00%
EXECUTADO		17.192,09								800,28	393,19	4.124,72			R\$ 22.510,28
		76,37%								3,56%	1,75%	1,32%	17,00%		100,00%
04.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 882,23	17.192,09								800,28	393,19	297,55	3.827,17		R\$ 22.510,28
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		882,23													R\$ 882,23
		100,00%													100,00%
		882,23													R\$ 882,23
04.04.02 ESQUADRIAS	R\$20.595,55	75,68%								3,89%	1,85%	18,58%			100,00%
EXECUTADO		15.586,98								800,28	381,12	3.827,17			R\$ 20.595,55
		75,68%								3,89%	1,85%	18,58%			100,00%
04.04.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 690,64	15.586,98								800,28	381,12		3.827,17		R\$ 20.595,55
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		690,64													R\$ 690,64
		100,00%													100,00%
04.04.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 341,86	690,64													R\$ 690,64
EXECUTADO						9,43%				3,53%	87,04%				100,00%
						32,24				12,07	297,55				R\$ 341,86
						9,43%				3,53%		87,04%			100,00%
						32,24				12,07	297,55				R\$ 341,86
04.05 ESCADA 05 + RAMP A 02	R\$ 14.069,38					94,43%				2,71%	2,87%				100,00%
EXECUTADO						13.285,02				381,12	403,24				R\$ 14.069,38
		94,43%								2,71%	2,87%				100,00%
04.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 479,52	13.285,02								381,12	403,24				R\$ 14.069,38
		100,00%													100,00%
EXECUTADO		479,52													R\$ 479,52
		100,00%													100,00%
		479,52													R\$ 479,52

04.05.02 ESQUADRIAS	R\$ 12.737,15			94,02%				2,99%		2,99%		100,00%
				11.974,91				381,12		381,12		R\$ 12.737,15
EXECUTADO				94,02%				2,99%		2,99%		100,00%
				11.974,91				381,12		381,12		R\$ 12.737,15
04.05.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 771,52			100,00%								100,00%
				771,52								R\$ 771,52
EXECUTADO				100,00%								100,00%
				771,52								R\$ 771,52
04.05.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 81,19			72,76%						27,24%		100,00%
				59,07						22,12		R\$ 81,19
EXECUTADO				72,76%						27,24%		100,00%
				59,07						22,12		R\$ 81,19
04.06 ESCADA 06	R\$ 2.658,50			38,47%				35,50%		26,02%		100,00%
				1.022,78				943,85		691,87		R\$ 2.658,50
EXECUTADO				38,47%				35,50%		26,02%		100,00%
				1.022,78				943,85		691,87		R\$ 2.658,50
04.06.01 ESQUADRIAS	R\$ 2.208,81			26,13%				42,73%		31,14%		100,00%
				577,09				943,85		687,87		R\$ 2.208,81
EXECUTADO				26,13%				42,73%		31,14%		100,00%
				577,09				943,85		687,87		R\$ 2.208,81
04.06.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 435,00			100,00%								100,00%
				435,00								R\$ 435,00
EXECUTADO				100,00%								100,00%
				435,00								R\$ 435,00
04.06.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 14,69			72,77%						27,23%		100,00%
				10,69						4,00		R\$ 14,69
EXECUTADO				72,77%						27,23%		100,00%
				10,69						4,00		R\$ 14,69
04.07 ESCADA 08	R\$ 3.891,60			90,01%						9,99%		100,00%
				3.502,97						388,63		R\$ 3.891,60
EXECUTADO				90,01%						9,99%		100,00%
				3.502,97						388,63		R\$ 3.891,60
04.07.01 ESQUADRIAS	R\$ 3.320,67			88,52%						11,48%		100,00%
				2.939,55						381,12		R\$ 3.320,67
EXECUTADO				88,52%						11,48%		100,00%
				2.939,55						381,12		R\$ 3.320,67
04.07.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 543,35			100,00%								100,00%
				543,35								R\$ 543,35
EXECUTADO				100,00%								100,00%
				543,35								R\$ 543,35
04.07.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 27,58			72,77%						27,23%		100,00%
				20,07						7,51		R\$ 27,58
EXECUTADO				72,77%						27,23%		100,00%
				20,07						7,51		R\$ 27,58
04.08 ESCADA 09 + RAMPa 03	R\$ 130.856,91			24,67%		72,83%		0,42%		1,35%		0,74%
				32.276,55		95.300,84		544,84		1.766,48		968,20
EXECUTADO				24,67%		72,83%		0,42%		1,35%		0,74%
				32.276,55		95.300,84		544,84		1.766,48		968,20
04.08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.133,38			44,21%		45,17%		10,61%				100,00%
				2.269,70		2.318,84		544,84				R\$ 5.133,38
EXECUTADO				44,21%		45,17%		10,61%				100,00%
				2.269,70		2.318,84		544,84				R\$ 5.133,38
04.08.02 ESQUADRIAS	R\$ 121.383,91			24,72%		73,24%				1,41%		0,63%
				30.006,85		88.899,78				1.715,04		762,24
EXECUTADO				24,72%		73,24%				1,41%		0,63%
				30.006,85		88.899,78				1.715,04		762,24
04.08.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 3.944,85					100,00%						100,00%
						3.944,85						R\$ 3.944,85
EXECUTADO						100,00%						100,00%
						3.944,85						R\$ 3.944,85
04.08.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 394,77					34,80%				13,03%		52,17%
						137,37				51,44		205,96
EXECUTADO						34,80%				13,03%		52,17%
						137,37				51,44		205,96
04.09 RAMPa 01	R\$ 20.073,84		38,23%	27,37%	30,50%			3,80%		0,11%		100,00%
			7.673,30	5.493,78	6.122,80			762,24		21,72		R\$ 20.073,84
EXECUTADO			38,23%	27,37%	30,50%			3,80%		0,11%		100,01%
			7.673,30	5.493,78	6.122,80			762,24		21,72		R\$ 20.073,84
04.09.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.074,79		100,00%									100,00%
			2.074,79									R\$ 2.074,79
EXECUTADO			100,00%									100,00%
			2.074,79									R\$ 2.074,79
04.09.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 4.871,87		100,00%									100,00%
			4.871,87									R\$ 4.871,87
EXECUTADO			100,00%									100,00%
			4.871,87									R\$ 4.871,87
04.09.03 ESQUADRIAS	R\$ 6.827,03			88,83%				11,17%				100,00%
			6.064,79					762,24				R\$ 6.827,03
EXECUTADO				88,83%				11,17%				100,00%
				6.064,79				762,24				R\$ 6.827,03
04.09.04 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 6.220,42		11,68%	88,32%								100,00%
			726,64	5.493,78								R\$ 6.220,42
EXECUTADO			11,68%	88,32%								100,00%
			726,64	5.493,78								R\$ 6.220,42
04.09.05 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 79,73			72,76%						27,24%		100,00%
				58,01						21,72		R\$ 79,73
EXECUTADO				72,76%						27,24%		100,00%
				58,01						21,72		R\$ 79,73

04.10 RAMPA 04	R\$ 55.985,00	<div><div>41,36%</div><div>0,54%</div></div>	<div><div>43,24%</div><div>14,13%</div></div>	<div><div>0,73%</div></div>	100,00%
		23.157,37302,05	24.210,397.908,72	406,47	R\$ 55.985,00
EXECUTADO		<div><div>41,36%</div><div>0,54%</div></div>	<div><div>43,24%</div><div>0,68%</div><div>13,45%</div></div>	<div><div>0,05%</div><div>0,68%</div></div>	100,00%
		23.157,37302,05	24.210,39381,127.527,60	25,35381,12	R\$ 55.985,00
04.10.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.957,39	<div><div>83,98%</div></div>	<div><div>2,38%</div></div>	<div><div>4,55%</div><div>4,55%</div><div>4,55%</div></div>	100,00%
		5.842,49	165,60	316,43316,43316,43	R\$ 6.957,39
EXECUTADO		<div><div>83,98%</div></div>	<div><div>2,38%</div></div>		86,36%
		5.842,49	165,60		R\$ 6.008,09
04.10.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 12.197,02	<div><div>2,13%</div></div>	<div><div>97,87%</div></div>		100,00%
		260,24	11.936,78		R\$ 12.197,02
EXECUTADO		<div><div>2,13%</div></div>	<div><div>97,87%</div></div>		100,00%
		260,24	11.936,78		R\$ 12.197,02
04.10.03 ESQUADRIAS	R\$ 27.688,93	<div><div>41,14%</div></div>	<div><div>28,92%</div></div>	<div><div>1,38%</div></div>	100,00%
		11.391,99	8.007,107.908,72	381,12	R\$ 27.688,93
EXECUTADO		<div><div>41,14%</div></div>	<div><div>28,92%</div><div>1,38%</div><div>27,19%</div></div>	<div><div>1,38%</div></div>	100,00%
		11.391,99	8.007,10381,127.527,60	381,12	R\$ 27.688,93
04.10.04 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 1.664,69	<div><div>21,59%</div></div>	<div><div>78,41%</div></div>		100,00%
		359,41	1.305,28		R\$ 1.664,69
EXECUTADO		<div><div>21,59%</div></div>	<div><div>78,41%</div></div>		100,00%
		359,41	1.305,28		R\$ 1.664,69
04.10.05 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 5.791,14	<div><div>91,58%</div></div>	<div><div>8,42%</div></div>		100,00%
		5.303,24	487,90		R\$ 5.791,14
EXECUTADO		<div><div>91,58%</div></div>	<div><div>8,42%</div></div>		100,00%
		5.303,24	487,90		R\$ 5.791,14
04.10.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 1.592,78	<div><div>14,71%</div></div>	<div><div>85,29%</div></div>		100,00%
		234,35	1.358,43		R\$ 1.592,78
EXECUTADO		<div><div>14,71%</div></div>	<div><div>85,29%</div></div>		100,00%
		234,35	1.358,43		R\$ 1.592,78
04.10.07 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 93,05	<div><div>72,76%</div></div>		<div><div>27,24%</div></div>	100,00%
		67,70		25,35	R\$ 93,05
EXECUTADO		<div><div>72,76%</div></div>		<div><div>27,24%</div></div>	100,00%
		67,70		25,35	R\$ 93,05
05. DEPARTAMENTO DE MÚSICA	R\$1.370,01	<div><div>14,51%</div></div>	<div><div>69,79%</div></div>	<div><div>5,23%</div><div>5,23%</div><div>5,23%</div></div>	100,00%
		R\$ 198,85	R\$ 956,10	R\$ 71,69R\$ 71,69R\$ 71,69	R\$ 1.370,01
EXECUTADO		<div><div>14,51%</div></div>	<div><div>69,79%</div></div>		84,30%
		R\$ 198,85	R\$ 956,10		R\$ 1.154,95
05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 212,50	<div><div>44,65%</div></div>	<div><div>55,35%</div></div>		100,00%
		94,88	117,62		R\$ 212,50
EXECUTADO		<div><div>44,65%</div></div>	<div><div>55,35%</div></div>		100,00%
		94,88	117,62		R\$ 212,50
05.02 SUPERESTRUTURA	R\$ 277,21	<div><div>37,51%</div></div>	<div><div>62,49%</div></div>		100,00%
		103,97	173,24		R\$ 277,21
EXECUTADO		<div><div>37,51%</div></div>	<div><div>62,49%</div></div>		100,00%
		103,97	173,24		R\$ 277,21
05.03 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 223,96		<div><div>100,00%</div></div>		100,00%
			223,96		R\$ 223,96
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div></div>		100,00%
			223,96		R\$ 223,96
05.04 ESQUADRIAS	R\$ 0,00				0,00%
					R\$ 0,00
EXECUTADO					0,00%
					R\$ 0,00
05.05 REVESTIMENTOS PARA PAREDES	R\$ 231,72		<div><div>100,00%</div></div>		100,00%
			231,72		R\$ 231,72
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div></div>		100,00%
			231,72		R\$ 231,72
05.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 151,08		<div><div>100,00%</div></div>		100,00%
			151,08		R\$ 151,08
EXECUTADO			<div><div>100,00%</div></div>		100,00%
			151,08		R\$ 151,08
05.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$ 273,54		<div><div>21,38%</div></div>	<div><div>26,21%</div><div>26,21%</div><div>26,21%</div></div>	100,00%
			58,48	R\$ 71,69R\$ 71,69R\$ 71,69	R\$ 273,54
EXECUTADO			<div><div>21,38%</div></div>		21,38%
			58,48		R\$ 58,48
06. DESLOCAMENTO VERTICAL	R\$973.997,90	<div><div>1,35%</div><div>4,22%</div><div>6,95%</div><div>0,42%</div><div>14,15%</div><div>5,76%</div><div>14,07%</div><div>2,76%</div><div>7,10%</div><div>7,23%</div><div>1,06%</div><div>3,92%</div><div>1,85%</div><div>9,73%</div><div>9,73%</div><div>9,73%</div></div>	<div><div>26,855,30</div><div>69.105,80</div><div>70.401,70</div><div>10.307,00</div><div>38.178,51</div><div>18.028,80</div><div>94.730,29</div><div>94.731,51</div><div>94.731,51</div></div>	<div><div>100,00%</div></div>	100,00%
		R\$ 13.112,07R\$ 41.100,00R\$ 67.645,31R\$ 4.134,90R\$ 137.828,61R\$ 56.106,59R\$ 137.000,00R\$ 26.855,30R\$ 69.105,80R\$ 70.401,70R\$ 10.307,00R\$ 38.178,51R\$ 10.918,46R\$ 7.110,34			R\$ 973.997,90
EXECUTADO		<div><div>1,35%</div><div>4,22%</div><div>6,95%</div><div>0,42%</div><div>14,15%</div><div>5,76%</div><div>14,07%</div><div>2,76%</div><div>7,10%</div><div>7,23%</div><div>1,06%</div><div>3,92%</div><div>1,12%</div><div>0,73%</div></div>			70,82%
		R\$ 13.112,07R\$ 41.100,00R\$ 67.645,31R\$ 4.134,90R\$ 137.828,61R\$ 56.106,59R\$ 137.000,00R\$ 26.855,30R\$ 69.105,80R\$ 70.401,70R\$ 10.307,00R\$ 38.178,51R\$ 10.918,46R\$ 7.110,34			R\$ 689.804,59
06.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 14.007,27			<div><div>100,00%</div></div>	100,00%
				14.007,27	R\$ 14.007,27
EXECUTADO					0,00%
					R\$ 0,00
06.01.01 ELEVADOR 01	R\$ 14.007,27			<div><div>33,33%</div><div>33,33%</div><div>33,33%</div></div>	100,00%
				4.669,094.669,094.669,09	R\$ 14.007,27
EXECUTADO					0,00%
					R\$ 0,00
06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.512,35	<div><div>94,16%</div></div>	<div><div>5,84%</div></div>		100,00%
		4.248,83	263,52		R\$ 4.512,35
EXECUTADO		<div><div>94,16%</div></div>	<div><div>5,84%</div></div>		100,00%
		R\$ 4.248,83	263,52		R\$ 4.512,35
06.02.01 ELEVADOR 02	R\$ 4.512,35	<div><div>94,16%</div></div>	<div><div>5,84%</div></div>		100,00%
		4.248,83	263,52		R\$ 4.512,35
EXECUTADO		<div><div>94,16%</div></div>	<div><div>5,84%</div></div>		100,00%
		R\$ 4.248,83	R\$ 263,52		R\$ 4.512,35
06.03 INFRAESTRUTURA	R\$ 17.638,00	<div><div>50,25%</div></div>	<div><div>31,93%</div></div>	<div><div>5,94%</div><div>5,94%</div><div>5,94%</div></div>	100,00%
		8.863,24	5.631,89	1.047,621.047,621.047,62	R\$ 17.638,00
EXECUTADO		<div><div>50,25%</div></div>	<div><div>31,93%</div></div>		82,18%
		R\$ 8.863,24	5.631,89		R\$ 14.495,13

[illegible]



07.01.01		R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 110.190,97	R\$ 6.618,31	R\$ 14.486,07	R\$ 71,53	R\$ 38.171,89	R\$ 12.228,81	-R\$ 0,83	R\$ 290.767,61
EXECUTADO		2,58%	4,59%	16,08%	14,24%	37,90%	2,28%	2,04%	0,02%	13,13%	4,21%		100,00%
		R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 110.190,97	R\$ 6.618,31	R\$ 5.937,40	R\$ 71,53	R\$ 38.171,89	R\$ 12.228,81		R\$ 290.768,44
07.01 SANITÁRIO 01 - PAVIM. TÉRREO	R\$ 91.249,63			24,71%	26,52%	47,02%	0,05%	1,27%	0,02%		0,42%		100,00%
				R\$ 22.547,02	R\$ 24.199,34	R\$ 42.902,57	R\$ 43,04	R\$ 1.160,10	16,12		381,44		R\$ 91.249,63
EXECUTADO				24,71%	26,52%	47,02%	0,05%	1,27%	0,02%		0,42%		100,00%
				R\$ 22.547,02	R\$ 24.199,34	R\$ 42.902,57	R\$ 43,04	R\$ 1.160,10	16,12		381,44		R\$ 91.249,63
07.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.022,85			50,00%	50,00%							0,00%	100,00%
				R\$ 1.511,40	R\$ 1.511,40							R\$ 0,05	R\$ 3.022,85
EXECUTADO				50,00%	50,00%								100,00%
				R\$ 1.511,40	R\$ 1.511,40								R\$ 3.022,80
07.01.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 4.550,69			16,34%	50,00%	33,66%							100,00%
				R\$ 743,59	R\$ 2.275,34	R\$ 1.531,76							R\$ 4.550,69
EXECUTADO				16,34%	50,00%	33,66%							100,00%
				R\$ 743,59	R\$ 2.275,34	R\$ 1.531,76							R\$ 4.550,69
07.01.03 ESQUADRIAS	R\$ 15.833,33			27,50%	20,72%	48,21%		1,17%			2,41%		100,00%
				R\$ 4.353,42	R\$ 3.280,00	R\$ 7.633,43		R\$ 185,04			381,44		R\$ 15.833,33
EXECUTADO				27,50%	20,72%	48,21%		1,17%			2,41%		100,00%
				R\$ 4.353,42	R\$ 3.280,00	R\$ 7.633,43		185,04			381,44		R\$ 15.833,33
07.01.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$ 34.370,32			3,27%	46,73%	50,00%							100,00%
				R\$ 1.124,95	R\$ 16.060,21	R\$ 17.185,16							R\$ 34.370,32
EXECUTADO				3,27%	46,73%	50,00%							100,00%
				R\$ 1.124,95	R\$ 16.060,21	R\$ 17.185,16							R\$ 34.370,32
07.01.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$ 2.794,82				38,37%	26,74%		34,89%					100,00%
					R\$ 1.072,39	R\$ 747,37		R\$ 975,06					R\$ 2.794,82
EXECUTADO					38,37%	26,74%		34,89%					100,00%
					R\$ 1.072,39	R\$ 747,37		975,06					R\$ 2.794,82
07.01.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 23.025,54			50,00%		50,00%							100,00%
				R\$ 11.512,76		R\$ 11.512,78							R\$ 23.025,54
EXECUTADO				50,00%		50,00%							100,00%
				R\$ 11.512,76		R\$ 11.512,78							R\$ 23.025,54
07.01.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 6.601,82			50,00%		50,00%						0,00%	100,00%
				R\$ 3.300,90		R\$ 3.300,90						R\$ 0,02	R\$ 6.601,82
EXECUTADO				50,00%		50,00%							100,00%
				R\$ 3.300,90		R\$ 3.300,90							R\$ 6.601,80
07.01.08 FORROS	R\$ 991,10					100,00%							100,00%
						R\$ 991,10							R\$ 991,10
EXECUTADO						100,00%							100,00%
						R\$ 991,10							R\$ 991,10
07.01.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 59,16						72,75%		27,25%				100,00%
							43,04		16,12				R\$ 59,16
EXECUTADO							72,75%		27,25%				100,00%
							R\$ 43,04		16,12				R\$ 59,16
07.02 SANITÁRIO 02 - PAVIM. TÉRREO	R\$ 84.768,62				66,97%	7,76%			0,03%	20,42%	4,82%		100,00%
					R\$ 56.773,23	R\$ 6.575,27			27,05	17.311,43	4.081,64		R\$ 84.768,62
EXECUTADO					87,24%	7,76%			0,03%	20,42%	4,82%		120,27%
					R\$ 56.773,23	R\$ 6.575,27			27,05	17.311,43	4.081,64		R\$ 84.768,62
07.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.915,12				78,82%					21,18%			100,00%
					R\$ 1.509,58					405,54			R\$ 1.915,12
EXECUTADO					78,82%					21,18%			100,00%
					R\$ 1.509,58					405,54			R\$ 1.915,12
07.02.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 3.952,41				64,82%					35,18%			100,00%
					R\$ 2.562,06					1.390,35			R\$ 3.952,41
EXECUTADO					64,82%					35,18%			100,00%
					R\$ 2.562,06					1.390,35			R\$ 3.952,41
07.02.03 ESQUADRIAS	R\$ 10.198,94				30,41%	58,22%			2,02%		9,36%		100,00%
					R\$ 3.101,82	R\$ 5.937,40			205,60		954,12		R\$ 10.198,94
EXECUTADO					30,41%	58,22%				2,02%	9,36%		100,00%
					R\$ 3.101,82	R\$ 5.937,40			205,60		954,12		R\$ 10.198,94
07.02.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$ 41.801,76				66,54%					25,98%	7,48%		100,00%
					R\$ 27.815,04					10.859,20	3.127,52		R\$ 41.801,76
EXECUTADO					66,54%					25,98%	7,48%		100,00%
					R\$ 27.815,04					10.859,20	3.127,52		R\$ 41.801,76
07.02.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$ 4.023,68				100,00%								100,00%
					R\$ 4.023,68								R\$ 4.023,68
EXECUTADO					100,00%								100,00%
					R\$ 4.023,68								R\$ 4.023,68
07.02.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$ 16.195,17				86,50%					13,50%			100,00%
					R\$ 14.009,50					2.185,67			R\$ 16.195,17
EXECUTADO					86,50%					13,50%			100,00%
					R\$ 14.009,50					2.185,67			R\$ 16.195,17
07.02.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$ 4.090,11				91,72%					8,28%			100,00%
					R\$ 3.751,55					338,56			R\$ 4.090,11
EXECUTADO					91,72%					8,28%			100,00%
					R\$ 3.751,55					338,56			R\$ 4.090,11
07.02.08 FORROS	R\$ 2.492,15					22,70%				77,30%			100,00%
						565,64				1.926,51			R\$ 2.492,15
EXECUTADO						22,70%				77,30%			100,00%
						565,64				1.926,51			R\$ 2.492,15
07.02.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$ 99,28					72,75%			27,25%				100,00%
						72,23			27,05				R\$ 99,28
EXECUTADO						72,75%			27,25%				100,00%
						72,23			27,05				R\$ 99,28
07.03 SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO	R\$ 41.072,37				41,91%	25,60%			0,03%	23,68%	8,78%	0,00%	100,00%
					17.212,19	10.515,17			14,02	9.726,50	3.604,58	-0,09	R\$ 41.072,37
EXECUTADO					41,91%	25,60%			0,03%	23,68%	8,78%		100,00%
					17.212,19	10.515,17			14,02	9.726,50	3.604,58		R\$ 41.072,46
07.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.284,19				78,83%					21,18%		-0,01%	100,00%
					1.012,28					272,00		-0,09	R\$ 1.284,19
EXECUTADO					78,83%					21,18%			100,01%
					1.012,28					272,00			R\$ 1.284,28
07.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$ 925,43				100,00%								100,00%
					925,43								R\$ 925,43
EXECUTADO					100,00%								100,00%
					925,43								R\$ 925,43
07.03.03 ESQUADRIAS	R\$ 3.086,67				84,54%						15,46%		100,00%
					2.609,61						477,06		R\$ 3.086,67



EXECUTADO		84,54%										15,46%										100,00%	
07.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.		2.609,61										477,06										R\$ 3.086,67	
R\$ 22.623,84		5,00%										40,76%										100,00%	
EXECUTADO		1.131,65										9.143,63										R\$ 22.623,84	
07.03.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS		5,00%										40,42%										100,00%	
R\$ 1.050,74		1.131,65										9.143,63										R\$ 22.623,84	
EXECUTADO		100,00%										1.050,74										100,00%	
07.03.06 REVESTIM. PARA PAREDES		100,00%										1.050,74										R\$ 1.050,74	
R\$ 10.458,91		10.458,91																				R\$ 10.458,91	
EXECUTADO		50,00%																				50,00%	
07.03.07 REVESTIM. PARA PISOS		10.458,91																				R\$ 10.458,91	
R\$ 1.307,77		82,15%										17,85%										100,00%	
EXECUTADO		1.074,31										233,46										R\$ 1.307,77	
07.03.08 FORROS		82,15%										17,85%										100,00%	
R\$ 302,08		1.074,31										233,46										R\$ 1.307,77	
EXECUTADO		100,00%																				100,00%	
07.03.09 SERV. AUXILIARES E DIV.		302,08																				R\$ 302,08	
R\$ 32,74		50,00%																				50,00%	
EXECUTADO		302,08																				R\$ 302,08	
07.04 SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO		57,18%										42,82%										100,00%	
R\$ 73.676,99		18,72										14,02										R\$ 32,74	
EXECUTADO		57,18%										42,82%										100,00%	
07.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		18,72										14,02										R\$ 32,74	
R\$ 2.550,34		10,17%										18,10%										32,87%	
EXECUTADO		7.489,72										13.337,78										24.214,81	
07.04.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.		18,09%										0,02%										15,11%	
R\$ 1.656,59		5,65%										0,00%										R\$ 73.676,99	
EXECUTADO		7.489,72										13.337,78										24.214,81	
07.04.03 ESQUADRIAS		5,937,40										7.388,57										14,34	
R\$ 10.414,97		11.133,96										4.161,15										-0,74	
EXECUTADO		14,34										11.133,96										4.161,15	
07.04.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.		62,56%										37,44%										100,00%	
R\$ 2.047,20		1.595,47										954,87										R\$ 2.550,34	
EXECUTADO		62,56%										37,44%										100,00%	
07.04.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS		1.595,47										954,87										R\$ 2.550,34	
R\$ 15.610,80		90,33%										9,72%										-0,04%	
EXECUTADO		1.496,33										161,00										-0,74	
07.04.06 REVESTIM. PARA PAREDES		90,33%										9,72%										100,04%	
R\$ 3.652,86		1.496,33										161,00										R\$ 1.657,33	
EXECUTADO		1,31%										29,78%										58,98%	
07.04.07 REVESTIM. PARA PISOS		136,52										3.101,82										6.143,00	
R\$ 2.492,15		1,31%										29,78%										57,01%	
EXECUTADO		136,52										3.101,82										5,937,40	
07.04.08 FORROS		6,86%										55,60%										28,03%	
R\$ 52,64		2.255,90										18.287,26										9,221,04	
EXECUTADO		6,86%										55,60%										28,03%	
07.04.09 SERV. AUXILIARES E DIV.		2.255,90										18.287,26										9,221,04	
R\$ 49.353,71		10,13%										73,13%										16,75%	
EXECUTADO		1.580,77										11.415,83										2.614,20	
08.01 BIBLIOTECA		10,13%										73,13%										16,75%	
R\$ 828,72		1.580,77										11.415,83										2.614,20	
EXECUTADO		11,63%										52,61%										35,76%	
08.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		424,73										1.921,95										1.306,18	
R\$ 1.327,84		11,63%										52,61%										35,76%	
EXECUTADO		424,73										1.921,95										1.306,18	
08.01.02 SUPERESTRUTURA		23,24%										76,76%										1,912,92	
R\$ 109,04		579,23																				76,76%	
EXECUTADO		23,24%										76,76%										1,912,92	
08.01.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.		579,23																				1,912,92	
R\$ 463,11		72,76%										27,24%										383,16	
EXECUTADO		72,76%										27,24%										383,16	
08.01.04 ESQUADRIAS		38,30										14,34										82,74%	



08.05.09 PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 14.619,11			31,88%				26,94%										41,18%			100,00%																			
				4.660,42				3.938,06										6.020,63			R\$ 14.619,11																			
EXECUTADO				31,88%				26,94%										41,18%			100,00%																			
				4.660,42				3.938,06										6.020,63			R\$ 14.619,11																			
08.05.10 FORRO	R\$ 11.810,66																	100,00%			100,00%																			
																		11.810,66			R\$ 11.810,66																			
EXECUTADO																		100,00%			100,00%																			
																		11.810,66			R\$ 11.810,66																			
08.05.11 DIVERSOS	R\$ 7.747,33			45,86%				8,30%				1,97%						43,87%			100,00%																			
				3.552,56				642,93				152,77						3.399,07			R\$ 7.747,33																			
EXECUTADO				45,86%				8,30%				1,97%						43,87%			100,00%																			
				3.552,56				642,93				152,77						3.399,07			R\$ 7.747,33																			
9. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$11.058,29									R\$ 1.238,88									R\$ 3.273,14	R\$ 3.273,14	R\$ 3.273,14	100,00%																		
																					R\$ 11.058,29																			
EXECUTADO																					11,20%																			
																					R\$ 1.238,88																			
09.01 DIVERSOS	R\$9.077,82																		28,78%	28,78%	28,78%	100,00%																		
																			2.612,98	2.612,98	2.612,98	R\$ 9.077,82																		
EXECUTADO																					13,65%																			
																					1.238,88	R\$ 1.238,88																		
09.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.980,47																					0,00%																		
EXECUTADO																						R\$ 0,00																		
																							</																	

  
Mauricio A. Ferreira Lima Filho  
CPF: 284.064.864-49  
CREA: 10.758-PE




UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :	INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO				
LOCAL:	CAMPUS RECIFE				
SINAPI NÃO DESONERADO ABRIL 2022	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)	
ORSE ABR 2022		SERVIÇOS	MAT E EQUIP		
DATA: 16/05/2022 (EMISSION DO SINAPI)	15 MESES	23,36%	14,97%	113,83% (HORA)	69,92% (MÊS)

ÁREA REFORMA (M2):	18.795,63	CUSTO DO METRO QUADRADO (R\$/M2):	
		PREÇO DO METRO QUADRADO (R\$/M2):	

**7º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS EXCEDENTES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	CÓDIGO COMPOSIÇÃO
01	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)				R\$ 28.271,45	
01.01	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	UN	0,17	166.302,69	28.271,45	UFPE 0.1
02	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE				R\$ 4.064,27	
02.02	CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 4.064,27	
02.02.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				R\$ 2.260,00	
02.02.01.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	1,00	747,00	747,00	10775
02.02.01.02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	1,00	580,00	580,00	10776
02.02.01.03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	1,00	933,00	933,00	10778
02.02.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				1.175,19	
02.02.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MÊS	1,00	160,59	160,59	UFPE 02.07
02.02.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	MÊS	1,00	779,61	779,61	UFPE 02.08
02.02.02.03	CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET	MÊS	1,00	234,99	234,99	UFPE 02.10
02.02.03	PRÁTICAS P/ COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE)				629,08	
02.02.03.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO CORONAVÍRUS)	MÊS	1,00	629,08	629,08	UFPE 02.16
06	DESLOCAMENTO VERTICAL				R\$ 11.576,76	
06.04	SUPERESTRUTURA				R\$ 11.576,76	
06.04.02	ELEVADOR 02				R\$ 11.576,76	
06.04.02.01	ESTRUTURAS DIVERSAS				R\$ 11.576,76	
06.04.02.01.01	CAIXA DE CORRIDA METÁLICA: PERFIL QUADRADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	602,22	17,42	10.490,67	UFPE 05.09
06.04.02.01.03	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER DE ALTA ESPESSURA À BASE DE EPÓXI - REVTRAN PHZ 528 - RENNER OU SIMILAR, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA	M2	15,36	42,05	645,88	UFPE 05.11
06.04.02.01.04	PINTURA DE ACABAMENTO DE ALTA DURABILIDADE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE ESMALTE À BASE DE POLIURETANO - RETHANE FLV 653 - RENNER OU SIMILAR, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRA	M2	15,36	28,66	440,21	UFPE 05.12
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI					R\$43.912,48	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITENS 06.07 E 06.10):					R\$0,00	
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (ITENS 06.07 E 06.10) (14,97%):					R\$0,00	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:					R\$43.912,48	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,36%):					R\$54.170,44	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI					R\$54.170,44	

  
Maurício A. Ferreira Lima Filho  
CPF: 284.064.864-49  
CREA: 10.758-PE