



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CONTRATOS**

5º Aditivo ao Contrato nº 83/2023, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa Multcom Construtora Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 10 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial da União nº 195, Seção 2, p. 1, de 11 de outubro de 2023, portador da matrícula funcional nº 1171268, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **Multcom Construtora Ltda.**, CNPJ nº 12.805.036/0001-21, com sede na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife/PE, CEP: 52.090-260, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Gustavo Fernando Mergulhão Junior, Sócio-Administrador, conforme atos constitutivos da empresa, com base no contido no processo nº 23076.106682/2024-56, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente aditivo tem por objeto:

- I) **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de execução do Contrato ora aditado**, correspondente ao período de **05/01/2025 até 05/03/2025**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **18/06/2025**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda; e
- II) **alterar o Contrato**, tendo por fundamento legal o permissivo no inciso I (a) e (b) do art. 65 c/c art. 58, I, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Quarta contratual, para **acrescentar**: (a) quantitativo nos seguintes subitens, previstos originalmente na Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos, 1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 3.6.1.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 4.5.3, 4.6.2, 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.2.3, 6.4.1.2, 6.4.1.6, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3, 6.4.2.5, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.6, 9.1.2.1, 9.1.5.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2 e 9.4.1.2, no valor de **R\$ 175.886,98** (cento e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos); e (b) serviços não previstos na Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos, enumerados como subitens 3.4.10, 6.3.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 9.1.1.7, 9.1.1.8, 9.1.2.2 e 9.1.5.9, no valor de **R\$ 17.426,06** (dezesete mil quatrocentos e vinte e seis reais e seis centavos), conforme Planilha de Serviços Excedentes e Planilha de Serviços Extras (**anexos II e III, respectivamente**).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A alteração contratual importa na despesa adicional de **R\$ 193.313,04** (cento e noventa e três mil trezentos e treze reais e quatro centavos) e o valor global do Contrato passa a ser de **R\$ 4.463.970,12** (quatro milhões quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e setenta reais e doze centavos).

2.2. A despesa acrescida, no valor de **R\$ 193.313,04** (cento e noventa e três mil trezentos e treze reais e quatro centavos), será custeada através de recursos oriundos do **Programa de Trabalho**: 12.364.5113.8282.0026 – Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Ensino Superior – No Estado de Pernambuco; **Natureza da Despesa**: 4490.51 – Obras e Instalações; **Fonte de Recursos**: Tesouro, conforme LOA 2024 - Lei nº 14.822, de 22/01/2024, DOU de 23/01/2024.

2.3. A celebração deste Termo não importa na renúncia a reajuste a que fizer jus a Contratada, cujo pleito deverá ser solicitado à Contratante em conformidade com a Cláusula Sexta contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

3.1. Para cumprimento da execução do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar garantia no valor de **R\$ 223.198,51** (duzentos e vinte e três mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu preço global, para registro mediante apostila, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do presente aditivo, prorrogável por igual período, quando por ela solicitado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE, sob pena de sua inocorrência caracterizar-se infração contratual, sujeita às penalidades previstas nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda do Contrato ora aditado.

4. CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

Recife, 30 de dezembro de 2024

ALFREDO
MACEDO
GOMES:41
972074415

Assinado de forma
digital por ALFREDO
MACEDO
GOMES:41972074415
Dados: 2024.12.30
14:38:23 -03'00'

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO
CONTRATANTE

GUSTAVO
FERNANDO
MERGULHAO
JUNIOR:05496094
402

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
FERNANDO
MERGULHAO
JUNIOR:05496094402
Dados: 2024.12.30
15:51:44 -03'00'

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO
JUNIOR
Sócio-Administrador
MULTCOM CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATADA

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



MULTICOM CONSTRUTORA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO													ENCARGOS SOCIAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PRO - REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA													MENSALISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONCORRÊNCIA Nº 07/2023													HORISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23974/AMR/2022-24													DIFERENCIADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBJETO: REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMARALAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.													BDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													SERVIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													70.11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ITEM	30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	60 DIAS	70 DIAS	80 DIAS	90 DIAS	100 DIAS	110 DIAS	120 DIAS	130 DIAS	140 DIAS	150 DIAS	160 DIAS	170 DIAS	180 DIAS	190 DIAS	200 DIAS	210 DIAS	220 DIAS	230 DIAS	240 DIAS	250 DIAS	260 DIAS	270 DIAS	280 DIAS	290 DIAS	300 DIAS	310 DIAS	320 DIAS	330 DIAS	340 DIAS	350 DIAS	360 DIAS	370 DIAS	380 DIAS	390 DIAS	400 DIAS	410 DIAS	420 DIAS	430 DIAS	440 DIAS	450 DIAS	460 DIAS	470 DIAS	480 DIAS	490 DIAS	500 DIAS	510 DIAS	520 DIAS	530 DIAS	540 DIAS	550 DIAS	560 DIAS	570 DIAS	580 DIAS	590 DIAS	600 DIAS	610 DIAS	620 DIAS	630 DIAS	640 DIAS	650 DIAS	660 DIAS	670 DIAS	680 DIAS	690 DIAS	700 DIAS	710 DIAS	720 DIAS	730 DIAS	740 DIAS	750 DIAS	760 DIAS	770 DIAS	780 DIAS	790 DIAS	800 DIAS	810 DIAS	820 DIAS	830 DIAS	840 DIAS	850 DIAS	860 DIAS	870 DIAS	880 DIAS	890 DIAS	900 DIAS	910 DIAS	920 DIAS	930 DIAS	940 DIAS	950 DIAS	960 DIAS	970 DIAS	980 DIAS	990 DIAS	1000 DIAS	1010 DIAS	1020 DIAS	1030 DIAS	1040 DIAS	1050 DIAS	1060 DIAS	1070 DIAS	1080 DIAS	1090 DIAS	1100 DIAS	1110 DIAS	1120 DIAS	1130 DIAS	1140 DIAS	1150 DIAS	1160 DIAS	1170 DIAS	1180 DIAS	1190 DIAS	1200 DIAS	1210 DIAS	1220 DIAS	1230 DIAS	1240 DIAS	1250 DIAS	1260 DIAS	1270 DIAS	1280 DIAS	1290 DIAS	1300 DIAS	1310 DIAS	1320 DIAS	1330 DIAS	1340 DIAS	1350 DIAS	1360 DIAS	1370 DIAS	1380 DIAS	1390 DIAS	1400 DIAS	1410 DIAS	1420 DIAS	1430 DIAS	1440 DIAS	1450 DIAS	1460 DIAS	1470 DIAS	1480 DIAS	1490 DIAS	1500 DIAS	1510 DIAS	1520 DIAS	1530 DIAS	1540 DIAS	1550 DIAS	1560 DIAS	1570 DIAS	1580 DIAS	1590 DIAS	1600 DIAS	1610 DIAS	1620 DIAS	1630 DIAS	1640 DIAS	1650 DIAS	1660 DIAS	1670 DIAS	1680 DIAS	1690 DIAS	1700 DIAS	1710 DIAS	1720 DIAS	1730 DIAS	1740 DIAS	1750 DIAS	1760 DIAS	1770 DIAS	1780 DIAS	1790 DIAS	1800 DIAS	1810 DIAS	1820 DIAS	1830 DIAS	1840 DIAS	1850 DIAS	1860 DIAS	1870 DIAS	1880 DIAS	1890 DIAS	1900 DIAS	1910 DIAS	1920 DIAS	1930 DIAS	1940 DIAS	1950 DIAS	1960 DIAS	1970 DIAS	1980 DIAS	1990 DIAS	2000 DIAS	2010 DIAS	2020 DIAS	2030 DIAS	2040 DIAS	2050 DIAS	2060 DIAS	2070 DIAS	2080 DIAS	2090 DIAS	2100 DIAS	2110 DIAS	2120 DIAS	2130 DIAS	2140 DIAS	2150 DIAS	2160 DIAS	2170 DIAS	2180 DIAS	2190 DIAS	2200 DIAS	2210 DIAS	2220 DIAS	2230 DIAS	2240 DIAS	2250 DIAS	2260 DIAS	2270 DIAS	2280 DIAS	2290 DIAS	2300 DIAS	2310 DIAS	2320 DIAS	2330 DIAS	2340 DIAS	2350 DIAS	2360 DIAS	2370 DIAS	2380 DIAS	2390 DIAS	2400 DIAS	2410 DIAS	2420 DIAS	2430 DIAS	2440 DIAS	2450 DIAS	2460 DIAS	2470 DIAS	2480 DIAS	2490 DIAS	2500 DIAS	2510 DIAS	2520 DIAS	2530 DIAS	2540 DIAS	2550 DIAS	2560 DIAS	2570 DIAS	2580 DIAS	2590 DIAS	2600 DIAS	2610 DIAS	2620 DIAS	2630 DIAS	2640 DIAS	2650 DIAS	2660 DIAS	2670 DIAS	2680 DIAS	2690 DIAS	2700 DIAS	2710 DIAS	2720 DIAS	2730 DIAS	2740 DIAS	2750 DIAS	2760 DIAS	2770 DIAS	2780 DIAS	2790 DIAS	2800 DIAS	2810 DIAS	2820 DIAS	2830 DIAS	2840 DIAS	2850 DIAS	2860 DIAS	2870 DIAS	2880 DIAS	2890 DIAS	2900 DIAS	2910 DIAS	2920 DIAS	2930 DIAS	2940 DIAS	2950 DIAS	2960 DIAS	2970 DIAS	2980 DIAS	2990 DIAS	3000 DIAS	3010 DIAS	3020 DIAS	3030 DIAS	3040 DIAS	3050 DIAS	3060 DIAS	3070 DIAS	3080 DIAS	3090 DIAS	3100 DIAS	3110 DIAS	3120 DIAS	3130 DIAS	3140 DIAS	3150 DIAS	3160 DIAS	3170 DIAS	3180 DIAS	3190 DIAS	3200 DIAS	3210 DIAS	3220 DIAS	3230 DIAS	3240 DIAS	3250 DIAS	3260 DIAS	3270 DIAS	3280 DIAS	3290 DIAS	3300 DIAS	3310 DIAS	3320 DIAS	3330 DIAS	3340 DIAS	3350 DIAS	3360 DIAS	3370 DIAS	3380 DIAS	3390 DIAS	3400 DIAS	3410 DIAS	3420 DIAS	3430 DIAS	3440 DIAS	3450 DIAS	3460 DIAS	3470 DIAS	3480 DIAS	3490 DIAS	3500 DIAS	3510 DIAS	3520 DIAS	3530 DIAS	3540 DIAS	3550 DIAS	3560 DIAS	3570 DIAS	3580 DIAS	3590 DIAS	3600 DIAS	3610 DIAS	3620 DIAS	3630 DIAS	3640 DIAS	3650 DIAS	3660 DIAS	3670 DIAS	3680 DIAS	3690 DIAS	3700 DIAS	3710 DIAS	3720 DIAS	3730 DIAS	3740 DIAS	3750 DIAS	3760 DIAS	3770 DIAS	3780 DIAS	3790 DIAS	3800 DIAS	3810 DIAS	3820 DIAS	3830 DIAS	3840 DIAS	3850 DIAS	3860 DIAS	3870 DIAS	3880 DIAS	3890 DIAS	3900 DIAS	3910 DIAS	3920 DIAS	3930 DIAS	3940 DIAS	3950 DIAS	3960 DIAS	3970 DIAS	3980 DIAS	3990 DIAS	4000 DIAS	4010 DIAS	4020 DIAS	4030 DIAS	4040 DIAS	4050 DIAS	4060 DIAS	4070 DIAS	4080 DIAS	4090 DIAS	4100 DIAS	4110 DIAS	4120 DIAS	4130 DIAS	4140 DIAS	4150 DIAS	4160 DIAS	4170 DIAS	4180 DIAS	4190 DIAS	4200 DIAS	4210 DIAS	4220 DIAS	4230 DIAS	4240 DIAS	4250 DIAS	4260 DIAS	4270 DIAS	4280 DIAS	4290 DIAS	4300 DIAS	4310 DIAS	4320 DIAS	4330 DIAS	4340 DIAS	4350 DIAS	4360 DIAS	4370 DIAS	4380 DIAS	4390 DIAS	4400 DIAS	4410 DIAS	4420 DIAS	4430 DIAS	4440 DIAS	4450 DIAS	4460 DIAS	4470 DIAS	4480 DIAS	4490 DIAS	4500 DIAS	4510 DIAS	4520 DIAS	4530 DIAS	4540 DIAS	4550 DIAS	4560 DIAS	4570 DIAS	4580 DIAS	4590 DIAS	4600 DIAS	4610 DIAS	4620 DIAS	4630 DIAS	4640 DIAS	4650 DIAS	4660 DIAS	4670 DIAS	4680 DIAS	4690 DIAS	4700 DIAS	4710 DIAS	4720 DIAS	4730 DIAS	4740 DIAS	4750 DIAS	4760 DIAS	4770 DIAS	4780 DIAS	4790 DIAS	4800 DIAS	4810 DIAS	4820 DIAS	4830 DIAS	4840 DIAS	4850 DIAS	4860 DIAS	4870 DIAS	4880 DIAS	4890 DIAS	4900 DIAS	4910 DIAS	4920 DIAS	4930 DIAS	4940 DIAS	4950 DIAS	4960 DIAS	4970 DIAS	4980 DIAS	4990 DIAS	5000 DIAS	5010 DIAS	5020 DIAS	5030 DIAS	5040 DIAS	5050 DIAS	5060 DIAS	5070 DIAS	5080 DIAS	5090 DIAS	5100 DIAS	5110 DIAS	5120 DIAS	5130 DIAS	5140 DIAS	5150 DIAS	5160 DIAS	5170 DIAS	5180 DIAS	5190 DIAS	5200 DIAS	5210 DIAS	5220 DIAS	5230 DIAS	5240 DIAS	5250 DIAS	5260 DIAS	5270 DIAS	5280 DIAS	5290 DIAS	5300 DIAS	5310 DIAS	5320 DIAS	5330 DIAS	5340 DIAS	5350 DIAS	5360 DIAS	5370 DIAS	5380 DIAS	5390 DIAS	5400 DIAS	5410 DIAS	5420 DIAS	5430 DIAS	5440 DIAS	5450 DIAS	5460 DIAS	5470 DIAS	5480 DIAS	5490 DIAS	5500 DIAS	5510 DIAS	5520 DIAS	5530 DIAS	5540 DIAS	5550 DIAS	5560 DIAS	5570 DIAS	5580 DIAS	5590 DIAS	5600 DIAS	5610 DIAS	5620 DIAS	5630 DIAS	5640 DIAS	5650 DIAS	5660 DIAS	5670 DIAS	5680 DIAS	5690 DIAS	5700 DIAS	5710 DIAS	5720 DIAS	5730 DIAS	5740 DIAS	5750 DIAS	5760 DIAS	5770 DIAS	5780 DIAS	5790 DIAS	5800 DIAS	5810 DIAS	5820 DIAS	5830 DIAS	5840 DIAS	5850 DIAS	5860 DIAS	5870 DIAS	5880 DIAS	5890 DIAS	5900 DIAS	5910 DIAS	5920 DIAS	5930 DIAS	5940 DIAS	5950 DIAS	5960 DIAS	5970 DIAS	5980 DIAS	5990 DIAS	6000 DIAS	6010 DIAS	6020 DIAS	6030 DIAS	6040 DIAS	6050 DIAS	6060 DIAS	6070 DIAS	6080 DIAS	6090 DIAS	6100 DIAS	6110 DIAS	6120 DIAS	6130 DIAS	6140 DIAS	6150 DIAS	6160 DIAS	6170 DIAS	6180 DIAS	6190 DIAS	6200 DIAS	6210 DIAS	6220 DIAS	6230 DIAS	6240 DIAS	6250 DIAS	6260 DIAS	6270 DIAS	6280 DIAS	6290 DIAS	6300 DIAS	6310 DIAS	6320 DIAS	6330 DIAS	6340 DIAS	6350 DIAS	6360 DIAS	6370 DIAS	6380 DIAS	6390 DIAS	6400 DIAS	6410 DIAS	6420 DIAS	6430 DIAS	6440 DIAS	6450 DIAS	6460 DIAS	6470 DIAS	6480 DIAS	6490 DIAS	6500 DIAS	6510 DIAS	6520 DIAS	6530 DIAS	6540 DIAS	6550 DIAS	6560 DIAS	6570 DIAS	6580 DIAS	6590 DIAS	6600 DIAS	6610 DIAS	6620 DIAS	6630 DIAS	6640 DIAS	6650 DIAS	6660 DIAS	6670 DIAS	6680 DIAS	6690 DIAS	6700 DIAS	6710 DIAS	6720 DIAS	6730 DIAS	6740 DIAS	6750 DIAS	6760 DIAS	6770 DIAS	6780 DIAS	6790 DIAS	6800 DIAS	6810 DIAS	6820 DIAS	6830 DIAS	6840 DIAS	6850 DIAS	6860 DIAS	6870 DIAS	6880 DIAS	6890 DIAS	6900 DIAS	6910 DIAS	6920 DIAS	6930 DIAS	6940 DIAS	6950 DIAS	6960 DIAS	6970 DIAS	6980 DIAS	6990 DIAS	7000 DIAS	7010 DIAS	7020 DIAS	7030 DIAS	7040 DIAS	7050 DIAS	7060 DIAS	7070 DIAS	7080 DIAS	7090 DIAS	7100 DIAS	7110 DIAS	7120 DIAS	7130 DIAS	7140 DIAS	7150 DIAS	7160 DIAS	7170 DIAS	7180 DIAS	7190 DIAS	7200 DIAS	7210 DIAS	7220 DIAS	7230 DIAS	7240 DIAS	7250 DIAS	7260 DIAS	7270 DIAS	7280 DIAS	7290 DIAS	7300 DIAS	7310 DIAS	7320 DIAS	7330 DIAS	7340 DIAS	7350 DIAS	7360 DIAS	7370 DIAS	7380 DIAS	7390 DIAS	7400 DIAS	7410 DIAS	7420 DIAS	7430 DIAS	7440 DIAS	7450 DIAS	7460 DIAS	7470 DIAS	7480 DIAS	7490 DIAS	7500 DIAS	7510 DIAS	7520 DIAS	7530 DIAS	7540 DIAS	7550 DIAS	7560 DIAS	7570 DIAS	7580 DIAS	7590 DIAS	7600 DIAS	7610 DIAS	7620 DIAS	7630 DIAS	7640 DIAS	7650 DIAS	7660 DIAS	7670 DIAS	7680 DIAS	7690 DIAS	7700 DIAS	7710 DIAS	7720 DIAS	7730 DIAS	7740 DIAS	7750 DIAS	7760 DIAS	7770 DIAS	7780 DIAS	7790 DIAS	7800 DIAS	7810 DIAS	7820 DIAS	7830 DIAS	7840 DIAS	7850 DIAS	7860 DIAS	7870 DIAS	7880 DIAS	7890 DIAS	7900 DIAS	7910 DIAS	7920 DIAS	7930 DIAS	7940 DIAS	7950 DIAS	7960 DIAS	7970 DIAS	7980 DIAS	7990 DIAS	8000 DIAS	8010 DIAS	8020 DIAS	8030 DIAS	8040 DIAS	8050 DIAS	8060 DIAS	8070 DIAS	8080 DIAS	8090 DIAS	8100 DIAS	8110 DIAS	8120 DIAS	8130 DIAS	8140 DIAS	8150 DIAS	8160 DIAS	8170 DIAS	8180 DIAS	8190 DIAS	8200 DIAS	8210 DIAS	8220 DIAS	8230 DIAS	8240 DIAS	8250 DIAS	8260 DIAS	8270 DIAS	8280 DIAS	8290 DIAS	8300 DIAS	8310 DIAS	8320 DIAS	8330 DIAS	8340 DIAS	8350 DIAS	8360 DIAS	8370 DIAS	8380 DIAS	8390 DIAS	8400 DIAS	8410 DIAS	8420 DIAS	8430 DIAS	8440 DIAS	8450 DIAS	8460 DIAS	8470 DIAS	8480 DIAS	8490 DIAS	8500 DIAS	8510 DIAS	8520 DIAS	8530 DIAS	8540 DIAS	8550 DIAS	8560 DIAS	8570 DIAS	8580 DIAS	8590 DIAS	8600 DIAS	8610 DIAS	8620 DIAS	8630 DIAS	8640 DIAS	8650 DIAS	8660 DIAS	8670 DIAS	8680 DIAS	8690 DIAS	8700 DIAS	8710 DIAS	8720 DIAS	8730 DIAS	8740 DIAS	8750 DIAS	8760 DIAS	8770 DIAS	8780 DIAS	8790 DIAS	8800 DIAS	8810 DIAS	8820 DIAS	8830 DIAS	8840 DIAS	8850 DIAS	8860 DIAS	8870 DIAS	8880 DIAS	8890 DIAS	8900 DIAS	8910 DIAS	8920 DIAS	8930 DIAS	8940 DIAS	8950 DIAS	8960 DIAS	8970 DIAS	8980 DIAS	8990 DIAS	9000 DIAS	9010 DIAS	9020 DIAS	9030 DIAS	9040 DIAS	9050 DIAS	9060 DIAS	9070 DIAS	9080 DIAS	9090 DIAS	9100 DIAS	9110 DIAS	9120 DIAS	9130 DIAS	9140 DIAS	9150 DIAS	9160 DIAS	9170 DIAS	9180 DIAS	9190 DIAS	9200 DIAS	9210 DIAS	9220 DIAS	9230 DIAS	9240 DIAS	9250 DIAS	9260 DIAS	9270 DIAS	9280 DIAS	9290 DIAS	9300 DIAS	9310 DIAS	9320 DIAS	9330 DIAS	9340 DIAS	9350 DIAS	9360 DIAS	9370 DIAS	9380 DIAS	9390 DIAS	9400 DIAS	9410 DIAS	9420 DIAS	9430 DIAS	9440 DIAS	9450 DIAS	9460 DIAS	9470 DIAS	9480 DIAS	9490 DIAS	9500 DIAS	9510 DIAS	9520 DIAS	9530 DIAS	9540 DIAS	9550 DIAS	9560 DIAS	9570 DIAS	9580 DIAS	9590 DIAS	9600 DIAS	9610 DIAS	9620 DIAS	9630 DIAS	9640 DIAS	9650 DIAS	9660 DIAS	9670 DIAS	9680 DIAS	9690 DIAS	9700 DIAS	9710 DIAS	9720 DIAS	9730 DIAS	9740 DIAS	9750 DIAS	9760 DIAS	9770 DIAS	9780 DIAS	9790 DIAS	9800 DIAS	9810 DIAS	9820 DIAS	9830 DIAS	9840 DIAS	9850 DIAS	9860 DIAS	9870 DIAS	9880 DIAS	9890 DIAS	9900 DIAS	9910 DIAS	9920 DIAS	9930 DIAS	9940 DIAS	9950 DIAS	9960 DIAS	9970 DIAS	9980 DIAS	9990 DIAS	10000 DIAS	10010 DIAS	10020 DIAS	10030 DIAS	10040 DIAS	10050 DIAS	10060 DIAS	10070 DIAS	10080 DIAS	10090 DIAS	10100 DIAS	10110 DIAS	10120 DIAS	10130 DIAS	10140 DIAS	10150 DIAS	10160 DIAS	10170 DIAS	10180 DIAS	10190 DIAS	10200 DIAS	10210 DIAS	10220 DIAS	10230 DIAS	10240 DIAS	10250 DIAS	10260 DIAS	10270 DIAS	10280 DIAS	10290 DIAS	10300 DIAS	10310 DIAS	10320 DIAS	10330 DIAS	10340 DIAS	10350 DIAS	10360 DIAS	10370 DIAS	10380 DIAS	10390 DIAS	10400 DIAS	10410 DIAS	10420 DIAS	10430 DIAS	10440 DIAS	10450 DIAS	10460 DIAS	10470 DIAS	10480 DIAS	10490 DIAS	10500 DIAS	10510 DIAS	10520 DIAS	10530 DIAS	10540 DIAS	10550 DIAS	10560 DIAS	10570 DIAS	10580 DIAS	10590 DIAS	10600 DIAS	10610 DIAS	10620 DIAS	10630 DIAS	10640 DIAS	10650 DIAS	10660 DIAS	10670 DIAS	10680 DIAS	10690 DIAS	10700 DIAS	10710 DIAS	10720 DIAS	10730 DIAS	10740 DIAS	10750 DIAS	10760 DIAS	10770 DIAS	10780 DIAS	10790 DIAS	10800 DIAS	10810 DIAS	10820 DIAS	10830 DIAS	10840 DIAS	10850 DIAS	10860 DIAS	10870 DIAS	10880 DIAS	10890 DIAS	10900 DIAS	10910 DIAS	10920 DIAS	10930 DIAS	10940 DIAS	10950 DIAS	10960 DIAS	10970 DIAS	10980 DIAS	10990 DIAS	1

ANEXO II – PLANILHA DE SERVIÇOS EXCEDENTES


MULTCOM CONSTRUTORA LTDA									
5º ADITIVO									
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO									
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 83/2023									
OBJETO: REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.									
<div><div></div><div>MULTCOM ENGENHARIA</div></div>									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS EXCEDENTES									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	
1			GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)					R\$ 81.739,98	
1.1	ADM - COBERTAS DO CCEN	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COBERTAS DO CCEN	UN	0,25	263.252,76	326.959,92	R\$ 81.739,98	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE					R\$ 6.226,48	
2.2			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 6.226,48	
2.2.1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO					R\$ 6.226,48	
2.2.1.2	UFPE LOCAÇÃO	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	826,94	1.027,05	R\$ 2.054,10	
2.2.1.3	00010776	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	2,00	646,04	802,38	R\$ 1.604,76	
2.2.1.4	UFPE LOCAÇÃO 02	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	1.033,67	1.283,81	R\$ 2.567,62	
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 8.468,37	
3.6			DRENAGEM					4.412,97	
3.6.1.1	UFPE 25.04	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00 M	M3	38,85	R\$ 91,46	R\$ 113,59	R\$ 4.412,97	
3.7			DESTINAÇÃO FINAL					R\$ 4.055,40	
3.7.1	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA GRANUL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2019	M3XXM	2,50	R\$ 1.003,47	R\$ 1.246,30	R\$ 3.115,75	
3.7.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	10,00	R\$ 8,55	R\$ 10,61	R\$ 106,10	
3.7.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	100,00	R\$ 2,30	R\$ 2,85	R\$ 285,00	
3.7.4	UFPE 01.66	Próprio	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO	T	15,00	R\$ 29,45	R\$ 36,57	R\$ 548,55	
4			DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA					R\$ 3.096,10	
4.5			COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 1.327,29	
4.5.3	100434	SINAPI	CAIXA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	6,15	R\$ 173,77	R\$ 215,82	R\$ 1.327,29	
4.6			PAVIMENTAÇÃO E AFRUAMENTO					R\$ 1.768,81	
4.6.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM", AF_08/2017	M3	10,30	R\$ 138,27	R\$ 171,73	R\$ 1.768,81	
5			DEPARTAMENTO DE FÍSICA					R\$ 5.761,63	
5.4			COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 5.761,63	
5.4.1			ESTRUTURAS E TRAMA PARA COBERTURA					R\$ 2.308,08	
5.4.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	29,50	58,32	72,43	R\$ 2.136,68	
5.4.1.2	UFPE 07.J	Próprio	PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO DE PERFIS METÁLICOS DE COBERTA - MODELO SINAPI (100723)	m²	29,50	4,68	5,81	R\$ 171,40	
5.4.2			TELHAMENTO PARA COBERTURA					R\$ 3.453,55	
5.4.2.3	UFPE 07.32	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA STANDARD "TRAPEZOIDAL" TP-100, ESPESSURA 0,65 MM, COR NATURAL, INCLINAÇÃO 5%, FABRICANTE ISOSISTE OU SIMILAR, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LACAMENTO	m²	29,51	R\$ 94,23	R\$ 117,03	R\$ 3.453,55	
6			DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL					R\$ 43.778,31	
6.4			COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 43.778,31	
6.4.1			ESTRUTURAS E TRAMA PARA COBERTURA					R\$ 14.726,32	
6.4.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	188,22	R\$ 58,32	R\$ 72,43	R\$ 13.632,77	
6.4.1.6	UFPE 07.J	Próprio	PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO DE PERFIS METÁLICOS DE COBERTA - MODELO SINAPI (100723)	m²	188,22	R\$ 4,68	R\$ 5,81	R\$ 1.093,55	
6.4.2			TELHAMENTO PARA COBERTURA					R\$ 29.051,99	
6.4.2.1	UFPE 07.01	Próprio	ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPa), COM LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM	M	37,16	R\$ 41,17	R\$ 51,13	R\$ 1.899,99	

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA									
5º ADITIVO									
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO									
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 83/2023									
OBJETO: REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONI DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS EXCEDENTES									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	
6.4.2.2	UFPE 07.29	Próprio	CHAPIM EM CONCRETO APARENTE FUNDIDO IN LOCO. LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 5 CM, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SILICONE HIDROREPLENTE	M	70,24	R\$ 42,80	R\$ 53,15	R\$ 3.733,25	
6.4.2.3	UFPE 07.32	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA STANDARD TRAPEZOIDAL TP-100, ESPESSURA 0,85 MM, COR NATURAL, INCLINAÇÃO: 5%, FABRICANTE ISOESTE OU SIMILAR, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	m²	188,22	94,23	117,03	R\$ 22.027,39	
6.4.2.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	M	32,00	R\$ 35,01	R\$ 43,48	R\$ 1.391,36	
9			DRENAGEM					R\$ 26.816,11	
9.1			PÁTIO INTERNO ENTRE O DQF E O DEPARTAMENTO DE FÍSICA					R\$ 9.776,77	
9.1.1			POÇO DE DRENAGEM					R\$ 7.604,97	
9.1.1.1	UFPE 11.A	Próprio	POÇO DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 1,20 M, ALTURA = 2,5 M	UN	1,00	R\$ 1.744,72	R\$ 2.166,94	R\$ 2.166,94	
9.1.1.2	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF 08/2020	M3	0,81	R\$ 258,21	R\$ 320,69	R\$ 259,75	
9.1.1.3	101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	M2	69,35	R\$ 34,83	R\$ 43,25	R\$ 2.999,38	
9.1.1.4	UFPE 11.J	Próprio	CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM TAMPA PERFORADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	R\$ 296,62	R\$ 368,40	R\$ 1.473,60	
9.1.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	16,30	R\$ 34,84	R\$ 43,27	R\$ 705,30	
9.1.2			CASA DE BOMBA					R\$ 629,25	
9.1.2.1	UFPE 11.114	Próprio	CAIXA, 0,50 X 0,50 X 0,50 M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DE ESPESSURA 7 CM, REVESTIDA INTERNA/EXTERNAMENTE COM CHAPISCO (TRAÇO 1:3) E MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:2:8)	UND	1,00	R\$ 506,65	R\$ 629,25	R\$ 629,25	
9.1.5			RECALQUE					R\$ 1.542,55	
9.1.5.1	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	74,70	R\$ 16,63	R\$ 20,65	R\$ 1.542,55	
9.3			DRENAGEM DO PÁTIO INTERNO (MATEMÁTICA / ESTATÍSTICA)					R\$ 14.598,36	
9.3.1			CANALETA NO ENTORNO DO PÁTIO INTERNO					R\$ 14.598,36	
9.3.1.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF 08/2017	M3	2,80	R\$ 631,24	R\$ 784,00	R\$ 2.195,20	
9.3.1.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M	180,20	R\$ 55,42	R\$ 68,83	R\$ 12.403,16	
9.4			BLOCO ADMINISTRATIVO					R\$ 2.440,98	
9.4.1			LARIM INTERNO					R\$ 2.440,98	
9.4.1.2	UFPE 11.1	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1,0X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 1.985,37	R\$ 2.440,98	R\$ 2.440,98	
TOTAL GERAL								R\$ 175.886,98	

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO JUNIOR
MÉDICO PRECATORISTA LEGAL
CPF: 654.96349-02

MÁRIO EDSON TENÓRIO COSTA FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA PE 051439

ANEXO III – PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA									
5º ADITIVO									
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO									
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 83/2023									
OBJETO.: REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.									
<div>  </div>									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM DEFLATOR (1,39%)	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 550,74
3.4			BIBLIOTECA						
3.4.10	AD_OCEN_01	Próprio	CORTE EM PAVIMENTO DE ALSAFOCONCRETO, COM MÁQUINAS E DISCO DIAMANTADO (REF. ORSE 11912)	M	29,14	R\$ 15,44	R\$ 15,22	R\$ 18,90	R\$ 550,74
6			DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL						R\$ 1.312,66
6.3			REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS						
6.3.3	AD_OCEN_02	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (REF. ORSE 4440)	M²	17,93	R\$ 59,79	R\$ 58,95	R\$ 73,21	R\$ 1.312,66
8			PASSARELA						R\$ 7.989,80
8.3			REMOÇÕES						141,12
8.3.1	97665	SINA PI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	32,00	1,57	1,54	1,91	61,12
8.3.2	104792	SINA PI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200,00	0,34	0,33	0,40	80,00
8.4			ILUMINAÇÃO						531,00
8.4.1	AD_OCEN_03	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR, INSTALAÇÃO (REF. SNAP 92607)	UN	25,00	17,35	17,10	21,24	531,00
8.5			CABEAMENTO						1.018,00
8.5.1	91926	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,16	4,10	5,09	1.018,00
8.6			TUBULAÇÃO						6.299,68
8.6.1	91863	SINA PI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,00	11,09	10,93	13,57	2.306,90
8.6.2	AD_OCEN_04	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FRAÇÃO 3/4", FRAÇÃO DIRETAMENTE NA LAJE OU PARADE (REF. SNAP 104785)	M	170,00	9,59	9,45	11,73	1.994,10
8.6.3	95801	SINA PI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	35,00	37,93	37,40	46,45	1.625,75
8.6.4	91875	SINA PI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	7,74	7,63	9,47	331,45
8.6.5	91914	SINA PI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	16,94	16,70	20,74	41,48
9			DRENAÇÃO						R\$ 7.572,86
9.1			PATIO INTERNO ENTRE O DQF E O DEPARTAMENTO DE FÍSICA						R\$ 7.572,86
9.1.1			POÇO DE DRENAÇÃO						R\$ 6.485,91
9.1.1.7	97902	SINA PI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	1,00	510,40	503,30	625,09	R\$ 625,09
9.1.1.8	99255	SINA PI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAÇÃO. AF_12/2020	UND	7,00	683,64	674,13	837,26	R\$ 5.860,82
9.1.2			CASA DE BOMBA						R\$ 621,16
9.1.2.2	99251	SINA PI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAÇÃO. AF_12/2020	UND	2,00	253,60	250,07	310,58	R\$ 621,16
9.1.5			RECALQUE						R\$ 465,79
9.1.5.9	89560	SINA PI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	13,00	29,26	28,85	35,83	R\$ 465,79

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA									
5º ADITIVO									
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO									
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 83/2023									
OBJETO.: REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.									
MULTCOM ENGENHARIA									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS EXTRAS									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM DEFLATOR (1,39%)	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
TOTAL GERAL									R\$ 17.426,06
<div><div>508</div><div>GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL CPF: 054960644-02</div></div> <div><div>Mário Edson Tenório Costa Filho</div><div>MÁRIO EDSON TENÓRIO COSTA FILHO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA PE 051439</div></div>									